

中期的リスクの低減目標マップに対する進捗状況への指摘・確認事項

令和4年7月25日

原子力規制庁

(1) 審査中の案件

- **大型廃棄物保管庫 (Cs 吸着材入り吸着塔) クレーン設置工事開始 (2022 年度)** : (指摘事項) 耐震設計の方針の他、耐震評価の評価条件とその計算結果が示されておらず、審査の見通しがたたない。説明時期を明らかにするとともに、早期の説明を求める。
- **ALPS スラリー安定化処理施設設置工事開始 (2022 年度)** : (指摘事項) 閉じ込め機能、耐震クラス分類のための評価、被ばく対策、脱水物保管容器の設計・評価など個々の課題に対する説明スケジュール及び設計変更を反映した補正申請の提出時期が示されておらず、審査の見通しがたたない。説明時期を明らかにするとともに、早期の説明を求める。
- **除染装置スラッジの回収着手 (2023 年度)** : (指摘事項) 核燃料施設等の規制基準を踏まえた閉じ込め機能に係る基本設計方針とそれに沿った具体的な設計条件、設備仕様等が示されておらず、審査の見通しがたたない。説明時期を明らかにするとともに、早期の説明を求める。

(2) 未申請の案件

- **タンク内未処理水の処理手法の決定 (2022 年度)** : (指摘事項) 濃縮廃液の処理手法の検討状況及び 2022 年度中に手法を決定する見込みについて説明時期を明らかにすること。
- **プロセス主建屋等ゼオライト等の回収着手 (2023 年度)** : (指摘事項) 本年 3 月の監視・評価検討会にて求めた安全設計に関する検討結果及び本年 12 月に申請予定とされているところその見込みについて説明時期を明らかにすること。

(3) 実施中の案件

- **1/2 号機排気筒下部の高線量 SGTS 配管等の撤去 (2022 年度)** : (確認事項) 1 カ所切断後長期に渡って中断されるところ、雨水対策・1号機大型カバー設置工事への影響。
- **高性能容器 (HIC) 内スラリー移替作業 (2022 年度 45 基)** : (指摘事項) 現在 9 基終了しているところ 45 基移替え達成の見込み、移替えによる HIC 保管容量への影響。

(4) その他

- 分析計画（施設・人材含む）（2022年度）：（指摘事項）検討の進捗の説明時期を明らかにすること。