

減容処理設備設置 (補足説明資料)

2022年12月19日



東京電力ホールディングス株式会社

減容設備の竣工時期について

- ・半導体不足の影響で、集塵機動力制御盤のインバータの納期が遅延（2021年12月に先行手配済み）
- ・「集塵機動力制御盤のインバータ」の納期は、2023年2月の見通し
- ・設備竣工時期は、2023年度中の竣工目標に対し、約2カ月遅れの2023年5月の見通し

○対応策の検討・実施状況

・中古品や代替品等の検討

⇒2021年12月より、日本国内、韓国、中国を対象に調査しているが、入手に至っていない

・設計変更の検討

⇒制御方式の変更を検討したが、いずれの方式でも「マグネットスイッチ」という部品の納期が長期化。納期はいずれの方式でも2023年2月となる見通し

	2022年			2023年																
	12			1			2			3			4			5				
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
①制御盤製作期間	[Blue bar spanning from Dec 2022 to early March 2023]																			
②工場試験											[Blue bar spanning from early March 2023 to early April 2023]									
③現地搬入・据付													[Blue bar spanning from early April 2023 to mid-April 2023]							
④系統試験・総合試験・使用前検査														[Blue bar spanning from mid-April 2023 to early May 2023]						
⑤管理区域設定・使用前検査合格書発行																		[Blue bar spanning from early May 2023 to mid-May 2023]		
⑥竣工																			[Blue bar in May 2023]	

2か月遅延の見通し