

定期事業者検査報告書  
(定期事業者検査終了時)

原発本第292号  
令和3年2月2日

原子力規制委員会 殿

福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号  
九州電力株式会社  
代表取締役 池 辺 和 弘  
社長執行役員

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の16第3項の規定により次のとおり定期事業者検査について報告します。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名	名称 九州電力株式会社 住所 福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号 代表者の氏名 池 辺 和 弘
発電用原子炉を設置した工場又は事業所の名称及び所在地	名称 川内原子力発電所 所在地 鹿児島県薩摩川内市久見崎町
検査に係る発電用原子炉施設の種類及び施設番号	第2号機 電気出力 890,000kW 熱出力 2,660,000kWt 当該発電用原子炉施設の種類の種類は、別紙-1のとおり
検査の実績又は予定の概要	実績 令和2年5月20日～令和3年1月22日 ( 原子炉起動：令和2年12月22日 並列日：令和2年12月24日 )  検査の実績については、別紙-2のとおり

<p>発電用原子炉施設の 種類及び施設番号</p>	<p>第 2 号機 原 子 炉 本 体</p> <p>〃 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設</p> <p>〃 原子炉冷却系統施設</p> <p>〃 計測制御系統施設</p> <p>〃 放射性廃棄物の廃棄施設</p> <p>〃 放射線管理施設</p> <p>〃 原子炉格納施設</p> <p>〃 その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備 常用電源設備 火災防護設備</p>
-------------------------------	---

定期事業者検査名	今回の計画及び実績			備考
	※1	※2	※3	
クラス1機器供用期間中検査	—	●	—	終了日:令和2年12月8日
燃料集合体外観検査	—	●	—	終了日:令和2年6月6日
燃料集合体炉内配置検査	—	●	—	終了日:令和2年11月28日
原子炉停止余裕検査	—	—	●	終了日:令和2年12月23日
クラス2機器供用期間中検査	—	●	—	終了日:令和2年12月18日
蒸気発生器伝熱管体積検査	—	●	—	終了日:令和2年7月28日
蒸気発生器伝熱管変形検査				該当検査なし (設備の相違)
加圧器安全弁機能検査	—	●	—	終了日:令和2年8月28日
加圧器安全弁漏えい検査	—	●	—	終了日:令和2年8月28日
加圧器安全弁分解検査	—	●	—	終了日:令和2年8月7日
加圧器逃がし弁機能検査	—	●	—	終了日:令和2年11月20日
加圧器逃がし弁漏えい検査	—	●	—	終了日:令和2年12月21日
加圧器逃がし弁分解検査	—	●	—	終了日:令和2年8月18日
加圧器逃がし弁元弁機能検査	—	●	—	終了日:令和2年11月21日
原子炉補機冷却系機能検査	—	●	—	終了日:令和2年11月21日
非常用炉心冷却系機能検査	—	●	—	終了日:令和2年12月1日
非常用炉心冷却系ポンプ分解検査	—	●	—	終了日:令和2年10月21日
非常用炉心冷却系主要弁分解検査	—	●	—	終了日:令和2年11月6日
補助給水系機能検査	—	●	—	終了日:令和2年12月22日
補助給水系ポンプ分解検査	—	●	—	終了日:令和2年10月19日
主蒸気安全弁機能検査	—	●	—	終了日:令和2年12月20日
主蒸気安全弁漏えい検査	—	●	—	終了日:令和2年8月13日
主蒸気逃がし弁機能検査	—	●	—	終了日:令和2年12月1日
主蒸気逃がし弁漏えい検査	—	●	—	終了日:令和2年8月24日
主蒸気隔離弁機能検査	—	●	—	終了日:令和2年12月1日
制御棒駆動系機能検査	—	●	—	終了日:令和2年12月22日
ほう酸ポンプ分解検査	—	●	—	終了日:令和2年11月5日
制御用空気圧縮系機能検査	—	●	—	終了日:令和2年12月3日
安全保護系機能検査	—	●	—	終了日:令和2年11月24日
安全保護系設定値確認検査	—	●	—	終了日:令和2年11月24日
プラント状態監視設備機能検査	—	●	—	終了日:令和2年12月4日
燃料取扱装置機能検査	—	●	—	終了日:令和2年6月1日
原子炉格納容器循環系フィルター性能検査				該当検査なし (設備の相違)
アニュラス循環排気系機能検査	—	●	—	終了日:令和2年12月2日
アニュラス循環排気系フィルター性能検査	—	●	—	よう素フィルタ性能検査使用 ガスを変更(フロン→フッ素化炭素化合物) 終了日:令和2年11月6日
中央制御室非常用循環系機能検査	—	●	—	終了日:令和2年11月18日
中央制御室非常用循環系フィルター性能検査	—	●	—	よう素フィルタ性能検査使用 ガスを変更(フロン→フッ素化炭素化合物) 終了日:令和2年10月3日
気体廃棄物処理系機能検査	—	●	—	終了日:令和2年11月10日
原子炉格納容器全体漏えい率検査	—	●	—	今回は設計圧にて実施 終了日:令和2年12月16日
原子炉格納容器局部漏えい率検査	—	—	—	今回計画なし
原子炉格納容器隔離弁機能検査	—	●	—	終了日:令和2年11月24日
原子炉格納容器隔離弁分解検査	—	●	—	終了日:令和2年10月15日

今回の定期事業者検査計画及び実績 (○:計画 ●:実績 —:計画なし)

※1: 先行実施検査 (前回の検査終了以降当該検査開始までに実施した検査)

※2: 当該検査開始～原子炉起動前の期間

※3: 原子炉起動後～総合負荷性能検査までの期間

定期事業者検査名	今回の計画及び実績			備考
	※1	※2	※3	
原子炉格納容器真空逃がし弁機能検査	—	●	—	終了日:令和2年10月22日
原子炉格納容器安全系機能検査	—	●	—	終了日:令和2年11月25日
原子炉格納容器安全系ポンプ分解検査	—	●	—	終了日:令和2年10月27日
原子炉格納容器安全系主要弁分解検査	—	—	—	今回計画なし
原子炉格納容器水素再結合装置機能検査	—	●	—	終了日:令和2年11月17日
アイスコンデンサ機能検査				該当検査なし (設備の相違)
非常用予備発電装置機能検査(ディーゼル発電機の作動検査) 非常用予備発電装置機能検査(ディーゼル発電機定格容量検査)	—	●	—	終了日:令和2年12月18日
非常用ディーゼル発電機分解検査	—	●	—	終了日:令和2年10月27日
総合負荷性能検査	—	—	●	終了日:令和3年1月22日
ほう酸ポンプ機能検査	—	●	—	終了日:令和2年11月11日
タービンバイパス弁機能検査	—	●	—	終了日:令和2年11月30日
野外モニタ機能検査	—	—	—	1号機で実施
液体廃棄物処理系機能検査	●	—	●	終了日:令和3年1月13日
固体廃棄物処理系焼却炉機能検査	●	—	—	終了日:令和2年3月19日
流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び警報装置機能検査	—	●	—	終了日:令和2年11月27日
充てんポンプ冷却材補給系機能検査				該当検査なし (設備の相違)
化学体積制御系充てんポンプ分解検査				該当検査なし (設備の相違)
計測制御系機能検査	—	—	●	終了日:令和3年1月15日
計測制御系監視機能検査	●	●	—	終了日:令和2年12月7日
原子炉の停止制御回路健全性確認検査	—	●	—	終了日:令和2年11月9日
燃料取扱設備検査	—	●	—	終了日:令和2年5月30日
放射線監視装置機能検査	—	●	—	終了日:令和2年11月28日
1次系換気空調設備検査	●	●	—	終了日:令和2年12月6日
格納容器サンプ水位上昇率測定装置及び格納容器内凝縮液量測定装置漏えい検出器機能検査	—	●	—	終了日:令和2年11月19日
原子炉格納容器供用期間中検査	—	—	—	今回計画なし
炉物理検査	—	●	●	終了日:令和2年12月29日
1次系ポンプ機能検査	—	●	—	終了日:令和2年10月13日
1次系弁検査	—	●	—	終了日:令和2年11月4日
1次系安全弁検査	●	●	—	終了日:令和2年10月29日
1次系逆止弁検査	—	●	—	終了日:令和2年10月1日
1次系真空破壊弁検査	—	—	—	今回計画なし
1次系破壊板検査	—	—	—	今回計画なし
1次冷却材ポンプメカニカルシール分解検査	—	●	—	終了日:令和2年9月15日
1次系熱交換器検査	—	●	—	終了日:令和2年10月27日
1次冷却材ポンプ機能検査	—	●	●	終了日:令和3年1月6日
1次系換気空調設備検査(換気空調系の分解等)	—	●	—	よう素フィルタ性能検査使用ガスを変更(フロン→フッ素化炭素化合物) 終了日:令和2年11月4日

今回の定期事業者検査計画及び実績 (○:計画 ●:実績 —:計画なし)

※1: 先行実施検査 (前回の検査終了以降当該検査開始までに実施した検査)

※2: 当該検査開始～原子炉起動前の期間

※3: 原子炉起動後～総合負荷性能検査までの期間

定期事業者検査名	今回の計画及び実績			備考
	※1	※2	※3	
燃料取扱設備検査(動作・インターロック試験等)	—	●	—	終了日:令和2年5月30日
液体廃棄物処理系設備検査	●	●	—	終了日:令和2年11月10日
固体廃棄物処理系設備検査	/	/	/	該当検査なし (設備の相違)
クラス2管(原子炉格納容器内)特別検査	—	●	—	終了日:令和2年10月26日
アイスコンデンサ検査	/	/	/	該当検査なし (設備の相違)
水素再結合装置検査	/	/	/	該当検査なし (設備の相違)
耐震健全性検査	—	●	—	終了日:令和2年11月14日
構造健全性検査	—	●	—	終了日:令和2年12月9日
プレストレストコンクリート格納容器供用期間中検査	/	/	/	該当検査なし (設備の相違)
核計装設備検査	—	●	●	終了日:令和2年12月26日
制御棒クラスタ動作検査	—	●	—	終了日:令和2年12月21日
制御棒クラスタ検査	—	●	—	終了日:令和2年10月3日
制御棒位置指示装置設定値検査	—	●	—	終了日:令和2年12月21日
炉内計装用シンプルチューブ体積検査	—	●	—	終了日:令和2年12月9日
安全保護系機能検査(パーミッシブロジック検査)	—	●	—	終了日:令和2年11月19日
インバータ機能検査	—	●	—	終了日:令和2年11月10日
総合インターロック検査	—	●	—	終了日:令和2年12月6日
レストレイント検査	—	—	—	今回計画なし
液体廃棄物処理系アスファルト固化設備機能検査	●	—	—	終了日:令和2年3月24日
乾燥造粒装置・セメントガラス固化装置機能検査	/	/	/	該当検査なし (設備の相違)
廃樹脂処理装置運転性能検査	/	/	/	該当検査なし (設備の相違)
固体廃棄物処理系溶融炉運転性能検査	/	/	/	該当検査なし (設備の相違)
流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び警報装置機能検査(最終の流入サンプル)	—	—	—	(流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び警報装置機能検査で実施)
2次系ポンプ分解検査	—	●	—	終了日:令和2年10月28日
2次系ポンプ機能検査	—	●	—	終了日:令和2年12月21日
2次系弁検査	—	—	—	今回計画なし
2次系安全弁検査	—	●	—	終了日:令和2年9月16日
2次系容器検査	—	●	—	終了日:令和2年11月4日
2次系熱交換器検査	—	●	—	終了日:令和2年9月18日
2次系配管検査	—	●	●	終了日:令和2年12月24日
蒸気タービン開放検査	—	●	—	終了日:令和2年11月17日
蒸気タービン性能検査	—	●	●	終了日:令和2年12月24日
加圧型軽水炉の一次系圧力バウンダリにおける Ni 基合金使用部位にかかる検査	—	—	—	(クラス1機器供用期間中検査で実施)
補助ボイラー開放検査	—	—	—	1号機で実施
補助ボイラー性能検査	—	—	—	1号機で実施

今回の定期事業者検査計画及び実績 (○:計画 ●:実績 —:計画なし)

※1: 先行実施検査(前回の検査終了以降当該検査開始までに実施した検査)

※2: 当該検査開始～原子炉起動前の期間

※3: 原子炉起動後～総合負荷性能検査までの期間

定期事業者検査名	今回の計画及び実績			備考
	※1	※2	※3	
補助ボイラー設備検査	—	—	—	1号機で実施
非常用予備発電機付属設備検査	—	●	—	終了日:令和2年11月24日
主蒸気・主給水配管検査	—	●	—	終了日:令和2年10月16日
蒸気タービン附属設備機能検査	—	—	●	終了日:令和3年1月7日
化学体積制御系機能検査	—	—	●	終了日:令和3年1月15日
重大事故等クラス1機器供用期間中検査	/	/	/	該当検査なし (設備の相違)
重大事故等クラス2機器供用期間中検査	—	●	—	終了日:令和2年12月18日
使用済燃料貯蔵槽冷却浄化系機能検査	—	●	—	終了日:令和2年11月11日
その他原子炉注水系ポンプ分解検査	—	●	—	終了日:令和2年10月27日
その他原子炉注水系主要弁分解検査	—	●	—	終了日:令和2年11月6日
その他原子炉注水系機能検査	—	●	—	終了日:令和2年11月24日
最終ヒートシンク熱輸送設備作動検査	—	●	—	終了日:令和2年9月29日
重大事故時安全停止回路機能検査	—	●	—	終了日:令和2年11月27日
プロセスモニタ機能検査	/	/	/	該当検査なし (設備の相違)
エリアモニタ機能検査	—	●	—	終了日:令和2年11月3日
緊急時制御室非常用循環系機能検査	/	/	/	該当検査なし (設備の相違)
緊急時対策所非常用循環系機能検査	/	/	/	該当検査なし (設備の相違)
緊急時制御室非常用循環系フィルター性能検査	/	/	/	該当検査なし (設備の相違)
緊急時対策所非常用循環系フィルター性能検査	/	/	/	該当検査なし (設備の相違)
中央制御室の居住性確認検査	—	—	—	今回計画なし
緊急時制御室の居住性確認検査	/	/	/	該当検査なし (設備の相違)
緊急時対策所の居住性確認検査	—	—	—	1号機で実施
圧力逃がし系作動検査	/	/	/	該当検査なし (設備の相違)
圧力逃がし系フィルター性能検査	/	/	/	該当検査なし (設備の相違)
可燃性ガス濃度制御系主要弁分解検査	—	—	—	今回計画なし
その他非常用発電装置の分解検査	—	—	—	今回計画なし
その他非常用発電装置の機能検査	—	●	—	終了日:令和2年11月9日
直流電源系機能検査	—	●	—	終了日:令和2年11月4日
直流電源系作動検査	—	●	—	終了日:令和2年11月11日
その他非常用発電装置の付属設備検査	/	/	/	該当検査なし (設備の相違)
可搬型重大事故等対処設備機能検査	—	—	—	1号機で実施
可搬型注水等設備機能検査	—	—	—	1号機で実施
可搬型代替電源設備検査	—	—	—	1号機で実施
重大事故等クラス3機器漏えい検査	—	●	—	終了日:令和2年11月20日

今回の定期事業者検査計画及び実績 (○:計画 ●:実績 —:計画なし)

※1: 先行実施検査 (前回の検査終了以降当該検査開始までに実施した検査)

※2: 当該検査開始～原子炉起動前の期間

※3: 原子炉起動後～総合負荷性能検査までの期間