

定期事業者検査報告書
(原子炉を起動するためには必要な検査開始時)

原発本第51号
令和5年7月12日

原子力規制委員会 殿

福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号

九州電力株式会社

代表取締役 池辺 和弘
社長執行役員

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の
16第3項の規定により次のとおり定期事業者検査について報告します。

氏名又は名称及び住所並びに 法人にあっては、その代表者の 氏名	名称 九州電力株式会社 住所 福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号 代表者の氏名 池辺 和弘
発電用原子炉を設置した 工場又は事業所の名称及び 所在地	名称 川内原子力発電所 所在地 鹿児島県薩摩川内市久見崎町
検査に係る発電用原子炉施設 の種類及び施設番号	第2号機 電気出力 890,000kW 熱出力 2,660,000kWt 当該発電用原子炉施設の種類は、別紙-1のとおり
検査の実績又は予定の概要	予定 令和5年5月13日～令和5年8月15日 〔 原子炉起動：令和5年7月16日 並列日：令和5年7月18日 〕 実績（原子炉起動前まで） 令和5年5月13日～令和5年7月10日 検査の計画及び実績については、別紙-2のとおり

発電用原子炉施設の種類及び施設番号	第2号機 原子炉本体
	〃 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
	〃 原子炉冷却系統施設
	〃 計測制御系統施設
	〃 放射性廃棄物の廃棄施設
	〃 放射線管理施設
	〃 原子炉格納施設
	〃 その他発電用原子炉の附属施設
	非常用電源設備
	常用電源設備
	火災防護設備

別紙－2 定期事業者検査の計画及び実績

(1/4)

定期事業者検査名	今回の計画及び実績			備 考
	※1	※2	※3	
クラス1機器供用期間中検査	—	○	—	
燃料集合体外観検査	—	●	—	終了日:令和5年5月27日
燃料集合体炉内配置検査	—	●	—	終了日:令和5年7月 1日
原子炉停止余裕検査	—	—	○	
クラス2機器供用期間中検査	—	○	—	
蒸気発生器伝熱管体積検査	—	●	—	終了日:令和5年6月22日
蒸気発生器伝熱管変形検査				該当検査なし (設備の相違)
加圧器安全弁機能検査	—	●	—	終了日:令和5年6月14日
加圧器安全弁漏えい検査	—	●	—	終了日:令和5年6月14日
加圧器安全弁分解検査	—	●	—	終了日:令和5年6月 2日
加圧器逃がし弁機能検査	—	●	—	終了日:令和5年6月23日
加圧器逃がし弁漏えい検査	—	○	—	
加圧器逃がし弁分解検査	—	●	—	終了日:令和5年5月29日
加圧器逃がし弁元弁機能検査	—	●	—	終了日:令和5年6月 8日
原子炉補機冷却系機能検査	—	●	—	終了日:令和5年6月21日
非常用炉心冷却系機能検査	—	●	—	終了日:令和5年6月30日
非常用炉心冷却系ポンプ分解検査	—	●	—	終了日:令和5年6月 6日
非常用炉心冷却系主要弁分解検査	—	—	—	今回計画なし
補助給水系機能検査	—	○	—	
補助給水系ポンプ分解検査	—	—	—	今回計画なし
主蒸気安全弁機能検査	—	○	—	
主蒸気安全弁漏えい検査	—	●	—	終了日:令和5年6月16日
主蒸気逃がし弁機能検査	—	●	—	終了日:令和5年7月 5日
主蒸気逃がし弁漏えい検査	—	●	—	終了日:令和5年6月 5日
主蒸気隔離弁機能検査	—	●	—	終了日:令和5年7月 5日
制御棒駆動系機能検査	—	○	—	
ほう酸ポンプ分解検査	—	—	—	今回計画なし
制御用空気圧縮系機能検査	—	●	—	終了日:令和5年7月 4日
安全保護系機能検査	—	●	—	終了日:令和5年7月 2日
安全保護系設定値確認検査	—	●	—	終了日:令和5年6月24日
プラント状態監視設備機能検査	—	●	—	終了日:令和5年7月 7日
燃料取扱装置機能検査	—	●	—	終了日:令和5年5月19日
原子炉格納容器循環系フィルター性能検査				該当検査なし (設備の相違)
アニュラス循環排気系機能検査	—	●	—	終了日:令和5年6月23日
アニュラス循環排気系フィルター性能検査	—	●	—	終了日:令和5年6月21日
中央制御室非常用循環系機能検査	—	●	—	終了日:令和5年7月 6日
中央制御室非常用循環系フィルター性能検査	—	●	—	終了日:令和5年6月15日
気体廃棄物処理系機能検査	—	●	—	終了日:令和5年6月29日
原子炉格納容器全体漏えい率検査	—	—	—	今回計画なし
原子炉格納容器局部漏えい率検査	—	●	—	終了日:令和5年7月 6日
原子炉格納容器隔離弁機能検査	—	●	—	終了日:令和5年6月27日
原子炉格納容器隔離弁分解検査	—	●	—	終了日:令和5年6月 9日

今回の定期事業者検査計画及び実績 (○: 計画 ●: 実績 —: 計画なし)

※1 : 先行実施検査 (前回の検査終了以降当該検査開始までに実施した検査)

※2 : 当該検査開始～原子炉起動前の期間

※3 : 原子炉起動後～総合負荷性能検査までの期間

今回の定期事業者検査計画及び実績 (○: 計画 ●: 実績 —: 計画なし)

※ 1 : 先行実施検査（前回の検査終了以降当該検査開始までに実施した検査）

※2：当該検査開始～原子炉起動前の期間

※3：原子炉起動後～総合負荷性能検査までの期間

定期事業者検査名	今回の計画及び実績			備 考
	※1	※2	※3	
燃料取扱設備検査(動作・インターロック試験等)	—	●	—	終了日:令和5年5月18日
液体廃棄物処理系設備検査	—	●	—	終了日:令和5年5月15日
固体廃棄物処理系設備検査				該当検査なし (設備の相違)
クラス2管(原子炉格納容器内)特別検査	—	●	—	終了日:令和5年6月20日
アイスコンデンサ検査				該当検査なし (設備の相違)
水素再結合装置検査				該当検査なし (設備の相違)
耐震健全性検査	—	●	—	終了日:令和5年6月24日
構造健全性検査	—	●	—	終了日:令和5年6月26日
プレストレストコンクリート格納容器供用期間中検査				該当検査なし (設備の相違)
核計装設備検査	—	○	○	
制御棒クラスタ動作検査	—	○	—	
制御棒クラスタ検査	—	●	—	終了日:令和5年6月21日
制御棒位置指示装置設定値検査	—	○	—	
炉内計装用シンプルチューブ体積検査	—	—	—	今回計画なし
安全保護系機能検査(パーミッシブロジック検査)	—	—	—	(安全保護系機能検査で実施)
インバータ機能検査	—	●	—	終了日:令和5年6月27日
総合インターロック検査	—	●	—	終了日:令和5年7月8日
レストレイント検査	—	—	—	今回計画なし
液体廃棄物処理系アスファルト固化設備機能検査	●	—	—	終了日:令和5年3月24日
乾燥造粒装置・セメントガラス固化装置機能検査				該当検査なし (設備の相違)
廃樹脂処理装置運転性能検査				該当検査なし (設備の相違)
固体廃棄物処理系溶融炉運転性能検査				該当検査なし (設備の相違)
流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び警報装置機能検査(最終の流入サンプ)	—	—	—	(流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び警報装置機能検査で実施)
2次系ポンプ分解検査	—	●	—	終了日:令和5年6月3日
2次系ポンプ機能検査	—	○	—	
2次系弁検査	—	—	—	今回計画なし
2次系安全弁検査	—	●	—	終了日:令和5年6月15日
2次系容器検査	—	●	—	終了日:令和5年6月28日
2次系熱交換器検査	—	●	—	終了日:令和5年6月29日
2次系配管検査	—	●	○	
蒸気タービン開放検査	—	●	—	終了日:令和5年7月1日
蒸気タービン性能検査	—	●	○	
補助ボイラー開放検査	—	—	—	1号機で実施
補助ボイラー性能検査	—	—	—	1号機で実施
補助ボイラー設備検査	—	—	—	1号機で実施

今回の定期事業者検査計画及び実績 (○: 計画 ●: 実績 —: 計画なし)

※1: 先行実施検査 (前回の検査終了以降当該検査開始までに実施した検査)

※2: 当該検査開始～原子炉起動前の期間

※3: 原子炉起動後～総合負荷性能検査までの期間

定期事業者検査名	今回の計画及び実績			備 考
	※1	※2	※3	
非常用予備発電機付属設備検査	—	●	—	終了日:令和5年7月 6日
主蒸気・主給水配管検査	—	●	—	終了日:令和5年7月 3日
蒸気タービン附属設備機能検査	—	—	○	
化学体積制御系機能検査	—	—	○	
加圧水型軽水炉の一次冷却材圧力バウンダリにおける Ni 基合金使用部位に係る検査	—	—	—	(クラス1機器供用期間中検査で実施)
重大事故等クラス1機器供用期間中検査	—	○	—	
重大事故等クラス2機器供用期間中検査	—	○	—	
使用済燃料貯蔵槽冷却浄化系機能検査	—	●	—	終了日:令和5年6月 20日
その他原子炉注水系ポンプ分解検査	—	●	—	終了日:令和5年6月 6日
その他原子炉注水系主要弁分解検査	—	—	—	今回計画なし
その他原子炉注水系機能検査	—	●	—	終了日:令和5年6月 27日
最終ヒートシンク熱輸送設備作動検査	—	●	—	終了日:令和5年6月 28日
重大事故時安全停止回路機能検査	—	●	—	終了日:令和5年7月 3日
プロセスマニタ機能検査	—	●	—	終了日:令和5年6月 27日
エリアモニタ機能検査	—	●	—	終了日:令和5年6月 27日
緊急時制御室給気系機能検査	—	●	—	終了日:令和5年6月 22日
緊急時対策所非常用空気浄化系機能検査	—	—	—	1号機で実施 緊急時対策所非常用循環系機能検査より名称変更
緊急時制御室給気系フィルター性能検査	—	●	—	終了日:令和5年6月 14日
緊急時対策所非常用空気浄化系フィルター性能検査	—	—	—	1号機で実施 緊急時対策所非常用循環系フィルター性能検査より名称変更
中央制御室の居住性確認検査	—	—	—	今回計画なし
緊急時制御室の居住性確認検査	—	●	—	終了日:令和5年6月 22日
緊急時対策所の居住性確認検査	—	—	—	1号機で実施
圧力逃がし系作動検査	—	●	—	終了日:令和5年6月 21日
圧力逃がし系フィルター性能検査	—	—	—	今回計画なし
可燃性ガス濃度制御系主要弁分解検査	—	●	—	終了日:令和5年6月 6日
その他非常用発電装置の分解検査	—	—	—	今回計画なし
その他非常用発電装置の機能検査	—	●	—	終了日:令和5年7月 5日
直流電源系機能検査	—	●	—	終了日:令和5年6月 26日
直流電源系作動検査	—	●	—	終了日:令和5年6月 27日
その他非常用発電装置の付属設備検査	斜線	斜線	斜線	該当検査なし (設備の相違)
可搬型重大事故等対処設備機能検査	—	—	—	1号機で実施
可搬型注水等設備機能検査	—	—	—	1号機で実施
可搬型代替電源設備検査	—	—	—	1号機で実施
重大事故等クラス3機器漏えい検査	—	—	—	今回計画なし

今回の定期事業者検査計画及び実績 (○ : 計画 ● : 実績 — : 計画なし)

※1 : 先行実施検査 (前回の検査終了以降当該検査開始までに実施した検査)

※2 : 当該検査開始～原子炉起動前の期間

※3 : 原子炉起動後～総合負荷性能検査までの期間