

東海第二発電所 審査資料	
資料番号	TKK 補-II-1 改 15
提出年月日	平成 30 年 5 月 24 日

東海第二発電所 特別点検  
(原子炉圧力容器)

補足説明資料

平成 30 年 5 月 24 日  
日本原子力発電株式会社

本資料のうち、枠囲みの範囲は、営業秘密  
又は防護上の観点から公開できません。

## 目次

1. はじめに	1
2. 要求事項	1
3. 点検方法	2
4. 点検結果	26
5. 特別点検結果に対する考察	31
6. まとめ	32

## 1. はじめに

本資料は、東海第二発電所で実施した原子炉圧力容器の特別点検について、実施した内容をとりまとめたものである。

## 2. 要求事項

対象の機器・構造物、その対象の部位、着目する劣化事象及び点検方法は、「実用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガイド」(以下、「運用ガイド」という。)に定められている。

表 2.1 要求事項の概要

対象の機器・構造物	対象の部位	着目する劣化事象	点検方法/点検項目
原子炉圧力容器	母材及び溶接部（ジェットポンプライザーブレースアーム溶接部を含む。）（蒸気乾燥器、気水分離器、ジェットポンプビーム及びインレットミキサーを取り外した状態で点検可能な炉心領域の全て）	中性子照射脆化	○超音波探傷試験による欠陥の有無を確認
	給水ノズルコーナー部（最も疲労損傷係数が高い部位）	疲労	○磁粉探傷試験若しくは浸透探傷試験又は渦電流探傷試験による欠陥の有無の確認
	制御棒駆動機構（C R D）スタブチューブ（全数）、C R Dハウジング（全数）、中性子束計測ハウジング（I C M）（全数）及び差圧検出・ほう酸水注入ノズル	応力腐食割れ	○目視試験（MVT-1）による炉内側からの溶接部の欠陥の有無の確認及び浸透探傷試験又は渦電流探傷試験による CRD ハウジング及び ICM に対する、内面の溶接熱影響部の欠陥の有無の確認
	ドレンノズル	腐食	○目視試験（VT-1）による内面の確認
	基礎ボルト（全数）	腐食	○超音波探傷試験によるボルト内部の欠陥の有無の確認

### 3. 点検方法

本章では母材及び溶接部、給水ノズルコーナー部、制御棒駆動機構（以下、「CRD」という。）スタブチューブ、CRDハウジング、中性子束計測ハウジング、差圧検出・ほう酸水注入ノズル、ドレンノズル、基礎ボルトに対する点検方法を説明する。

#### 3. 1 母材及び溶接部

##### 3. 1. 1 点検の概要

原子炉圧力容器については、建設時に母材と溶接部に対して超音波探傷試験（以下、「UT」という。）を実施し、割れその他の有害な欠陥がないことを確認している。また、運転開始後は供用期間中検査として溶接部に対する UT を実施しており、割れその他の有害な欠陥は認められていない。

今回の特別点検では、これまでの供用期間中検査では試験対象としていない母材部分まで試験範囲を広げ、割れその他の有害な欠陥の有無を炉心領域全域にわたって確認している。

この試験対象である炉心領域について、燃料有効長の範囲として UT を実施したが、原子炉圧力容器底部からの燃料有効長頂部（以下、「TAF」という。）の位置について、本来とは異なる値である 9152 mm として試験を行った。

このため、正しい TAF の位置である 9203 mm までの UT を追加で実施することとし、実施にあたってはこの範囲に対して十分に余裕をもった範囲の探傷を行うものとした（添付資料 1 及び 2）。

##### 3. 1. 2 点検方法

試験対象は図 3.1.2.1 に示すとおり、炉心に装荷された燃料集合体の有効長の範囲とし、母材部と周方向溶接継手、長手方向溶接継手、低圧注水管台周辺（溶接部含む）、計装管台周辺、ジェットポンプライザーブレースパッド部（ジェットポンプライザーブレースアーム溶接部含む）、照射試験片ブラケットパッド部とした（添付資料 3）。中性子照射脆化に対する健全性評価上厳しい箇所は、炉心領域の胴であり、東海第二の胴内表面での中性子照射量は、2016 年 11 月時点での  $3.26 \times 10^{17} \text{ n/cm}^2$  ( $E > 1 \text{ MeV}$ ) 程度、運転開始後 60 年時点での  $5.35 \times 10^{17} \text{ n/cm}^2$  ( $E > 1 \text{ MeV}$ ) 程度と評価している。また、試験部の材質は、ASME SA-533 Gr. B Cl. 1 である。なお、実際の探傷は、炉心領域を十分カバーできるよう、炉心領域にかかる低圧注水管台や計装管台を含めて実施している。

母材部については自動探傷及び手動探傷（垂直法、フェーズドアレイ法  $0^\circ$ ,  $\pm 45^\circ$ ）を原子炉圧力容器外面から実施している。それぞれの領域は、東海用ベッセルスキャナー（図 3.1.2.2）の可動範囲に収まる長方形のブロックに分割しており、東海用ベッセルスキャナーはブロック内の探傷（鉛直方向および円周方向）が完了したら移動して次のブロックの探傷を行う。それぞれのブロックに対する探傷範囲は試験装置の走行距離を設定することに加え、探傷開始前に原子炉再循環水出入口管台にレーザー距離計を設定し確認している。また、鉛直方向・周方向それぞれに一定幅を加えて探傷範囲を重複させ、隣のブロックとの間で探傷漏れが無いようにしている。ブロック内の鉛直方向・円周方向の探傷は、それぞれの走査ラインが振動子の径の半分以上をオーバーラップするよう行っており、探触子の走査速度は 150 mm/s 以下としている。

周方向溶接継手、長手方向溶接継手については自動探傷及び手動探傷（垂直法、斜角法  $45^\circ$ ,  $60^\circ$ ）を原子炉圧力容器外面から実施している。なお、周方向溶接継手、長手方向溶接継手の重なる部分については、周方向溶接継手、長手方向溶接継手の二つの領域で重複して探傷している。

原子炉圧力容器と低圧注水管台の溶接部については手動探傷（垂直法、斜角法  $45^\circ$ ,  $60^\circ$ ）を原子炉圧力容器外面から実施している。

低圧注水管台周辺、計装管台周辺についてはそれぞれ全数を対象に手動探傷（フェーズドアレイ法  $0^\circ$ ,  $20^\circ$ ,  $45^\circ$ ）を原子炉圧力容器外面から実施している。

追加で実施した UT は上記の方法で範囲を拡大している他、実際の探傷においては低圧注水管台、計装管台については全周を探傷することとし、低圧注水管台とセーフエン

ドの溶接部（垂直法，斜角法 $45^{\circ}$ ），低圧注水管台内面の丸みの部分（斜角法 $70^{\circ}$ ），原子炉圧力容器と計装管台の溶接部（フェーズドアレイ法 $35^{\circ}$ ）を追加して原子炉圧力容器外面から手動探傷を実施している。

ジェットポンプライザーブレースパッド部，照射試験片プラケットパッド部についてはそれぞれ全数を対象に自動探傷（フェーズドアレイ法 $0^{\circ}$ ， $\pm 35^{\circ}$ ）を原子炉圧力容器外面から実施している。

ジェットポンプライザーブレースアーム溶接部については全数を対象にジェットポンプライザーブレース母材側まで試験対象範囲とし，自動探傷（斜角法 $45^{\circ}$ ， $70^{\circ}$ ）を原子炉圧力容器内面から実施している。試験装置を図3.1.2.3に示す。

試験対象毎のUT検査手法について，実機の試験前に実施したモックアップ試験内容を含め添付資料4に示す。




図 3.1.2.1 試験対象（炉心領域）




図 3.1.2.2 東海用ベッセルスキャナー




図 3.1.2.3 ジェットポンプライザーブレースアーム溶接部試験装置

原子炉圧力容器母材部については、通常の供用期間中検査で溶接継手に実施している垂直法による UT を全板厚（約 160 mm）に対して実施した。また、原子炉圧力容器内表面のクラッド部については内部の欠陥、アンダークラッドクラッキング（以下、「UCC」という。）に対して有効なフェーズドアレイ法 0° 及び±45° の UT を実施した。

周方向溶接継手、長手方向溶接継手、原子炉圧力容器と低圧注水管台との溶接継手については通常の供用期間中検査で実施している垂直法と斜角法 45° 及び 60° の UT を実施した。





低圧注水管台周辺、計装管台周辺については、原子炉圧力容器母材部の検査と同様に垂直探傷となるようノズルのテーパー角に合わせる目的で、フェーズドアレイ法 0° 及び 45° の UT を実施した。また、管台周辺についてはクラッド材内部の欠陥、UCC に対して有効なフェーズドアレイ法 20° の UT も実施した。

ジェットポンプライザーブレースパッド部と照射試験片プラケットパッド部については、ジェットポンプライザーブレースパッド溶接部及び照射試験片プラケット溶接部の欠陥に対して有効なフェーズドアレイ法 0° 及び±35° の UT を実施した。

ジェットポンプライザーブレースアーム溶接部については、ジェットポンプライザーブレース母材側まで含めた試験対象範囲全域に渡って探傷するため、斜角法 45° 及び 70° の UT を実施した。

基準感度の感度校正は JEAC4207-2008 「軽水型原子力発電所用機器の供用期間中検査における超音波探傷試験規程」（以下、「JEAC4207-2008」という。）に基づいた表 3.1.2.1 の基準感度の校正要領と表 3.1.2.2 の対比試験片を使用して行った。反射波の抽出基準としては、JEAC4207-2008 に基づき、斜角法、垂直法、フェーズドアレイ法のいずれも DAC20% とした。

表 3.1.2.1 基準感度の校正要領

試験箇所	垂直法	斜角法
炉心領域（溶接部及び母材部）	<p>1/4T, 2/4T, 3/4T位置からの反射エコー高さを表示器の全目盛の50%に調整し, DAC曲線を求める。</p> 	<p>(45° 及び 60° )</p> <p>1/4T, 2/4T, 3/4T位置からの反射エコーを1/8S, 2/8S, 3/8Sでとらえ, 各反射エコー高さを表示器の全目盛の50%に調整し, DAC曲線を求める。</p> 
	<p>フェーズドアレイ法</p> <p>1/4T, 2/4T, 3/4T位置からの反射エコーの中で, 最も大きい反射エコーを表示器の全目盛の80%に調整し, そのままの感度で, 他の反射エコー高さよりDAC曲線を求める。</p> 	<p>(20° , ±35° , ±45° )</p> <p>1/4T, 2/4T, 3/4T位置からの反射エコーを1/8S, 2/8S, 3/8Sでとらえ, 最も大きい反射エコーを表示器の全目盛の80%に調整し, そのままの感度で, 他の反射エコー高さよりDAC曲線を求める。</p> 



試験箇所	垂直法	斜角法 (45° 及び 70° )
ジェットポンプ ライザーブレー スアーム溶接部	—	<p>1/2T位置からの反射エコーを 6/8S, 10/8S, 可能なら2/8Sでとら え、各反射エコー高さを表示器の 全目盛の80%に調整し、DAC曲線 を求める。</p> <p>表示器の全目盛の 80%に調整</p>  <p>振幅</p> <p>2/8S 6/8S 10/8S</p>  <p>10/8S 6/8S 2/8S</p> <p>6 6 6</p> <p>↓</p> <p>1/2T</p>

表 3.1.2.2 対比試験片の仕様

試験対象部位	試験部の厚さ の区分 (mm)	対比試験片 の厚さ (mm)	穴の位置	穴径 (mm)
炉心領域 (溶接部及び母材部)	152 を超え 203 以下	試験部の厚さ 又は 178	3/4T 又は 1/4T	8.0
ジェットポンプライザーブレース アーム溶接部	25 以下	試験部の厚さ 又は 19	1/2T	2.4

基準感度は、探傷前に対比試験片を用いて調整しており、すべての探傷が完了した後の感度確認も基準感度を用いている。

### 3. 1. 3 試験員の力量

非破壊検査(UT)従事者は、JEAC4207-2008で定められている試験評価員及び試験員の項目に基づき、JIS Z 2305-2001「非破壊検査技術者の資格及び認証」(以下、「JIS Z 2305」という。), AMERICAN SOCIETY FOR NONDESTRUCTIVE TESTING SNT-TC-1Aで認定されたUTレベル1以上の要員にて作業を実施(評価員はレベル2以上)し、認定された要員については、力量評価書にて計画時に力量を確認した。

### 3. 1. 4 点検方法の妥当性

炉心領域に対するUTはJEAC4207-2008に準拠して実施した。

原子炉圧力容器母材部の探傷で実施したフェーズドアレイ法 $0^\circ$ 及び $\pm 45^\circ$ のUTは試験前に実施したモックアップにて、国の原子力発電施設検査技術実証事業「超音波探傷試験における欠陥検出性及びサイジング精度の確認に関するもの」(以下、「UTS」という。)における最小寸法欠陥(深さ4mm×長さ19.5mm)と同程度の欠陥を検出できる精度であることを確認している(表3.1.4.1参照)。



低圧注水管台周辺、計装管台周辺の探傷で実施したフェーズドアレイ法 $0^\circ$ 及び $45^\circ$ のUTは通常の供用期間中検査で実施している垂直法、斜角法 $45^\circ$ のUTをフェーズドアレイプローブにて実施している。加えて、管台近傍のクラッド材に対する探傷を行うため、フェーズドアレイ法 $20^\circ$ のUTを実施している。

ジェットポンプライザーブレースパッド部、照射試験片プラケットパッド部の探傷で実施したフェーズドアレイ法 $0^\circ$ 及び $\pm 35^\circ$ のUTは試験前に実施したモックアップにて、維持規格(JSME S NA1-2008)(以下、「維持規格」という。)EB-2000で定める評価不要欠陥寸法(深さ約4.6mm)以下の欠陥を検出できる精度であることを確認している。

ジェットポンプライザーブレースアーム溶接部の探傷で実施した斜角法 $45^\circ$ 及び $70^\circ$ のUTは、試験前に実施したモックアップや性能確認試験にて、溶接部内の $\phi 1\text{ mm}$ 穴や深さ1mmの欠陥を検出できる精度であることを確認している。

したがって、今回適用した点検方法は、原子炉圧力容器の溶接部及び母材部(炉心領域)の状態を確認する上で十分な欠陥検出性を有している。

表 3.1.4.1 平成 16 年度 UTS 報告書（原子力発電施設検査技術実証事業に関する報告書（超音波探傷試験における欠陥検出及びサイジング精度の確認に関するもの））P223 抜粋

試験体の仕様		欠陥番号	欠陥寸法					欠陥付与位置	区分 (評価深さ2a+Sで判断)	備考 (欠陥性状の特徴等)	
形状	板厚		評価深さ*1 2a +S (mm) (%))	長さ (2a+S)/L (%)	L (mm)	a / L	g (μm)				
BWR 容器胴 UCC模擬	160t	VBCU1	9.1 (5.1)	5.7	19.5	0.10	180~190	2.0	 <p>容器内表面、溶接部熱影響部 (ビード中心から約25mm程度)</p> <p>付与欠陥</p> <p>(備考) 容器胴UCCの欠陥深さの誤用</p>	>評価不要欠陥寸法	クラッド内にプローホール有り
		VBCU2	10.0 (5.5)	6.3	33.0	0.07	120~260	2.3		>評価不要欠陥寸法	クラッド内にプローホール有り
		VBCU3	12.7 (5.6)	7.9	38.5	0.09	180~240	3.6		>評価不要欠陥寸法	クラッド内にプローホール有り
		VBCU4	12.4 (6.0)	7.8	48.0	0.07	180~360	3.2		>評価不要欠陥寸法	クラッド内にプローホール有り
PWR 容器胴 UCC模擬	220t	VPCU1	10.1 (5.4)	4.6	18.0	0.13	60~180	2.4	 <p>容器内表面、溶接部熱影響部 (ビード中心から約25mm程度)</p> <p>付与欠陥</p> <p>(備考) 容器胴UCCの欠陥深さの誤用</p>	<評価不要欠陥寸法	クラッド内にプローホール有り
		VPCU2	12.6 (5.5)	5.7	40.0	0.09	60~380	3.6		>評価不要欠陥寸法	クラッド内にプローホール有り
		VPCU3	12.8 (5.3)	5.8	46.5	0.08	80~440	3.8		>評価不要欠陥寸法	クラッド内にプローホール有り
		VPCU4	17.0 (5.5)	7.7	70.0	0.08	5~300	5.8		>評価不要欠陥寸法	クラッド内にプローホール有り

\*1 : 欠陥上端から内表面までの寸法を示し、括弧内の数値は欠陥下端から内表面までの寸法を示す。

\*2 : 欠陥間隙は製造時記録を示す。

\*3 : (欠陥下端から欠陥上端までの寸法) /2を示す。

### 3. 2 給水ノズルコーナー部

#### 3. 2. 1 点検の概要

給水ノズルコーナー部は設計上、疲労損傷が発生しないよう、表面は応力集中部が出来ないように適切な R 加工を施す配慮がなされている。

建設時には給水ノズルコーナー部に対して磁粉探傷試験（以下、「MT」という。）を実施して、表面欠陥がないことを確認している。供用期間中検査では給水管台に対して UT を実施しているが、表面試験を行っていない。

給水ノズルコーナー部は、原子炉圧力容器の低合金鋼部において比較的疲労累積係数の高い形状変化部位となっていることから、給水ノズルコーナー部表面に対して表面試験を実施することで、疲労損傷による劣化事象がないことを確認している。

#### 3. 2. 2 点検方法

給水ノズルコーナー部に対する渦電流探傷試験（以下、「ECT」という。）は、JEAG4217-2010 「原子力発電所用機器における渦電流探傷試験指針」（以下、「JEAG4217-2010」という。）を準用して実施した。

給水ノズルコーナー部の全数を試験対象として選定している。給水ノズルコーナー部として、維持規格（JSME S NA1-2008）の表 IB-2500-4（項目 B3.20 カテゴリ B-D）に記載されている原子炉圧力容器管台内面の丸みの部分を対象に、この範囲の給水ノズルコーナー部内表面を試験対象範囲とした。

運用ガイドでは浸透探傷試験（以下、「PT」という。）、MT の適用も認められているが、気中での放射線環境が厳しいことから水中環境での自動探傷が可能な ECT を適用した。

ECT で探傷及び解析に使用した装置については、JEAG4217-2010 にて要求されている事項に対し、それぞれ適合していることを予め確認し使用した。

なお、サンプリングレートについては走査距離 25 mm当たり□点～□点となるように設定しており、JEAG4217-2010 にて要求されている「走査距離 25 mm当たり 30 点以上」を十分満足している。また、分解能については、1 点当たり□ビットである探傷器を使用しており、JEAG4217-2010 にて要求されている「1 点あたり 12 ビット以上」を満足している。

ECT で用いたプローブには相互誘導形標準比較方式パンケーキコイルを採用した。給水ノズルコーナー部は曲率半径が小さく探傷性を確保することが難しいことから、形状に沿うようコイルを配置した専用プローブを適用した。

給水ノズルコーナー部に適用した専用プローブの校正は、図 3.2.2.2 に示す平板対比試験片に付与した EDM ノッチ（深さ 1.0 mm、幅 0.3 mm）を用いて行った。なお、曲面を有する試験部に対して平板の対比試験片を適用することの適切性については、JEAG4217-2010 に基づき曲面と平面との感度差により確認している。




図 3.2.2.1 試験対象（給水ノズルコーナー部）及び探傷画像




図 3.2.2.2 ECT 対比試験片

今回の試験では、試験前に実施した欠陥検出性能確認試験の結果から、深さ 1 mm の人工きずの検出信号及び JEAG4217-2010 の基準感度の変動の許容量を鑑みて、記録レベルを決定した。使用する周波数における深さ 1 mm の欠陥検出信号は、欠陥検出性能確認試験の結果から、その振幅値は [ ] V 以上であった。加えて、基準感度の変動の許容量（前回の基準感度に比べて 2 dB 以内）を考慮し、振幅値 [ ] V を記録レベルに設定した。記録レベル以上の指示部に対してリサージュ波形及び振幅チャートを確認することにより欠陥信号成分の有無を確認した（添付資料 5）。

### 3. 2. 3 試験員の力量

非破壊検査（ECT）従事者は、JEAG4217-2010 で定められている試験評価員及び試験員の項目に基づき、JIS Z 2305-2001 に基づきで認定された ET レベル 1 以上の要員にて作業を実施（評価員はレベル 2 以上）し、認定された要員については、力量評価書にて計画時に力量を確認した。

### 3. 2. 4 点検方法の妥当性

JEAG4217-2010において ECT は非磁性体を対象としており、給水ノズルコーナー部の材質である低合金鋼（磁性体）の欠陥検出性が未確認であった。そのため、当該部の形状を模擬した試験体を製作し、欠陥検出性を確認した上で実機適用にあたっての検査手順を策定した（2013 年度に基礎試験、2014 年度に実機を模擬した欠陥検出性確認をそれぞれ実施）。その結果、基準感度、位相角の設定の際のプローブの走査方向を図 3.2.4.1 のように設定した。これは低合金鋼（磁性体）に対する ECT においてプローブ軸方向と並行する人工きずに対して一方向の探傷で V 検出モード、H 検出モードそれぞれで検出できることを反映したものである。この方法は JEAG4217-2010 に定められた方法とは異なっているが、現在 JEAG4217-2010 の改訂作業の中で検討が進められている。また、2014 年度に実施した試験計画の内容確認、試験データの確認、試験結果の評価、実機適用にあたっての試験手順・判定基準について電力中央研究所殿に立会いを依頼し、評価を頂き妥当であることが確認されている（添付資料 6 及び 7）。

欠陥検出性の確認に際し、疲労亀裂を付与した試験片を製作し、表面に開口する 1 mm 程度の疲労亀裂を十分検出できることを確認している（図 3.2.4.1）。

したがって、今回適用した点検方法は、給水ノズルコーナー部の状態を確認する上で十分な欠陥検出性を有している。




図 3.2.4.1 基準感度・位相角設定時のプローブ走査方向<sup>1)</sup>




図 3.2.4.2 専用プローブによる波形例

3. 3 CRD スタブチューブ, CRD ハウジング, 中性子束計測ハウジング, 差圧検出・ほう酸水注入ノズル, ドレンノズル

### 3. 3. 1 点検の概要

CRD スタブチューブの原子炉圧力容器取付け溶接部は、インコネル 182 等により製作されており、応力腐食割れ（以下、「SCC」という。）に対する感受性があることが知られていることから、溶接時に残留応力が発生する CRD スタブチューブと CRD ハウジングの溶接部、CRD スタブチューブ、中性子束計測ハウジング及び差圧検出・ほう酸水注入ノズルの原子炉圧力容器取付け溶接部にウォータージェットピーニング（以下、「WJP」という。）を施工及び計画している。WJP の実績及び計画を表 3.3.1.1 に、WJP 施工の模式図を図 3.3.1.1 に示す。

供用期間中検査は、原子炉圧力容器外面からの漏えい検査（VT-2）により漏えいの有無を確認している。また、原子炉圧力容器内面側から CRD スタブチューブ、CRD ハウジング、中性子束計測ハウジング及び差圧検出・ほう酸水注入ノズルについて供用期間中検査にて目視試験（VT-3）を実施している。しかし、CRD ハウジング内面、中性子束計測ハウジングの内面については定期的な試験計画は無い。

また、ドレンノズルについては目視試験として原子炉圧力容器内側近傍の試験実績がある（VT-3）。今回の点検ではこれまでの試験範囲を拡張して原子炉圧力容器の機器範囲であるノズル第一溶接線までの範囲について、腐食による劣化事象がないことを目視試験により確認している。

表 3.3.1.1 WJP の実績及び計画

WJP 対象	実施時期
CRD スタブチューブ(183 体/185 体)	2011 年度（第 25 回定期検査）
中性子束計測ハウジング (55 体/55 体)	
CRD スタブチューブ(2 体/185 体)	第 25 回定期検査中に実施予定
差圧検出・ほう酸水注入ノズル (1 箇所)	





図 3.3.1.1 WJP 施工の模式図



赤塗部：目視試験範囲  
青塗部：渦電流探傷試験範囲

図 3.3.1.2 試験対象 (CRD スタブチューブ, CRD ハウジング, 中性子束計測ハウジング, 差圧検出・ほう酸水注入ノズル及びドレンノズル)

### 3. 3. 2 点検方法

CRD スタブチューブ等の点検に使用した装置を図 3.3.2.1, 図 3.3.2.2 に示す。

CRD ハウジング内面及び中性子束計測ハウジングに対する ECT では, JEAG4217-2010 に準拠し, 基準感度の 20%以上の指示部に対してリサーチュ波形を確認することにより欠陥信号成分の有無を確認した。ECT で探傷及び解析に使用した装置については, JEAG4217-2010 にて要求されている事項に対し, それぞれ適合していることを予め確認し使用している。

感度校正については, 材質, 形状とともに被試験材を模擬した対比試験片を使用し, 人工きず仕様は図 3.3.2.3 のとおりである。

サンプリングレートについては走査距離 25 mm当たり [ ] 点で設定しており, JEAG4217-2010 にて要求されている「走査距離 25 mm当たり 30 点以上」を十分満足している。また, 分解能については, 1 点当たり [ ] ビットである探傷器を適用しており, JEAG4217-2010 にて要求されている「1 点当たり 12 ビット以上」を満足している。

CRD ハウジングと CRD スタブチューブとの溶接部, CRD スタブチューブの原子炉圧力容器取付け溶接部に対する MVT-1 では維持規格に従い 0.025 mm幅のワイヤ (1 ミルワイヤ), ドレンノズルに対する VT-1 では 0.8 mmの黒線がそれぞれ識別可能な手法により試験を行っており, 試験前後で視認性を確認している。




図 3.3.2.1 ECT 装置 (CRD ハウジング用及び中性子束計測ハウジング用)




図 3.3.2.2 目視装置（溶接部 MVT-1 及びドレンノズル VT-1）




図 3.3.2.3 対比試験片 (CRD ハウジング用及び中性子束計測ハウジング用)

### 3. 3. 3 試験員の力量

CRD ハウジング内面、中性子束計測ハウジング内面の溶接熱影響部の非破壊検査(ECT)従事者は、AMERICAN SOCIETY FOR NONDESTRUCTIVE TESTING SNT-TC-1A で認定された ET レベル 1 以上の要員（試験評価員はレベル 2 以上）にて作業を実施し、認定された要員については、力量評価書にて計画時に力量を確認した。なお、JEAG4217-2010 の(解説 -2200-3)によると、JIS Z 2305 と同等の技術レベルを有する者として AMERICAN SOCIETY FOR NONDESTRUCTIVE TESTING SNT-TC-1A に規定された所定の認証機関により認証された ECT の有資格者が挙げられており、今回の試験員の力量はそれを満足している。

また、CRD ハウジングと CRD スタブチューブとの溶接部、CRD スタブチューブの原子炉圧力容器取付け溶接部、中性子束計測ハウジングの原子炉圧力容器取付け溶接部、差圧検出・ほう酸水注入ノズルの原子炉圧力容器取付け溶接部及びドレンノズルの目視試験の従事者は、JIS Z 2305 に基づき、視力 (JIS Z 2305 6.2.3 項 視力の要求事項) の要求を満足し、モックアップによる割れ等の判定に関する教育・訓練を受けた者とした。今回試験にあたった従事者は米国企業の者であり、目視試験の評価に関する資格を有しており、この資格認証において、JIS Z 2305 と同等の視力の要求事項を満足していることが確認されている。また、トレーニング施設で教育・訓練等を経て資格を取得しており、評価を行うための十分な能力を有している。

### 3. 3. 4 点検方法の妥当性

CRD ハウジング内面、中性子束計測ハウジング内面の ECT に際し、深さ 1 mm の亀裂を付与した試験片を製作し、検出が可能であることを確認している。

溶接部の MVT-1 に際しては、維持規格に従い 0.025 mm 幅のワイヤが識別可能な手法により試験を行っており、試験前後で視認性を確認している。

したがって、これらの試験は SCC に対して十分な欠陥検出性を有している。

ドレンノズルの VT-1 に際しては、維持規格に従い 0.8 mm 幅の黒線が識別可能な手法により試験を行っており、試験前後で視認性を確認している。

したがって、この試験は腐食に対して十分な欠陥検出性を有している。

### 3. 4 基礎ボルト

#### 3. 4. 1 点検の概要

基礎ボルトは、原子炉圧力容器支持スカートとペデスタル上部の基礎コンクリートを固定するため、基礎コンクリートに埋め込まれており、原子炉圧力容器支持スカートの内側と外側にそれぞれ60本ずつ円周上に配置している。基礎ボルトの長さは2種類あり、ペデスタル上部の制御棒駆動水圧系配管用開口部周辺には短尺のボルトが据え付けられ、この他の部位には長尺のボルトが据え付けられている。この長尺ボルトのうち、2本について基礎コンクリートを貫通する配管スリーブを回避するため、曲がり構造としている。

図3.4.1.1、図3.4.1.2に基礎ボルトの概略図、曲がり構造基礎ボルト概要について示す。

供用期間中検査では、原子炉圧力容器の支持構造物（基礎ボルト含む）について目視試験（VT-3）を実施しているが、それ以外の試験方法による定期的な試験計画は無い。

今回の特別点検では、基礎ボルト全数を対象にUTを実施し、基礎ボルトの健全性を確認している。




図 3.4.1.1 基礎ボルトの概略図

基礎ボルト全数 120 本の内、2 本については基礎ボルト上部から [ ] mm の位置で [ ] 程度の曲げ加工を施している。このため、基礎ボルト上部から [ ] mm の範囲について UT を実施した。




図 3.4.1.2 曲がり構造基礎ボルト概要

### 3.4.2 点検方法

基礎ボルトに対する UT は、基礎ボルトの頂部から垂直法（底面エコー方式）により実施した。感度校正については、底面エコー方式のため試験対象ボルトの設置面中央付近で行った。基準感度による表示器目盛において 5%以上のエコーを有する指示部の位置及び最大エコー高さを求めた。これは JANTI-SANE-G2-第 1 版「地震後の機器健全性評価ガイドライン」(以下、「JANTI ガイドライン」という。)に従って設定したものであり、10 数%以上の欠陥エコーを見逃さず、数%程度以上の形状エコーを除去するような指示部の抽出基準を採用しているためである。JEAC4207-2008 によれば、エコー高さが DAC20%を超える場合に記録することが定められており、JANTI ガイドラインと比較するとより欠陥検出レベルが高い条件で試験を実施した。なお、曲がり構造となっている 2 本の基礎ボルトについては、曲がり部より上部を試験対象とし、同じ環境下に据え付けられている他の長尺基礎ボルト（同材質、同全長）の底面エコーで代替し、長尺及び短尺基礎ボルト 118 本の上部探傷結果から最も高い基準感度を適用して UT を実施した。

### 3.4.3 試験員の力量

非破壊検査 (UT) 従事者は、JEAC4207-2008 で定められている試験評価員及び試験員の項目に基づき、JIS Z 2305 で認定された UT レベル 1 以上の要員にて作業を実施（評価員はレベル 2 以上）し、認定された要員については、力量評価書にて計画時に力量を確認した。

したがって、今回適用した点検方法は、基礎ボルトの状態を確認する上で十分な欠陥検出性を有している。

### 3.4.4 点検方法の妥当性

基礎ボルトに対する UT は、JEAC4207-2008 を準拠して実施した。また、基礎ボルトについては、JANTI ガイドラインによる手順が制定されている。今回の特別点検では JEAC4207-2008 に加えて、こちらについても準拠した。なお、JANTI ガイドラインでは地震による植込みボルトに発生する欠陥として、ねじ溝を起点とする表面欠陥を想定しているため、そのねじ部を適用範囲として記載されている。しかし、その試験要領は JEAC4207-2008 に沿った内容となっており、基準感度の設定や記録レベルといった一部の記載で JEAC4207-2008 よりも欠陥検出レベルが高い条件を記載している（添付資料 8）。また、基礎ボルトの UT に際し、試験片を製作し、その欠陥検出性を確認した時に超音波がボルト内部を拡がって伝搬していることをダンピング※にて確認した。そのため、

今回の点検方法はねじ部に限定したものではなく、基礎ボルト内部の健全性を確認する方法として妥当と判断した。

また、基礎ボルトの UT に際し、深さ 1.6 mm の亀裂を付与した試験片を製作し、形状エコーとの分離識別をした上で欠陥の検出が可能であることを確認した。

なお、曲がり構造の基礎ボルトの探傷方法は、対象の基礎ボルトが曲がり構造であることから、底面エコーは確認できるものの反射を繰り返すことから、真直ぐなボルトの底面エコーよりも長い位置に検出される。そのため、仮に欠陥からの反射波を検出した場合、反射源位置を特定することが困難である。また、反射損失により底面エコーの強度が弱くなる。そのため、従来の底面エコー法を直接適用することはできないと判断した。その上で、曲がり構造となっている 2 本の基礎ボルトの曲がり部より上部にのみ適用することを考慮し、据え付け状況が同じ他の基礎ボルトの底面エコーで代替し、その探傷結果から最も高い基準感度を適用して探傷を実施した。

※ダンピングとは試験片のボルトの探傷中に側面を指で触れると超音波の一部が伝搬することを利用して、反射波のエコー高さが上下に動くことを確認するため、指で触れたり離したりする動作を指す。

#### 4. 点検結果

原子炉圧力容器における特別点検対象部位の点検結果を以下に示す。各点検実施日を添付資料9に示す。

##### 4. 1 母材及び溶接部

原子炉圧力容器外面からの点検については、平成26年10月25日から平成26年12月19日及び平成28年1月23日から平成28年3月2日までの間で実施した。追加の点検(9152mm～TAF 9203 mmの範囲)については、平成30年3月25日から平成30年4月20日までの間で実施した。なお、実施にあたってはこの範囲に対して十分に余裕をもった範囲の探傷を行った。ジェットポンプライザーブレースアーム溶接部の点検については、平成27年6月6日から平成27年7月11日までの間で実施した。

原子炉圧力容器外面からの点検により、以下の部位において、DAC20%を超える反射波が検出されているが、JEAC4207-2008「表-2712-1 UT指示エコーの分類」に照らして、以下のように分類され、割れその他の有害な欠陥と判定されるものは無かった。なお、製造時の溶接においてできた融合不良と評価しているものが一部あるが、溶接規格(JSME S NB1-2007)の判定基準を満足し、維持規格に基づく評価を行い割れ等の有害な欠陥でないことを確認した。加えて、建設時に実施した放射線透過試験、UT及び過去の供用期間中検査のデータとの比較・検証を行い、異常のないことを確認した(添付資料10)。

- ・原子炉圧力容器母材部(クラッド含む)：非金属介在物(スラグ巻込み)、製造時の溶接時にできた融合不良
- ・原子炉圧力容器溶接継手(胴の周継手)：非金属介在物(スラグ巻込み)、製造時の溶接時にできた融合不良、境界面エコー
- ・原子炉圧力容器溶接継手(胴の長手継手)：非金属介在物(スラグ巻込み)、境界面エコー
- ・原子炉圧力容器と低圧注水管台の溶接部：製造時の溶接時にできた融合不良

ジェットポンプライザーブレースアーム溶接部の点検により、DAC20%を超える反射波が検出されているが、JEAC4207-2008「表-2712-1 UT指示エコーの分類」に照らして、以下のように分類され、割れその他の有害な欠陥と判定されるものは無かった。

- ・ジェットポンプ1：水エコー、非金属介在物(スラグ巻込み)
- ・ジェットポンプ2：水エコー
- ・ジェットポンプ3：水エコー、表面エコー、非金属介在物(スラグ巻込み)
- ・ジェットポンプ4：水エコー、非金属介在物(スラグ巻込み)
- ・ジェットポンプ5：水エコー、非金属介在物(スラグ巻込み)
- ・ジェットポンプ6：水エコー、非金属介在物(スラグ巻込み)
- ・ジェットポンプ7：水エコー、内表面エコー、非金属介在物(スラグ巻込み)
- ・ジェットポンプ8：水エコー、内表面エコー
- ・ジェットポンプ9：水エコー
- ・ジェットポンプ10：水エコー、内表面エコー、非金属介在物(スラグ巻込み)

参考 (JEAC4207-2008「表-2712-1 UT指示エコーの分類」より)

境界面エコー：溶接金属と母材部の境界面からのエコー

表面エコー：探傷面と反対面にあるテーパ部等で反射され外表面が反射源となるエコー

内表面エコー：内面の小さな形状変化によって得られるエコー

水エコー：表面の凹凸により接触媒質の層ができ、超音波が多重反射したもの

#### 4. 2 給水ノズルコーナー部

平成 27 年 7 月 22 日から平成 27 年 9 月 7 日までの間で点検を実施した。

給水ノズル全数 6 箇所でリフトオフ信号<sup>\*1</sup>、表面うねり信号<sup>\*2</sup>、形状信号<sup>\*3</sup>が検出されているが、いずれも JEAG4217-2010において欠陥信号以外の要因として分類されており、割れに起因した欠陥信号は検出されなかった。

給水ノズルコーナー部 ECT 色調図（例 給水ノズル A）を図 4.2.1 に示す。

給水ノズルコーナー部の表面状態（例 給水ノズル A）について図 4.2.2 に示す。

※1 プローブ走査中のプローブと試験部との接触状態が変化することで発生する信号

※2 試験部表面の凹凸により発生する信号

※3 試験部の形状により発生する信号




図 4.2.1 給水ノズルコーナー部 ECT 色調図（例 給水ノズル A）



図 4.2.2 給水ノズルコーナー部表面状態（例 給水ノズル A）

#### 4. 3 CRD スタブチューブ, CRD ハウジング, 中性子束計測ハウジング, 差圧検出・ほう酸水注入ノズル, ドレンノズル

平成 26 年 2 月 6 日から平成 26 年 2 月 17 日, 及び平成 26 年 9 月 9 日から平成 27 年 1 月 28 日までの間で点検を実施した。

CRD ハウジング及び中性子束計測ハウジング内面に対する ECT では, 割れに起因した欠陥信号は検出されなかった。溶接部については, 0.025 mm 幅のワイヤが識別可能な目視試験 (MVT-1) により, 割れ状の欠陥がないことを確認できた。ドレンノズルについては, 0.8 mm の黒線が識別可能な目視試験 (VT-1) により, 腐食がないことを確認できた。

CRD ハウジング内面 ECT 色調図 (例) を図 4.3.1 に, CRD スタブチューブ外面 MVT-1 画像 (例) を図 4.3.2 に示す。



図 4.3.1 CRD ハウジング内面 ECT 色調図 (例)




図 4.3.2 CRD スタブチューブ外面 MVT-1 画像（例）

#### 4. 4 基礎ボルト

平成 26 年 2 月 5 日から平成 26 年 2 月 25 日までの間で点検を実施した。

基準感度による表示器目盛において 5% を超える反射波が検出されているが、いずれも評価の結果、段付部近傍及びねじ部よりの形状エコーであり、割れその他の有害な欠陥と判定されるものがないことを確認できた。

なお、点検実施前に実機ボルトと同様に製作した模擬試験体のねじ部に付与したスリットの検出性を確認しており、ねじ部や段付き部からの反射エコーは探触子をボルト端面で円周方向に走査しながら探傷すると、連続的な形状指示として現れるので、欠陥のような不連続な指示と識別することが可能であった。

全数 120 本中 2 本については曲がりボルト構造のため、曲がり部より上部に対して UT を実施し、割れその他の有害な欠陥は認められなかつたが、曲がり部より下部に対しては探傷ができていない。この基礎ボルトは、曲げ加工が施されており、曲げ加工による影響がないことを同材質の素材を用いた曲げ部から採取した試験片にて機械試験（引張り試験、硬さ試験、衝撃試験）を実施して確認している。また、実機の検査として、寸法検査、非破壊検査（ねじ部の浸透探傷試験、全面の磁粉探傷試験、曲げ部の超音波探傷試験）が行われている。これら試験の後、据え付けがなされていることから、同環境下にある他の基礎ボルトと同様に現在においても異常は生じていないものと考えている。

## 5. 特別点検結果に対する考察

原子炉圧力容器については、これまで、供用期間中検査を添付資料 11 に示すとおり定期的に実施するとともに、インコネル 182 等で発生が予想される SCC についても添付資料 12 に示すとおり適正な保全を計画・実施してきた。今回これらの現状保全に加え、特別点検の実施により得られた知見は以下のとおりである。

### 5. 1 母材及び溶接部

従来、炉心領域の溶接部について定点に対する UT を実施しているが、母材及び溶接部（クラッド含む）の全ての領域については UT を実施していない。

今回、点検可能な炉心領域の全てに対して UT を実施した結果、母材及び溶接部（クラッド含む）において、割れその他の有害な欠陥が無いことが確認できた。また、母材及び溶接部はクラッドにより適切に保護されていることが確認できた。

### 5. 2 給水ノズルコーナー部

従来、ノズルコーナー部の体積試験として UT を実施しているが表面試験は実施していない。今回、ECT を実施した結果、有意な欠陥は確認されなかったことから、疲労による割れを生じていないことが表面試験においても確認できた。

### 5. 3 CRD スタブチューブ、CRD ハウジング、ICM ハウジング、差圧検出・ほう酸水注入ノズル

従来、漏えいの有無及び定点に対する目視試験(VT-3)を実施しているが全数を対象とした詳細な点検は実施していない。今回、各対象部位の溶接部（熱影響部含む。）の目視試験(MVT-1)、CRD ハウジング、ICM ハウジング内面の溶接熱影響部の ECT を実施した結果、有意な欠陥は確認されなかったことから、各対象部位において応力腐食割れを生じていないことが確認できた。

### 5. 4 ドレンノズル

従来、漏えいの有無及び RPV 内面ノズル近傍の目視試験(VT-3)を実施しているが、今回、ノズル第一溶接線までの範囲において目視試験(VT-1)を実施した結果、腐食を含む有意な欠陥は確認されなかった。

### 5. 5 基礎ボルト

従来、目視試験(VT-3)を実施しているがボルト内部の欠陥の有無について点検は実施していない。今回、全数を対象に UT を実施した結果、割れその他の有害な欠陥は確認されなかったことから、腐食に起因する内部の欠陥が無いことが確認できた。ただし、試験対象のうち 2 本については干渉物回避のため曲がり構造となっており、曲がり部より下部の探傷はできなかった。

この基礎ボルトは、曲げ加工が施されており、曲げ加工による影響がないことを機械試験等により確認し、据え付けがなされている。したがって、同環境下にある他の基礎ボルトと同様に現在においても異常は生じていないものと考えている。

## 6.まとめ

原子炉圧力容器の特別点検において、以下の範囲に対して点検を行った結果、いずれの点検においても割れその他の有害な欠陥は認められなかった。

- ・母材及び溶接部（点検可能な炉心領域の全て）
- ・給水ノズルコーナー部（全 6 箇所）
- ・CRD スタブチューブ（全数 185 体）、CRD ハウジング（全数 185 体）、中性子束計測ハウジング（全数 55 体）及び差圧検出・ほう酸水注入ノズル（1 箇所）
- ・ドレンノズル（1 箇所）
- ・基礎ボルト（全数 120 本）

### [添付資料]

1. 原子炉圧力容器炉心領域の追加点検（超音波探傷試験）について
2. 燃料集合体の製作公差及び据付誤差について
3. 特別点検（原子炉圧力容器 母材及び溶接部）検査対象図
4. 原子炉圧力容器点検部位毎の検査方法一覧
5. 給水ノズルコーナー部 ECT における信号波形の確認プロセス
6. 原子炉圧力容器給水ノズルコーナー部渦電流探傷試験検討実施状況まとめ
7. 給水ノズルコーナー部への渦電流探傷試験適用に対する確認項目と結果について
8. 特別点検（原子炉圧力容器 基礎ボルト）の点検方法における JANTI-SANE-G2-第 1 版「地震後の機器健全性評価ガイドライン」の適用箇所について
9. 原子炉圧力容器特別点検データ採取日詳細一覧
10. 炉心領域の溶接部の超音波探傷試験で確認された要記録エコーについて  
(原子炉圧力容器点検工事 2014 年度、2015 年度実施分)
11. 原子炉圧力容器に対する供用期間中検査と特別点検の比較
12. 原子炉圧力容器に対する予防保全活動

### [参考文献]

- 1) EJAM E-Journal of Advanced Maintenance HP (日本保全学会海外向け公開文書)  
文書名:Development of the Eddy Current Testing (ECT) technique for the Feedwater nozzles of Nuclear Power Plant Reactor Pressure Vessels.  
(<http://www.jsm.or.jp/ejam/Vol.8No.4/NT/NT82/82.html>)

## 原子炉圧力容器炉心領域の追加点検（超音波探傷試験）について

### 1. 経緯

特別点検の原子炉圧力容器（以下「R P V」という。）の母材及び溶接部については、点検対象である炉心領域を燃料有効長の範囲としたが、本来とは異なる燃料有効長頂部（以下「TAF」という。）の値を用いたためR P V底部から 9152mmまでを点検範囲としていることから、正しい TAF である 9203mmまでの超音波探傷試験（以下「U T」という。）を追加で実施する。また、この範囲に対して十分に余裕をもった範囲の探傷を行うものとする。

### 2. 追加U T範囲の設定

以下に示す条件を基に追加U T範囲を設定する。

- 1) 正しい TAFまでの範囲を含むこと。

→特別点検の追加U T範囲は、9152mmから TAF 9203 mm の範囲とする。

- 2) 探傷範囲は十分な余裕をもった設定とすること。

→TAF 9203 mm を超える範囲については、特別点検の結果を補足するために探傷する範囲とする。

・自動探傷は各試験対象・方法に応じて以下の範囲とする（装置の想定誤差を除いた範囲）。上端は装置が探傷可能な範囲とし、下端は 9152 mm を含むものとする。  
なお、既に実施した炉心領域のU Tにより 9152 mm を超えた範囲の探傷ができる  
ているが、今回追加で実施する範囲は保守的に重複させているものである。

①R P Vクラッド（母材斜角、アンダークラッドクラッキング（以下、「UCC」という。）探傷を含む）：9152 mm ~ 9447 mm

②R P V母材（垂直）：9060 mm ~ 9530 mm


③R P V縦溶接線（L15~L17）：9080 mm ~ 9560 mm

・自動探傷にてアクセス困難な部位の手動探傷においては、下端は 9152 mm とし  
上端は自動U Tの装置精度誤差を含んだ上端の検査範囲に合わせるものとし、R  
P Vクラッド、R P V母材、R P V縦溶接線共に 9570 mm までとする。

- 3) 余裕をもった範囲には、炉心領域周辺の構造不連続部を含むこと。


→低圧注水管台（3箇所）、計装管台（4箇所）それぞれについて、全範囲を対象とし、  
R P V母材との溶接部までを範囲とする。

### 特別点検の範囲 : 部



### 実際の検査の範囲 : 部

- ・TAF 9203 mm に対し余裕をもった範囲として、各試験対象・方法に応じた上端位置までの範囲とする。
- ・構造不連続部であるノズルは全範囲を対象とする。



### 3. 追加UT実施範囲の詳細

#### 1) 自動UTの範囲

- ・母材部の検査ではベッセルスキャナーを炉心領域近傍のノズルに干渉しない範囲で周方向に走行させるため、アームの改造によって上方向へ可能な限り伸ばせる範囲までを検査範囲とする。
- ・アームを伸ばせる範囲については、装置設計の検討結果から各試験対象・方法に応じ以下に示す範囲とする。なお、改造したアームにより装置確認試験を実施し適切に探傷を行えることを確認済である。

(別紙1, 2参照)

(単位 : mm)

試験対象	検査範囲上端			検査範囲下端		
	装置精度 誤差含む	装置精度 誤差除外	想定誤差	装置精度 誤差含む	装置精度 誤差除外	想定誤差
RPV クラッド(母材斜角, UCC)	9487	9447	40	9112	9152	40
RPV 母材(垂直)	9570	9530	40	9020	9060	40
RPV 縦溶接線(L15～L17)	9570	9560	10	9070	9080	10

**【想定誤差の設定根拠】**

- RPV クラッド(母材斜角, UCC), RPV 母材(垂直)

下記に示す精度の積み上げから 40 mm としている。これは、自動探傷装置のアームを従来の長さから長尺のものへ見直したため、想定誤差についても 25 mm から 40 mm に見直したものである。また、事前の装置確認試験結果、補足を括弧内に示す。

①レーザー距離計高さ精度 : ±5 mm (試験結果 : [ ] mm / [ ] mm)

②アーム動作精度 : ±5 mm

(試験結果 : RPV クラッド [ ] mm, RPV 母材 [ ] mm / [ ] mm)

③走行精度(高さ方向) : ±12.7 mm (目標値)

(走行実績 : RPV クラッド [ ] mm / [ ] mm, RPV 母材 [ ] mm / [ ] mm)

④ノズル高さ製作公差 : [ ] mm (ノズル施工高さ寸法を反映のため±0)

合計 : [ ] mm ⇒ 40 mm

(実機UTにおける誤差の最大は、RPV クラッドでは [ ] mm / [ ] mm, RPV 母材では [ ] mm / [ ] mm であり、想定誤差 40 mm 内であることを確認した。)

- RPV 縦溶接線(L15～L17)

下記に示す精度の積み上げから 10 mm としている。溶接線の探傷では上記アームは必要とせず、装置の自走により探傷するものである。これは従来から使用しているスキャナーである。また、事前の装置確認試験結果、補足を括弧内に示す。

ウェルドイメージ精度 : ±5 mm (試験結果 : [ ] mm)

スキャナー位置精度 : ±5 mm

(試験結果 : 本機 [ ] mm / [ ] mm, 予備機 [ ] mm / [ ] mm)

合計 : 10 mm

(実機UTにおけるRPV溶接線の誤差の最大は、[ ] mm / [ ] mm であり、想定誤差 10 mm 内であることを確認した。)

## 2) 手動UTの範囲


- ・自動UTの実施不可範囲については手動UTとなるが、その対象はノズル近傍のアクセス困難部とノズル部である。
- ・ノズル近傍のアクセス困難部については、自動UTの装置精度誤差を含んだ上端の検査範囲に合わせるものとし、RPVクラッド、RPV母材、RPV縦溶接線共に9570mmを上端として手動UTを行うものとする。
- ・ノズル部については、構造不連続部であることから、RPV母材とノズルの溶接部までの全範囲（全周）を試験範囲とし、熱影響部として維持規格で要求される10mmに余裕を確保し25mmとする。
- ・ノズル部について全範囲を試験範囲とすることで、低圧注水管台は、供用期間中検査の検査対象であるノズルコーナー部、管台とセーフエンド部についても対象として追加する。
- ・計装管台は、RPVとの取り付け溶接部についても対象として追加する。
- ・下側の探傷では9152mmに書き線を引きそれを超える範囲とする。

(別紙3参照)

## 4. 工程

以下に示す工程で追加の点検を実施する。


炉心領域の母材及び溶接部 UT追加試験工程




## 5. 追加UT実績

追加UTは4項に記載の計画工程により実施し、平成30年3月25日から平成30年4月20日の間で完了した。自動UTは3項に記載の装置想定誤差を十分満足することを予め確認の下行い、計画範囲のとおり余裕をもった範囲の探傷を実施した。実績として、最も範囲が小さい計画であるRPVクラッド（母材斜角、UCC）では、検査範囲上端が9483mm、検査範囲下端が9128mmであった。また、手動UTについても3項に記載した範囲について計画のとおり探傷を実施した。

なお、TAFである9203mmに対し余裕をもって探傷した範囲においても有意な欠陥は確認されなかった。

自動UTの補足説明（垂直探傷の例）


## ・実施済の自動UT範囲図（垂直探傷の例）



- ・斜線部が自動UT検査範囲
- ・ノズル近傍は探傷不可範囲が生じる


## これまで実施した原子炉圧力容器炉心領域の超音波探傷試験の範囲

対象部位	検査箇所	検査数	炉心領域の全て	検査方法
① 原子炉圧力容器母材部 (クラッドを含む)			垂直探傷 (自動及び手動探傷、0度(-一振動子、二振動子))	
② 低圧注水管台 (N6) 周辺 (クラッドを含む)	3箇所	3箇所	垂直探傷 フェーズドアレイ法 (自動探傷、0度、±45度)	
③ 計装管台 (N12) 周辺 (クラッドを含む)	4箇所	4箇所	垂直探傷 フェーズドアレイ法 (手動探傷、0度、20度、45度)	
④ ジェットポンプライザーブレースバッド部 (クラッドを含む)	20箇所	20箇所	垂直探傷 フェーズドアレイ法 (自動探傷、0度、±35度)	
⑤ 照射試験片フランジ・バッド部 (クラッドを含む)	3箇所	3箇所	垂直探傷 フェーズドアレイ法 (自動探傷、0度、±35度)	
⑥ 原子炉圧力容器溶接継手 (クラッドを含む)	長手方向：6本 周方向：1本	7本	垂直+斜角探傷 (自動及び手動探傷、0度、45度、60度)	
⑦ 容器と管台との溶接継手 (手動探傷、0度、45度、60度)	3箇所	3箇所	垂直+斜角探傷 (手動探傷、0度、45度、60度)	



R P V検査範囲図


## 試験記録



原子炉圧力容器母材部 (代表例)

- ① 原子炉圧力容器母材部
- ② 低圧注水管台 (3箇所)
- ③ 計装管台 (4箇所)
- ④ ジェットポンプライザーブレースバッド部 (RPV内面20箇所)
- ⑤ 照射試験片フランジ・バッド部 (RPV内面3箇所)
- ⑥ 原子炉圧力容器溶接部より 5494 mm (溶接部)
- ⑦ 容器と管台との溶接継手 (溶接部)

### 手動UTの補足説明




#### ・実施済の低圧注水管台周りの手動UT範囲図（ノズル近傍のアクセス困難部）

\*塗り潰し部は自動探傷(ch3)での走査不可部。  
容器側の自動探傷(ch4)で走査不可部はなし。

単位 : mm

■: 追加 MUT イメージ




#### ・実施済の計装管台周りの手動UT範囲図（ノズル近傍のアクセス困難部）

\*1 N12パッド部R形状による探触子の接近限界距離。  
\*2 走査範囲内の破線部はCH. 3の自動探傷範囲。


単位 : mm

■: 追加 MUT イメージ




手動UTの補足説明

- 実施済の低圧注水管台周りの手動UT範囲図（ノズル部）



- 実施済の計装管台周りの手動UT範囲図（ノズル部）



### 燃料集合体の製作公差及び据付誤差について

燃料集合体の製作公差及び据付誤差は下記のとおりである。

- ① 燃料集合体の有効長部の製作公差は,  
3708 □ mm である。

- ② 炉心への据付誤差については、制御棒駆動機構ハウジング据付公差と、

制御棒案内管の製作公差から求めると、

+1.5 mm～-7.9 mm である。

制御棒駆動機構ハウジング据付公差 ±1.5 mm

制御棒案内管製作公差 +0 mm, -6.4 mm

なお、前回定検での燃料集合体装荷実績をみると、

約 15 mm のばらつきがある。

本実績は、運転手順書にて、燃料の着座位置を最初の燃料集合体 10 本のデータにて求めている。

以上

原子炉圧力容器点検部位毎の検査方法一覧 (1/2)

対象部位	実施年度	検査数	検査方法	欠陥検出性確認事項	備考
原子炉圧力容器母材部 (クラッド含まず)	2014 2018	炉心領域 の全て	垂直探傷 (自動探傷・手動探傷, 0° (一振動子, 二振動子))	モックアップにて平底穴が検出できることを確認 ① $\phi \square$ mm × $\square$ mm (深さ) ② $\phi \square$ mm × $\square$ mm (深さ)	・製造時は底面エコーを基準感度設定に用いており、モックアップにてそれと同等の欠陥検出性を有することを確認 ・母材の水素白点※1を想定
原子炉圧力容器溶接 継手 (クラッド含まず)	2014 2018	長手:6本 周 :1本	垂直+斜角探傷 (自動探傷・手動探傷, 0°, 45°, 60°)	モックアップにて EDM ノッチ人工欠陥が検出できることを確認 ① 幅 $\square$ mm × 深さ $\square$ mm × 長さ $\square$ mm	・通常の ISI の手法と同様
原子炉圧力容器母材部 (クラッド含む)	2015 2018	炉心領域 の全て	フェーズドアレイ法 (自動探傷, 0°, ±45°)	モックアップにて EDM ノッチ人工欠陥が検出できることを確認 ① 幅 $\square$ mm × 深さ $\square$ mm × 長さ $\square$ mm (UCC) ② 幅 $\square$ mm × 深さ $\square$ mm × 長さ $\square$ mm (クリート内) ③ 幅 $\square$ mm × 深さ $\square$ mm × 長さ $\square$ mm (クリート内)	・人工欠陥①は UTS※2 にて付与した欠陥と同じ深さ寸法である ・アンダーカラットドクラッキング (以下、「UCC」という。) を想定

※1 ドール3号機 (ベルギー/PWR) 及びティアンジュ2号機 (ベルギー/PWR) で2012年に確認された欠陥指示を指す。製造時の水素に起因し、温度変化により材料物性が変化する際、微量元素の偏析部に水素が集まり発生する。欠陥の大きさは  $\phi 10\sim14$  mm。

※2 平成16年度原子力発電施設検査技術実証事業に関する報告書 (超音波探傷試験における欠陥検出性及びサイジング精度の確認に関するもの)

原子炉圧力容器点検部位毎の検査方法一覧 (2/2)

対象部位	実施年度	検査数	検査方法	欠陥検出性確認事項	備考
低圧注水管台 (N6) 周辺 計装管台 (N12) 周辺 (クラッド及び母材)	2015 2018	3箇所 4箇所	フェーズドアレイ法 (手動探傷, 0°, 20°, 45° )	モックアップにて EDM ノッヂ人工欠陥 が検出できることを確認 ① 幅 [ ] mm × 深さ [ ] mm × 長さ [ ] mm (UCC) ② 幅 [ ] mm × 深さ [ ] mm × 長さ [ ] mm (クラッド内) ③ 幅 [ ] mm × 深さ [ ] mm × 長さ [ ] mm (クラッド内)	・人工欠陥①は UTS にて付与した欠陥と同じ深さ寸法である ・UCC を想定
低圧注水管台 (N6) 周辺 計装管台 (N12) 周辺 (クラッド含まず)	2014 2018	3箇所 4箇所	フェーズドアレイ法 (自動探傷, 0°, ±35° )	モックアップにて EDM ノッヂ人工欠陥が検出できることを確認 ① φ [ ] mm - [ ] mm - [ ] mm, [ ] mm (深さ) ② φ [ ] mm - [ ] mm - [ ] mm, [ ] mm (深さ) ③ 幅約 [ ] mm × 橫ノッヂ [ ] mm, [ ] mm (深さ) ④ 幅約 [ ] mm × 縦ノッヂ [ ] mm, [ ] mm (深さ) mm, [ ] mm (深さ) × 長さ [ ] mm	・人工欠陥深さ [ ] mm / [ ] mm ラッド内に深さ [ ] mm / [ ] mm まで留まり、深さ [ ] mm / [ ] mm は母材 に達する欠陥を模擬している ・UCC を想定
ジェットポンプライザ ープレースパッド部 (クラッドを含む)	2014	20箇所	フェーズドアレイ法 (自動探傷, 0°, ±35° )	モックアップにて平底穴及び EDM ノッヂ人工欠陥が検出できることを確認 ① φ [ ] mm - [ ] mm - [ ] mm, [ ] mm (深さ) ② φ [ ] mm - [ ] mm - [ ] mm, [ ] mm (深さ) ③ 幅約 [ ] mm × 橫ノッヂ [ ] mm, [ ] mm (深さ) ④ 幅約 [ ] mm × 縦ノッヂ [ ] mm, [ ] mm (深さ) mm, [ ] mm (深さ) × 長さ [ ] mm	・通常の ISI の手法と同様
照射試験片プラケット パッド部 (クラッドを含む)	2014 2015	3箇所	垂直 + 斜角探傷 (手動探傷, 0°, 45°, 60° )	モックアップにて EDM ノッヂ人工欠陥 が検出できることを確認 ① 幅 [ ] mm × 深さ [ ] mm × 長さ [ ] mm	モックアップにて横穴及び EDM ノッヂ人工欠陥が検出できることを確認 ① 最小 φ 1 mm ② 最小幅 0.5 mm × 最小深さ 1 mm × 長さ 10 mm
容器と管台 (N6) との溶接継手 (クラッド含まず)	2014 2018	3箇所	斜角探傷 (自動探傷, 45°, 70° )	・原子炉圧力容器内側より実施	
ジェットポンプライザ ープレースアーム溶接部	2015	40箇所			

## 給水ノズルコーナー部 ECT における信号波形の確認プロセス

## &lt;要領書での記載&gt;


## c. 判定

- (a) [ ] の欠陥は、[ ] 及び [ ] の欠陥に対して検出信号が低い傾向であるため、[ ] であるか否かを確認する。[ ] の指示模様が確認される場合は、検出信号が高く得られる周波数 [ ] kHz の [ ] 検出モードにより振幅値を確認する。明確に欠陥以外と判定できない場合は [ ] の検出性が高い [ ] プローブによる探傷を検討の上実施する。
- (b) あらかじめ試験によって求めたリサージュ波形及び振幅チャートと欠陥の疑いのある指示部のリサージュ波形及び振幅チャートをもとに、欠陥以外の信号と区別しながら識別する。
- (c) (b)で欠陥によるものか否か識別できない場合は、得られた指示模様から、指示部周辺における検出信号の連続性、指示部の規則性の有無及び指示部の再現性を確認し、欠陥によるものか否か判定する。
- (d) (c)で欠陥によるものか否か判断できない場合は、原則として欠陥とみなす。

## &lt;詳細分析手順&gt;

## 1. 採取データの確認

C スコープを確認し、全コイルからの信号が得られていることを確認し、採取したデータが問題ないことを確認する。



## 2. 指示信号の抽出


全指示の振幅チャート及びリサージュ波形を確認し、記録レベル（振幅値 [ ] V）以上の信号を確認する。記録レベルについては検査前に実施した欠陥検出性確認において、深さ 1 mm 程度の疲労亀裂の振幅値よりも小さい値となっており、JEAG4217-2010 で定められている抽出基準「基準感度の 20% 以上の指示部」とも合致している（JEAG4217-2010 により基準感度の設定は深さ 1 mm の人工きずにより設定することが定められている）。

### 3. 要評価信号の抽出処理

Cスコープを確認し、軸、周、斜め方向の線上指示がないことを確認し、欠陥信号のリサージュ波形に近い信号（要評価信号）を抽出する。

### 4. 要評価信号の解析・評価（有意な欠陥か否かの判定）

抽出された要評価信号についてCスコープ表示、振幅チャートの出力分布や複数周波数の検出結果等を確認し、欠陥判定を行う。



## 原子炉圧力容器給水ノズルコーナー部渦電流探傷試験検討実施状況まとめ

### 1. 概要

実用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガイドによれば、給水ノズルコーナー部の点検方法として磁粉探傷試験もしくは浸透探傷試験または渦電流探傷試験（以下、「ECT」という。）が定められている。東海第二発電所においては、当該部の設置位置や水中環境下であることを考慮しECTを選択した。一方、ECTは、JEAG 4217-2010においてオーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル基合金の母材部及び溶接部（非磁性体）を対象としており、当該部の材質である低合金鋼（磁性体）の欠陥検出性が未確認であった。そのため、2013年度、2014年度に当該部の形状を模擬した試験体を製作し、欠陥検出性を確認した上で実機適用にあたっての検査手順を策定した。

### 2. 実施状況

給水ノズルコーナー部渦電流探傷試験関連の作業実施状況を表1に示す。

表1 給水ノズルコーナー部渦電流探傷試験関連の作業実施状況

実施年度	内容
2013 年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>平板及び2次元R形状の試験体に付与した人工きずの欠陥検出性確認（基礎試験）</li> <li>ECT 装置の概念設計</li> <li>ECT プローブ動作方法の検討</li> </ul>
2014 年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>実機給水ノズル形状（3次元R形状）試験体に付与した人工きずの欠陥検出性確認</li> <li>ECT 装置の構想及びプローブの検討</li> <li>実機給水ノズルコーナー部 ECT 要領策定</li> </ul>
2015 年度 (参考)	<ul style="list-style-type: none"> <li>給水ノズルコーナー部 ECT（実機工事）</li> </ul>

### 3. 2013 年度 実施内容及び結果

2013年度は低合金鋼（磁性体）へのECT適用について確認するため、図1の試験体に付与した人工きず（深さ0.5mm, 1.0mm, 2.0mm）が全て検出可能であることを確認した。




図1 2013年度 給水ノズルコーナー部 ECT 試験体

低合金鋼（磁性体）へのECT適用について見通しを得たため、装置の概念設計等を行い、実機給水ノズル形状（3次元R形状）試験体にて検討を継続した。

#### 4. 2014 年度 実施内容及び結果

2014 年度は前年度の技術検討結果を踏まえ、実機適用を意識した内容となっている。専用プローブについて検討を行った上で、前年度実施した EDM ノッチに加え、機械疲労亀裂を付与し試験を行った。また、酸化被膜や磁気ノイズ等の影響も含めて検討を行った。また、実機給水ノズル形状（3 次元形状）の試験体（図 2）においても付与した欠陥の検出が可能であることを確認した。本件実施にあたり、試験計画の内容確認、試験データの確認、試験結果の評価、実機適用にあたっての試験手順・判定基準について電力中央研究所殿に評価を頂き妥当であることが確認された。




図2 2014 年度 給水ノズルコーナー一部 ECT 試験体（実機形状模擬）

#### 5. 2015 年度 実機工事結果

給水ノズルコーナー一部（全 6箇所）において、有意※な欠陥は認められなかった。

※有意な欠陥とは JEAG 4217-2010 「原子力発電所用機器における渦電流探傷試験指針」で定められている解説

表-3100-2-1 「信号の分類」において「E 欠陥信号」と分類されるものを指す。

#### 6. まとめ

給水ノズルコーナー一部の ECT はこれまで点検実績が無く、本資料でまとめた技術検討を実施した上で点検に着手した。また、2015 年度には電力共同研究「原子炉圧力容器の給水ノズルコーナーに対する検査および評価技術開発」において低合金鋼（磁性体）への ECT 適用が可能であることが報告されており、日本保全学会でもその研究成果が紹介されている。現在、低合金鋼（磁性体）への ECT 適用については JEAG 4217-2010 への反映が改訂検討作業の中で進められている。

以上

## 給水ノズルコーナー部への渦電流探傷試験適用に対する確認項目と結果について

### 1. 経緯

給水ノズルコーナー部の特別点検は、磁粉探傷試験若しくは浸透探傷試験又は渦電流探傷試験（以下「ECT」という。）による点検が要求されており、当該部位の設置位置や水中環境下であることを考慮して ECT を選択した。

ECT に関する指針として JEAG4217-2010 が制定されているが、本指針は原子力安全基盤機構 (JNES) の原子力用機器材料の非破壊検査技術実証事業である「低炭素ステンレス鋼溶接部の非破壊検査技術実証 (NSA)」、「ニッケル基合金溶接部の非破壊検査技術実証 (NNW)」などの試験で得られた知見をベースに指針化されており、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金（非磁性体）の母材部及び溶接部を対象として ECT の試験要領を規定している。

一方、給水ノズルコーナー部は低合金鋼（磁性体）であり、一般的には磁性体は磁気的特性のバラつきが大きく、非磁性体の場合と比較すると磁気ノイズにより SN 比が低下し亀裂の検出が困難となることが知られている。

上記背景から、給水ノズルコーナー部における ECT の欠陥検出性を確認するために、実機と同材質（2013 年度は同等品）の試験体を用いて以下に示す実機適用試験を実施した。また、実機適用試験の成果を踏まえ、試験要領及び欠陥判定方法を **設定** した。

- (1) 2013 年度 基礎試験
- (2) 2014 年度 実機適用試験

### 2. 試験内容

#### (1) 2013 年度 基礎試験


基礎試験として、JEAG4217 に記載の試験要領にて磁性体に付与した EDM ノッチの検出可否を確認した。確認項目と結果を以下に示す。確認項目と結果を表 1 に示し、試験要領を表 2 に示す。

表 1 2013 年度 基礎試験 確認項目と結果

No.	確認項目	試験体形状	材質	付与欠陥	確認方法	結果
1	材料の影響確認 (磁性体への ECT 適用可否)	・平板形状	SFVQ1A※	・EDM ノッチ	平板形状試験体での欠陥信号検出の可否確認	欠陥信号が得られることを確認（表 5）
2	曲率形状の影響 (平面/曲面の違い)	・2 次元 R 形状	SFVQ1A※	・EDM ノッチ	曲面形状試験体での欠陥信号検出の可否確認	形状による欠陥検出性への影響がないことを確認（表 6）

※ 材料の入手性から、SFVQ1A を選択

表2 2013年度 基礎試験 試験要領

項目		試験要領
使用機材	プローブ	試験コイル型式と方式 相互誘導形標準比較方式 (パンケーキコイル)
		コイル外径 mm
		検出コイルの間隔 mm
対比試験片	形状	平板
	材料	SFVQ1A
	人工きずの寸法	深さ : $1 \pm 0.1$ mm 幅 : $0.3 \pm 0.05$ mm 長さ : 18 mm
試験要領	基準感度及び位相角の設定(キャリブレーション)  JEAG-4217-2010 「原子力発電所用機器における渦電流探傷試験指針」に記載の要領で実施	
	対比試験片の人工きずの信号を以下に設定する  V 検出モード : 振幅 $2 \pm 0.2$ V, 位相角 $90 \pm 5^\circ$ H 検出モード : 振幅 $2 \pm 0.2$ V, 位相角 $90 \pm 5^\circ$	
	 <p>V 検出モード H 検出モード キャリブレーションのプローブ走査方法</p>	
試験周波数	kHz, kHz, kHz, kHz	
	走査条件	スリットの長さ方向に対し直交方向
		mm/s 以下 ただし、データを再現よく採取可能な速度とする
	コイルの並び方向	スリットの長さ方向に対し平行方向

## (2) 2014年度 実機適用試験

前項(1)の基礎試験結果を受けて、実機適用のために必要な確認項目について試験を実施した。確認項目と結果を表3に示し、試験要領を表4に示す。

表3 2014年度 実機適用試験 確認項目と結果

No.	確認項目	試験体形状	材質	付与欠陥	確認方法	結果
1	材料の影響確認 (実機同材質での確認)	・平板形状	SA-508 CL. 2	・EDM ノッチ	平板形状試験体での欠陥信号検出の可否確認	欠陥信号が得られることを確認 (表7)
2	材料の影響確認 (EDMノッチと疲労亀裂の違い)	・平板形状	SA-508 CL. 2	・EDM ノッチ ・機械疲労亀裂	平板形状試験体での欠陥信号検出の可否確認	機械疲労亀裂についても検出可能を確認 (表8)
3	曲率形状の影響 (実機同材質での平面/曲面の違い)	・平板形状 ・2次元R形状	SA-508 CL. 2	・EDM ノッチ	平板形状試験体及び2次元R形状試験体での欠陥信号検出の可否確認	形状による欠陥検出性の影響がないことを確認 (表7)
4	曲率形状の影響 (EDMノッチと疲労亀裂の違い)	・2次元R形状	SA-508 CL. 2	・EDM ノッチ ・機械疲労亀裂	2次元R形状試験体での欠陥信号検出の可否確認	機械疲労亀裂についても検出可能を確認 (表9)
5	曲率形状の影響 (3次元形状の影響)	・3次元形状	SA-508 CL. 2	・EDM ノッチ	3次元形状試験体での欠陥信号検出の可否確認	実機形状においても欠陥信号が検出可能を確認 (表10)
6	他の影響因子の影響 ・磁気ノイズ	・平板形状	SA-508 CL. 2	—	SUS材とのノイズ信号の比較	磁気ノイズの影響がないことを確認 (表11)
7	他の影響因子の影響 ・酸化被膜	・2次元R形状	SA-508 CL. 2	・機械疲労亀裂	酸化被膜の有無による欠陥信号検出の影響確認	酸化被膜の有無による影響は少ないことを確認 (表12)
8	他の影響因子の影響 ・リフトオフ	・平板形状	SA-508 CL. 2	・EDM ノッチ	リフトオフ量とノイズ信号の関係確認	リフトオフ量 [ ] mmまでは影響なし (表13)
9	他の影響因子の影響 ・金属クラッド	・平板形状	SA-508 CL. 2	・EDM ノッチ ・機械疲労亀裂	金属クラッドによる欠陥信号検出の影響確認	金属クラッドの影響は小さいことを確認 (表14)
10	他の影響因子の影響 ・着磁ノイズ	・平板形状	SA-508 CL. 2	・EDM ノッチ	ノイズ影響下での欠陥信号検出の可否確認	欠陥信号と着磁ノイズ信号の識別可能なを確認 (表15)

表 4 2014 年度 実機適用試験 試験要領

項目			試験要領
使用機材	プローブ	試験コイル型式と方式	相互誘導形標準比較方式 (パンケーキコイル)
		コイル外径	[ ] mm
		検出コイルの間隔	[ ] mm
対比試験片		形状	平板
		材料	ASME SA508 Class2
		人工きずの寸法	深さ : 1±0.1 mm 幅 : 0.3±0.05 mm 長さ : 基準感度及び位相角の設定が再現良く測定できる長さ
試験要領	基準感度及び位相角の設定 (キャリブレーション)		<p>対比試験片の人工きずの信号を以下に設定する</p> <p>V 検出モード : 振幅 [ ] V, 位相角 [ ]</p> <p>H 検出モード : 振幅 [ ] V, 位相角 [ ]</p> <p>V 検出モード H 検出モード キャリブレーションのプローブ走査方法</p>
	試験周波数		[ ] kHz, [ ] kHz
走査条件	プローブの走査方向	平板形状試験体	欠陥に対して平行/直交/斜め 45° 方向
		2 次元 R 形状試験体	ノズル円周方向
		実機模擬	
	プローブの走査速度	3 次元形状試験体	
			[ ] mm/s 以下 ただし、データを再現よく採取可能な速度とする
	コイルの並び方向	平板形状試験体	欠陥に対して平行/直交/斜め 45° 方向
		2 次元 R 形状試験体	ノズル軸方向
		実機模擬	
	3 次元形状試験体		

### 3. 試験結果

#### 3. 1 2013 年度 基礎試験


基礎試験として、JEAG4217 に記載の試験要領にて磁性体に付与した EDM ノッチの検出可否の確認を実施した。以下に試験結果を示す。

##### a. 材料の影響確認

磁性体への ECT 適用可否を確認するために、JEAG4217 に記載の試験要領にて平板形状試験体に付与した EDM ノッチの検出可否を確認した。

上記試験結果から、磁性体の平板形状試験体において 非磁性体と同等の試験要領で欠陥信号を得られることを確認した。

表 5 材料の影響確認試験結果 (EDM ノッチ 深さ 1 mm)







## b. 曲率形状の影響

曲面部探傷時の影響確認のため、2次元R形状部に付与したEDMノッチの検出可否を確認した。

上記試験結果から、平板形状試験体と2次元R形状試験体のECT信号振幅値は同程度であり、  
試験体の形状による欠陥検出性への影響がないことを確認した。

表6 曲率形状の影響確認試験結果 (EDMノッチ 深さ1mm)

試験周波数	□ kHz	□ kHz
V検出モード	 Cスコープ リサージュ波形	 Cスコープ リサージュ波形
H検出モード	 Cスコープ リサージュ波形	 Cスコープ リサージュ波形

### 3. 2 2014 年度 実機適用試験

2014 年度は、実機と同材質の SA-508 CL. 2 にて試験体を製作し、欠陥検出性及び ECT 特性について試験を実施した。以下に試験結果を示す。













#### (1) 欠陥検出性評価結果

##### a. 試験体形状による欠陥検出性への影響評価

EDM ノッチを付与した平板形状試験体と 2 次元 R 形状試験体の ECT 信号振幅値は同程度であり、試験体の形状による欠陥検出性への影響がないことを確認した。

表 7 試験体形状による ECT 信号への影響確認結果 (EDM ノッチ 深さ 1 mm)












試験体 形状		平板形状試験体		2 次元 R 形状試験体	
試験 周波数		□ kHz	□ kHz	□ kHz	□ kHz
検出 モード	V 檢出 モード				
		<u>C スコープ</u>	<u>C スコープ</u>	<u>C スコープ</u>	<u>C スコープ</u>
		<u>リサージュ波形</u>	<u>リサージュ波形</u>	<u>リサージュ波形</u>	<u>リサージュ波形</u>
		<u>振幅チャート</u>	<u>振幅チャート</u>	<u>振幅チャート</u>	<u>振幅チャート</u>

試験体 形状	平板形状試験体		2 次元 R 形状試験体	
試験 周波数	□ kHz	□ kHz	□ kHz	□ kHz
検出モード	 <u>Cスコープ</u>	 <u>Cスコープ</u>	 <u>Cスコープ</u>	 <u>Cスコープ</u>
	 <u>リサーチュ波形</u>	 <u>リサーチュ波形</u>	 <u>リサーチュ波形</u>	 <u>リサーチュ波形</u>
	 <u>振幅チャート</u>	 <u>振幅チャート</u>	 <u>振幅チャート</u>	 <u>振幅チャート</u>

## b. 機械疲労亀裂に対する欠陥検出性評価

平板形状試験体及び2次元R形状試験体における機械疲労亀裂からのECT信号振幅値は、EDMノッチからの振幅値と同等の振幅値を得られており、実機に発生する欠陥性状により近い機械疲労亀裂についても検出が可能であることを確認した。

















表8 平板形状試験体による欠陥性状の影響確認試験結果

欠陥性状		EDM ノッチ 深さ 1 mm		機械疲労亀裂 深さ 1 mm	
試験周波数		□ kHz	□ kHz	□ kHz	□ kHz
検出モード	V検出モード				
		[mm]	[mm]	Cスコープ	Cスコープ
					
		リサージュ波形	リサージュ波形	リサージュ波形	リサージュ波形
	A検出モード				
		Y	Y	Y	Y
		X	X	X	X
		振幅チャート	振幅チャート	振幅チャート	振幅チャート

欠陥性状		EDM ノッチ 深さ 1 mm		機械疲労亀裂 深さ 1 mm	
試験 周波数		<input type="checkbox"/> kHz	<input type="checkbox"/> kHz	<input type="checkbox"/> kHz	<input type="checkbox"/> kHz
検出モード					

表9 2次元R形状試験体による欠陥性状の影響確認試験結果









欠陥性状	EDM ノッチ 深さ 1 mm		機械疲労亀裂 深さ 1 mm	
試験周波数	kHz	kHz	kHz	kHz
V検出モード	  <u>Cスコープ</u>  <u>リサーチュ波形</u>  <u>振幅チャート</u>	  <u>Cスコープ</u>  <u>リサーチュ波形</u>  <u>振幅チャート</u>	  <u>Cスコープ</u>  <u>リサーチュ波形</u>  <u>振幅チャート</u>	  <u>Cスコープ</u>  <u>リサーチュ波形</u>  <u>振幅チャート</u>

欠陥性状		EDM ノッチ 深さ 1 mm		機械疲労亀裂 深さ 1 mm	
試験 周波数		□ kHz	□ kHz	□ kHz	□ kHz
検出モード	H 検出モード				
		<u>Cスコープ</u>	<u>Cスコープ</u>	<u>Cスコープ</u>	<u>Cスコープ</u>
					
		<u>リサージュ波形</u>	<u>リサージュ波形</u>	<u>リサージュ波形</u>	<u>リサージュ波形</u>
	A 検出モード				
		<u>振幅チャート</u>	<u>振幅チャート</u>	<u>振幅チャート</u>	<u>振幅チャート</u>
					
		<u>振幅チャート</u>	<u>振幅チャート</u>	<u>振幅チャート</u>	<u>振幅チャート</u>

c. 実機給水ノズル形状試験体における欠陥検出性の確認結果

実機給水ノズル形状試験体において、ノズルコーナー部に付与した深さ 1 mm の EDM ノッチの信号を検出出来た。実機 3 次元形状においても欠陥信号を検出可能であることを確認した。

表 10 3 次元実機形状模擬試験体の検出性確認試験結果

欠陥性状	EDM ノッチ 深さ 1 mm	
試験周波数	kHz	kHz
V 検出モード	 <b>Cスコープ</b> [mm]	 <b>Cスコープ</b>
	 <b>リサージュ波形</b>	 <b>リサージュ波形</b>
H 検出モード	 <b>Cスコープ</b>	 <b>Cスコープ</b>
	 <b>リサージュ波形</b>	 <b>リサージュ波形</b>


※Cスコープ画像の横軸は×[ ]にて表示

## (2) 磁性体における ECT 特性把握及び適用性評価結果

### a. 磁性体における磁気ノイズの影響

磁性体と非磁性体(ステンレス鋼材)のノイズ信号レベルを比較し、磁性体の磁気ノイズの影響を確認した。磁性体のノイズ信号は、非磁性体のノイズ信号より高いことが確認できるが、その差は  $\square$  V 程度であり、基準感度の振幅値に比べて非常に低い数値であることから、磁気ノイズの影響のないことを確認した。

表 11 磁性体と非磁性体におけるノイズ信号の比較



## b. 酸化被膜の影響

深さ 1 mm の機械疲労亀裂が付与された 2 次元 R 形状試験体をオートクレーブ装置中に設置し、高温水中浸漬による酸化被膜付与処理を行い、試験体表面に酸化被膜を形成した。


酸化被膜の影響を確認するため、酸化被膜形成後に試験を実施し、その後試験体表面を深さ 0.1 mm 研削して酸化被膜を除去した後、再度試験を行った。

酸化被膜除去後の機械疲労亀裂の検出信号は、酸化被膜がある場合と比較し低下する傾向がみられたが、検出信号が変化した要因として、表面を研削したことによる機械疲労亀裂の深さの変化によるものが支配的であると考えられる。

平板形状試験体での EDM ノッチ深さと検出信号の関係から、V 検出モードの □ kHz の場合、ノッチ深さ 1 mm とノッチ深さ 0.5 mm では、検出信号が □ V 程度の差となっており、ノッチ深さ 0.1 mm の差に対する検出信号の変化は、□ V 程度であると推定される。

検出信号は亀裂深さの変化が大きく影響すると考えられ、酸化被膜の有無による検出信号に与える影響は少ないと考える。


表 12 酸化被膜の影響確認試験結果



### c. 試験体表面とプローブ間のリフトオフの影響

プローブのリフトオフ量を試験体表面から離れる方向に変化させたときの EDM ノッチに対する検出性は、周波数  $\square$  kHz 及び  $\square$  kHzにおいて、リフトオフ量  $\square$  mm までは検出信号はノイズ信号レベルを超えていることを確認し、リフトオフ量が欠陥検出性に影響を与えない範囲を確認した。

表 13 リフトオフ量の影響確認試験結果



この結果を踏まえ、実機の探傷においては試験部の表面にプローブを設置する際、リフトオフ量が  $\square$  mm 以内となることを確保するための以下の管理項目を設定した。

- (1)  $\square$  振幅の変曲点を通過すること。
- (2)  $\square$  振幅の変曲点から  $\square$  V 以上の信号が発生していること。

図 1 に例として周波数  $\square$  kHz の V 検出モードの X 振幅チャートを示す。

図 2 に X 振幅チャート上の各点におけるプローブのリフトオフ量の関係を示す。




図 1 周波数  $\square$  kHz の V 検出モードの X 振幅チャート





図 2 X 振幅チャート上の各点におけるプローブのリフトオフ量の関係

#### d. 金属クラッド(ソフトクラッド)の影響

炉内で発生するクラッドの成分のうち、磁性をもつマグネタイト( $\text{Fe}_3\text{O}_4$ )の粉末を用いて金属クラッドの影響の確認試験を実施した。EDM ノッチが付与された平板形状試験体と目標深さ 2 mm の機械疲労亀裂が付与された平板形状試験体を水中に沈め、各試験体表面に磁性粉末を堆積させ、その堆積厚さと検出信号との関係を評価した。

試験の結果、堆積厚さによらず同程度の振幅値が得られたことから、金属クラッドが欠陥検出性に及ぼす影響は無視できるほど小さいと考える。

表 14 金属クラッドの影響確認試験結果



### e. 着磁ノイズの影響

マグネット等により試験体が着磁されたときの着磁ノイズ信号が欠陥検出信号に与える影響を確認した。試験結果の C スコープ画像から、使用したマグネットの形状が着磁ノイズ信号として確認できた。また、リサージュ波形から着磁ノイズ信号の位相角に V 検出モードと H 検出モードで約  の位相差があることが確認できた。この位相差により EDM ノッチの検出信号と着磁ノイズが重畠しても欠陥と判断できることを確認した。

以上のことから、C スコープによるノイズ信号の分布とリサージュ波形による V 検出モードと H 検出モードの位相差より、欠陥信号と着磁ノイズ信号の識別が可能であることを確認した。

表 15 着磁ノイズの影響確認試験結果

欠陥性状		EDM ノッチ 深さ 1mm			
試験周波数		<input type="text"/> kHz	<input type="text"/> kHz		
検出モード	V 検出モード				
	H 検出モード				

#### 4. 試験要領

実機適用試験の成果を踏まえ、実機点検時の試験要領を設定した。表 16 に試験要領を示す。

表 16 試験要領

項目		試験要領	備考
使用機材	プローブ	試験コイル型式と方式 相互誘導形標準比較方式 (パンケーキコイル)	・ JEAG4217-2010 (付属書 C)
		コイル外径 [ ] mm	・ 実機探傷前に実施した実機適用試験により決定
		検出コイルの間隔 [ ] mm	・ 実機探傷前に実施した実機適用試験により決定
	対比試験片	形状 平板、もしくは、試験部の表面を模擬した形状	・ JEAG4217-2010 (2330 対比試験片)
		材料 ASME SA508 Class2	・ 実機と同材質
		人工きずの寸法 深さ : $1 \pm 0.1$ mm 幅 : $0.3 \pm 0.05$ mm 長さ : 基準感度及び位相角の設定が再現良く測定できる長さ	・ JEAG4217-2010 (2330 対比試験片)
試験要領	基準感度及び位相角の設定		・ JEAG4217-2010 (解説-C-2300-1) ・ 実機探傷前に実施した実機適用試験により決定
	試験周波数		・ JEAG4217-2010 (C-2400 試験周波数)
	走査条件	プローブの走査方向 ノズル円周方向	・ 実機探傷前に実施した実機適用試験により決定
		プローブの走査速度 [ ] mm/s 以下 ただし、データを再現よく採取可能な速度とする	・ JEAG4217-2010 (2710 走査方法) ・ 実機探傷前に実施した実機適用試験により決定
		コイルの並び方向 ノズル軸方向	・ 実機探傷前に実施した実機適用試験により決定
		プローブの走査回数 2 回以上とする	

項目			試験要領	備考
試験 要領	接触条件	プローブ 設置	目視確認、もしくは、プローブ接触時の□kHz の□検出モードのX振幅チャートにて、以下を確認する (1) □振幅の変曲点を通過すること (2) □振幅の変曲点から□V以上 の信号が発生していること	・実機探傷前に実施した実機適用試験により決定 ・本資料 3.2(2)c を参照
欠陥 検出	記録レベル		□kHz と□kHz とともに□V とする	・実機探傷前に実施した実機適用試験により決定
	欠陥判定		欠陥判定フローに従う	・JEAG4217-2010 (3200 欠陥判定) ・実機探傷前に実施した実機適用試験により決定 ・本資料 5. を参照

## 5. 欠陥判定方法

再現性のある試験結果において、記録レベルを超える指示部が欠陥によるものか否かを次の手順にて判定を行う。欠陥判定のフローを図 3 に示す。

### a. □ 方向の指示模様の確認

□ 方向の欠陥は、軸方向及び周方向の欠陥に対して検出信号が低い傾向であるため、C スコープの指示模様が、□ 方向であるか否かを確認する。□ の指示模様が確認される場合は、検出信号が高く得られる周波数□ kHz の□ 検出モードにより振幅値を確認する。明確に欠陥以外と判定できない場合は□ の検出性が高い□ プローブによる探傷を検討の上実施する。

### b. リサージュ波形及び振幅チャートによる識別

あらかじめ試験によって求めたリサージュ波形及び振幅チャートと欠陥の疑いのある指示部のリサージュ波形及び振幅チャートをもとに、欠陥以外の信号と区別しながら識別する。

表 17 に欠陥信号と欠陥以外の信号例を示す。


















### c. 指示模様による判定


b 項で欠陥によるものか否か識別できない場合は、C スコープの指示模様から、指示部周辺における検出信号の連続性、指示部の規則性の有無及び指示部の再現性を確認し、欠陥によるものか否か判定する。

### d. 欠陥によるものか否か判断できない場合

c 項で欠陥によるものか否か判断できない場合は、原則として欠陥とみなす。

表 17 欠陥信号と欠陥信号以外の信号例

信号の分類	振幅チャート		Cスコープ表示		リサーチュ波形	
	Y信号の波形例	特徴	Cスコープ指示例	Cスコープ表示例	V検出モード	H検出モード
欠陥信号						
						
リフトオフ (コイル浮き)						
						
表面うねり (グラインダー裏、肌荒れ等)						
						
欠陥以外の信号						
						



※ [ ] とはプローブのコイル間隔（ピッチ）が [ ] であることを示している。実機探傷前に実施した実機適用試験において [ ] の人工きずに対して比較的高い検出性を示したため、このような指示が確認された場合に備えて採用したが、実機探傷において使用することはなかった。なお、実機探傷においては [ ] プローブを使用している。

図3 欠陥判定フロー

## 6. 結論

東海第二発電所の給水ノズルコーナー部（磁性体）に対する ECT の欠陥検出性を、実機と同材質の試験体を用いた試験により確認しており、表面に開口する 1 mm 程度の疲労亀裂を十分検出できることから、特別点検において適用した点検方法は、給水ノズルコーナー部の状態を確認する上で十分な欠陥検出性を有している。