



原子力規制庁研究炉等審査部門等におけるJAEA許認可審査上位案件

No.	施設名	申請	内容	担当 委員	優先度	審査会合予定			審査 状況	2020年度（令和2年度）												申請日	許認可期限※	許認可期限の理由					
						5月	6月	7月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				1	2	3		
2	再処理	廃止措置変更申請	ガラス固化技術開発施設におけるガラス固化体の保管能力増強等 ・2018年11月9日の廃止措置変更認可申請に対するコメントを踏まえた補正	田中委員	◎	-	-	-	①	●															2018/11/9	2020.8	ガラス固化体の保管能力（420本）が満杯となる次々回運転（令和4年度）までにガラス固化体の保管能力増強に係る対策工事等を完了させる必要があり、R2年12月頃より工事予定であるため。		
3	再処理	保安規定変更	プロジェクトマネジメント機能の強化 ・プロジェクトマネジメント体制を強化するために「廃止措置推進室」を新設する。	田中委員	◎	-	-	-	①																	2020/5予定	2020/6下旬	プロジェクトマネジメント体制を強化するために「廃止措置推進室」を新設し、工程管理等のマネジメントや情報共有の強化を図るため。	
4	もんじゅ	廃止措置計画	模擬燃料体の炉心部分装荷への変更	山中委員	◎	-	-	-	②																	2019/7/22	2020/5/30	変更不可の場合、模擬燃料体を製作しなければならず、その製作（発注）を始めないと燃料体取出し作業工程が遅延する。	
5	ふげん	設計承認	輸送容器の設計承認（※） ※：核燃料施設審査部門の審査案件		◎	-	-	-	①																		2020/2/28	2020/12/31	ふげん使用済燃料は廃止措置計画に基づき2026年度までに全量搬出することから、使用する輸送容器の製作を計画通りに実施する必要がある。
6	HTTR	設置許可	新規制基準対応	山中委員	◎	-	-	-	④																		2014/11/26	2020/5/20	・国際協力（OECD/NEA LOFCプロジェクト）に基づく冷却材喪失試験を実施する必要があり、その実施期限（報告書とりまとめを含む）に間に合うように運転による試験データを取得する必要があるため。※契約期間延長は、すでに4回行ってきている。 ・ガス炉開発に関し、ポーランドとの国際協力を円滑に実施するため、早急な運転再開が必要である。
7	処理場	保安規定(保管体健全性確認)	保管廃棄施設・Lの健全性確認	山中委員	◎	-	-	-	④																		2018/6/1	2020/5/29	第3回原子力機構バックエンド対策監視チーム（令和元年9月26日）における議論を踏まえ、保管廃棄施設・Lの保管体健全性確認の本格運用の早期開始のため。
8	JRR-3	設工認（その1）	原子炉プール及び原子炉本体の構造（耐震性）	山中委員	◎	-	-	-	③																		2019/8/8	2020/5/31	制御棒案内管の製作を予定しており、その11の認可後、早急に制御棒案内管の製作の補正を行う必要があるため。 →審査の進捗を踏まえ、許認可期限を見直したが、これ以上遅延すると制御棒案内管の製作がR2年度内に間に合わなくなる。
9	JRR-3	設工認（その1）	冠水維持機能喪失時給水設備の設置	山中委員	◎	1	-	-	②																		2019/11/20	2020/6/30	運転再開に向けた作業工程上、冠水維持機能喪失時給水設備設置工事をR2年度前半に完了する必要がある。
10	JRR-3	設工認（その1）	廃液貯槽の漏えい検知器設置、通信連絡設備の設置、モニタリングポスト等の情報伝達設備の付加	山中委員	◎	1	-	-	②																		2018/9/3	2020/6/30	運転再開に向けた作業工程上、廃液貯槽の漏えい検知器設置工事をR2年度前半に完了する必要がある。
11	HTTR	設工認（その2）	防火帯の設置、火報の追設、ケーブルトレイのラッピング処理等	山中委員	◎	1	-	-	①																		2018/7/11	2020/7/8	令和2年7月より工事予定であり、予算執行の都合上早急に認可があるため。 （定期事業者検査を実施する部屋と重複するため、工事期間がある程度必要。なお、当初6か月としていたが、許可取得時期の遅延と運転再開時期との関係に鑑み、工事を複数箇所同時に実施する工程に見直し、工事期間を4か月とした）。
12	HTTR	設工認（その1）	監視設備、安全避難通路等	山中委員	◎	-	-	1	①																		2018/2/9	2020/7/29	令和2年7月より工事予定（調整中）であり、予算執行の都合上早急に認可があるため。
13	JRR-3	制御棒案内管の製作	制御棒案内管4体の製作	山中委員	◎	-	1	-	①																		2011/8/19	2020/7/31	制御棒案内管の製作には約8ヶ月を要することから、R2年度内に製作完了させるためには、2020年8月から製作開始する必要があるため。
14	HTTR	設工認（その4）	建家・機器等の耐震評価、保管廃棄施設、溢水対策機器、多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止対策機器(資機材準備あり)	山中委員	◎	1	-	-	①																		2019/5/21	2020/8/5	資機材の準備後、運転再開前に訓練等を実施し習熟するための期間に鑑み、許認可期限を設定。
15	HTTR	設工認（その3）	構内一斉放送等通信連絡設備の設置	山中委員	◎	-	-	1	①																		2018/11/16	2020/8/12	大洗廃棄物管理事業側で構内一斉放送設備の工事を実施することとなったため、HTTRとしては構内一斉放送設備については既設設備として申請し、認可を取得する方針。このため、許認可期限を延期。
16	HTTR	保安規定		山中委員	◎	-	-	1	①																		2014/11/26	2020/8/12	運転再開時期及び定期事業者検査期間より逆算に認可を受ける必要があるため。
17	処理場	設工認（その3）	JRR-3等の原子炉運転廃棄物の取扱い施設（保管廃棄施設・L、排水貯留ポンド）の一部使用承認に係る外部事象影響、通信連絡設備、液体廃棄物の廃棄設備の漏えい警報の設置（申請済の既設設備の設工認（その3）を補正）	山中委員	◎	1	-	-	①																		2018/6/1	2020/8/31	JRR-3等の原子炉運転に伴う廃棄物を取り扱う保管廃棄施設・L、排水貯留ポンドを使用できなくなり、JRR-3等の運転ができない状態となることから、一部使用承認が認められた場合でも、令和3年1月までに処理場共通事項に係る適合性確認を終了するため。
18	JRR-3	設工認（その1）	核燃料物質貯蔵設備、1次冷却系設備等の構造（耐震性）、内部溢水等の適合性、中央制御室外原子炉停止盤、外部事象影響	山中委員	◎	-	1	1	①																		2020/5/15	2020/9/30	工事を伴うものでないが、2021年2月の運転再開までに認可及び使用前検査の完了が必要のため。 →設工認要否整理の結果、その13として申請するものが増えたため、申請時期を5月中旬に変更する。
19	処理場	設工認（その1）	津波防護対策	山中委員	◎	-	1	1	②																		2019/7/4	2020/9/30	新規制基準対応をできるだけ早く行う観点から、令和4年3月までに処理場全体の適合性確認を終了するため。なお、JRR-3の運転再開時期（令和3年2月）等より、処理場全体の適合性確認の終了が遅れることになるため、JRR-3等の原子炉運転に伴う廃棄物を取り扱う保管廃棄施設・L、排水貯留ポンドについて、「事業許可又は設置許可を受けた核燃料施設等について先行して一部の施設を使用する場合の手続き」（2018年12月19日原子力規制委員会）に基づく先行使用の手続き（令和2年4月からは、実用炉における「一部使用承認」と同等の手続きに移行）を行うことにより、各原子炉の運転を認めて頂きたいと考えている。
20	処理場	設工認（その1）	第3廃棄物処理棟、減容処理棟及び解体分別保管棟の耐震補強	山中委員	◎	-	1	1	①																		2019/7/4	2020/9/30	新規制基準対応をできるだけ早く行う観点から、令和4年3月までに処理場全体の適合性確認を終了するため。なお、JRR-3の運転再開時期（令和3年2月）等より、処理場全体の適合性確認の終了が遅れることになるため、JRR-3等の原子炉運転に伴う廃棄物を取り扱う保管廃棄施設・L、排水貯留ポンドについて、「事業許可又は設置許可を受けた核燃料施設等について先行して一部の施設を使用する場合の手続き」（2018年12月19日原子力規制委員会）に基づく先行使用の手続き（令和2年4月からは、実用炉における「一部使用承認」と同等の手続きに移行）を行うことにより、各原子炉の運転を認めて頂きたいと考えている。

\*試験炉班では先行して提示していた許認可審査対応スケジュールから「許認可期限」を明記、  
研究炉班、使用班については「許認可希望」を明記した。

- <記号>
- 申請から許認可期間
  - 工事又は製作期間
  - 使用前事業者検査期間
- ▽：審査会合、○：補正申請、▼：審査会合実績、●：補正申請実績

- <審査状況>
- ①：未申請
  - ②：審査前半（ヒアリングで事実確認中、審査会合は未実施）
  - ③：審査後半（審査会合で審査中）
  - ④：審査会合終了後、補正申請準備中
  - ⑤：規制庁事務手続き中

# 原子力規制庁研究炉等審査部門等におけるJAEA許認可審査上位案件

No.	施設名	申請	内容	担当委員	優先度	審査会合予定			審査状況	2020年度（令和2年度）												申請日	許認可期限※	許認可期限の理由		
						5月	6月	7月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				1	2
21	JRR-3	保安規定		山中委員	◎	1	1	1	①	▽	▽	▽	▽											2014/9/26	2020/10/31	運転再開までに認可が必要であり、下部規定等の整備も必要のため許認可期限をR1年度内に設定していたが、後段規制との関係の整理を踏まえ、保安規定の申請内容を確認する必要があるため、許認可期限をR2年10月末に変更する。
22	人形峠	加工の事業に係る廃止措置計画認可申請	・ 3.18の原子力規制委員会の結果を踏まえて、核燃料物質の譲渡の変更 ・ 新検査制度を踏まえた変更	田中委員	○	-	-	-	③	●	▽													2020/1/16	2020/9/30	計画的な施設の廃止のため、六フッ化ウラン対策等を速やかに進める必要があるため。
23	核サ研	使用変更許可申請	・ 燃料製造機器試験室の管理区域解除に伴う同施設に係る記載の削除を行う。 ・ A棟の不使用道具の記載の削除 ・ Pu-1のGB撤去に伴う変更。		○	-	-	-	④															2020/5	2020/9/30	計画的な施設の廃止のため。
24	機構大	保安規定	検査制度見直しに伴う保安規定変更			-	2	1	①															2020/5/11	2020/8月中旬	新検査制度に対応するため。審査効率化のため、合同審査を希望する。 青森セ【原子炉施設】、原科研【原子炉施設、使用施設、埋設施設】、核サ研【再処理施設、使用施設】、大洗研【原子炉施設（北地区）、原子炉施設（南地区）、使用施設（北地区）、使用施設（南地区）、大洗廃棄物管理施設】、もんじゅ【原子炉施設】、ふげん【原子炉施設】、人形峠【加工施設、使用施設】
25	機構大	廃止措置計画	検査制度見直しに伴う廃止措置計画変更			-	2	1	①															2020/5月下旬	2020/8月下旬	新検査制度に対応するため。審査効率化のため、合同審査を希望する。 青森セ：原子力第1船（むつ） 原科研：JRR-2、JRR-4、TRACY、 核サ研：東海再処理施設 大洗研：DCA 敦賀地区：もんじゅ、ふげん
26	常陽*	設置変更許可	新規制基準対応	山中委員	○	-	1	1	②	▽	▽													2017/3/30	2021/3/31	国の高速炉開発戦略ロードマップで示された2024年度からの『ステップ2：絞り込み・重点化』には、「常陽」での照射試験による検証が不可欠であり、工事期間も考慮すると、速やかに許可を取得する必要がある。 また、研究炉の中でも出力が大きいことから、耐震補強や竜巻対策等、運転状態にかかわらず必要な安全対策を可能な限り速やかに実施する必要がある。HTTRの審査知見を反映の上、6月の審査会合を目的にヒアリング等を調整させて頂きたい。

※：東海再処理施設の審査状況を考慮して審査をお願いします。

: 申請から許認可期間  
 : 工事又は製作期間  
 : 使用前事業者検査期間

\*試験炉班では先行して提示していた許認可審査対応スケジュールから「許認可期限」を明記、研開炉班、使用班については「許認可希望」を明記した。

< 記号 >

▽：審査会合、○：補正申請、▼：審査会合実績、●：補正申請実績

< 審査状況 >

①：未申請      ①：審査前半（（ヒアリングで事実確認中、審査会合は未実施）      ②：審査後半（審査会合で審査中）      ③:審査会合終了後、補正申請準備中      ④：規制庁事務手続き中