

【公開用】本資料の一部は核物質防護に係る情報を含むため公開できません。

REP-2023-00218

令和5年 6月 27日

原子力規制委員会 殿

神奈川県横須賀市内川二丁目3番1号
株式会社グローバル・ニュークリア
・フュエル・ジャパン
代表取締役社長 山崎 肇

核燃料物質加工施設に関する使用前検査申請に係る変更届

平成31年3月18日付けSTO-Q19-001をもって申請し、令和元年11月15日付けSTO-Q19-015、令和2年3月31日付けSTO-Q20-006及び令和3年5月20日付けSTO-Q21-004をもって変更を届け出た核燃料物質加工施設に関する使用前検査申請書について、記載事項の一部を変更したので、核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の5第2項の規定に基づき、別紙のとおり届け出いたします。

別 紙

1. 変更の内容

(1) 申請書記載事項の検査を受けようとする期日について、以下のとおり変更する。

(変更前)

4. 検査を受けようとする事項、期日及び場所

ロ. 期 日

平成31年4月から令和6年2月

(変更後)

4. 検査を受けようとする事項、期日及び場所

ロ. 期 日

平成31年4月から令和9年9月

(2) 申請書記載事項の申請に係る加工施設の使用の開始の予定時期について、以下のとおり変更する。

(変更前)

5. 申請に係る加工施設の使用の開始の予定時期

令和6年3月

(変更後)

5. 申請に係る加工施設の使用の開始の予定時期

令和9年10月

(3) 申請書記載事項の別添1について、以下のとおり変更する。

(変更前)

添付1に示す。

(変更後)

添付2に示す。

2. 変更の理由

平成29年4月5日付け原規規発第1704051号をもって許可のあった核燃料物質加工事業変更許可申請書の記載事項のうち、加工施設の工事計画を変更したため、使用前検査申請書の記載事項の一部について使用前検査の予定及び実績を反映し変更する。

別添 1
(変更前)

工事工程表 [2 / 2]

認可番号	施設区分	場所	名称	変更区分	平成30年度	平成31年(令和元年)度				令和2年度				令和3年度				令和4年度				令和5年度			
					(2018年度)	(2019年度)				(2020年度)				(2021年度)				(2022年度)				(2023年度)			
					第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
令和元年11月5日付け 原規規発第191110511号	成型施設	第2加工棟 第2装填室	搬送コンベヤ	改造				—	▲																▽
			チェーンリフト	(変更なし)							▲														
	被覆施設	第2加工棟 第2装填室	搬送コンベヤⅡ	改造						▲															
チェーンリフトⅡ			改造						—	▲															
	組立施設	第2加工棟 第2組立室	燃料棒運搬車	改造					—	▲															▽
令和2年3月13日付け 原規規発第2003136号	化学処理施設	第2加工棟 屋外	屋外薬品タンク	撤去														—△							▽
	貯蔵施設		無人搬送車	撤去							—	▲													▽

【凡例】
 —：工事期間
 △：使用前検査（予定）
 ▲：使用前検査（実績）
 ▽：加工施設の性能検査

別添 1

(変更後)

添付 2

工事工程表 [3 / 4]

認可番号	施設区分	場所	名称	変更区分	平成30年度 (2018年度)	平成31年(令和元年)度 (2019年度)				令和2年度 (2020年度)				令和3年度 (2021年度)				
					第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
令和元年11月5日付け 原規規発第19110511号	成型施設	第2加工棟 第2装填室	搬送コンベヤ	改造					—	▲								
			チェーンリフト	(変更なし)							▲							
	被覆施設	第2加工棟 第2装填室	搬送コンベヤⅡ	改造						—	▲							
			チェーンリフトⅡ	改造						—	▲							
	組立施設	第2加工棟 第2組立室	燃料棒運搬車	改造						—	▲							
令和2年3月13日付け 原規規発第2003136号	化学処理施設	第2加工棟 屋外	屋外薬品タンク	撤去														
	貯蔵施設		無人搬送車	撤去								—	▲					

【凡例】
 —：工事期間
 △：使用前検査（予定）
 ▲：使用前検査（実績）
 ▽：加工施設の性能検査

別添 1
(変更後)

添付 2

工事工程表 [4 / 4]

認可番号	施設区分	場所	名称	変更区分	令和4年度 (2022年度)				令和5年度 (2023年度)				令和6年度 (2024年度)				令和7年度 (2025年度)				令和8年度 (2026年度)				令和9年度 (2027年度)			
					第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期																				
令和元年11月5日付け 原規規整第19110511号	成型施設	第2加工棟 第2装填室	搬送コンベヤ	改造																						▽		
			チェーンリフト	(変更なし)																							▽	
	被覆施設	第2加工棟 第2装填室	搬送コンベヤⅡ	改造																						▽		
			チェーンリフトⅡ	改造																							▽	
令和2年3月13日付け 原規規整第2003136号	組立施設	第2加工棟 第2組立室	燃料移送搬車	改造																					▽			
	化学処理施設	第2加工棟 屋外	屋外薬品タンク	撤去										△											▽			
	貯蔵施設		無人搬送車	撤去																					▽			

【凡例】
 - : 工事期間
 △ : 使用前検査 (予定)
 ▲ : 使用前検査 (実績)
 ▽ : 加工施設の性能検査