

令05原機(環保)006

令和5年 9月 28日

原子力規制委員会 殿

茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

理事長 小口 正範

(公印省略)

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所

廃棄物管理事業変更許可申請書に係る変更について (届出)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の5第2項の規定に基づき、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所廃棄物管理事業変更許可申請書の工事計画に係る変更を届け出ます。

記

1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

名 称 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
住 所 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1
代表者の氏名 理事長 小口 正範

2. 変更に係る事業所の名称及び所在地

名 称 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗研究所
所 在 地 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地

3. 変更の内容

平成30年8月22日付け原規規発第1808221号をもって廃棄物管理事業の変更許可を受け令和5年4月24日付け令05原機(環保)001をもって変更を届け出た国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所廃棄物管理事業変更許可申請書の工事計画について別紙1のとおり変更する。

令和5年5月2日付け原規規発第2305022号をもって廃棄物管理事業の変更許可を受けた国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所廃棄物管理事業変更許可申請書の工事計画について別紙2のとおり変更する。

4. 変更の理由

別紙1における廃棄物管理施設の工事計画のうち「固体集積保管場Ⅰの建物構造変更等(遮蔽スラブ)」については、物価上昇を反映するための契約内容の見直しが生じたことから、計画通り工事に着手できない見通しのため変更する。

「固体廃棄物減容処理施設の設置(建物)」及び「固体廃棄物減容処理施設の設置(設備)」については、検査実施のため設備メーカーとの契約等手続きが

新たに必要になったことから計画通り検査を終了できない見通しであるため変更する。

「固体集積保管場Ⅰの建物構造変更等（建物）」については、工事が完了しているため変更しない。

別紙２における廃棄物管理施設の工事計画のうち「廃液処理棟への竜巻防護壁の設置」、「化学処理装置等の使用の停止」、「有機廃液一時格納庫の使用の停止」及び「有機溶媒貯槽の漏えい検知器の設置」については、当該設工認審査に係る事業者側の対応遅れのため計画通り工事に着手できない見通しのため変更する。

以 上

別紙1 廃棄物管理事業変更許可申請書に係る変更について（届出） 新旧対照表

別紙1

変更箇所	変更前	変更後	備考																																																																																																
別紙 廃棄物管理施設の 工事計画	<p style="text-align: center;">固体集積保管場 I の建物構造変更等</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">固体集積保管場 I</td> <td style="text-align: center;">平成 21 年度</td> <td style="text-align: center;">平成 22 年度</td> <td style="text-align: center;">平成 23 年度</td> <td style="text-align: center;">平成 24 年度</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">遮蔽スラフ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">主要工程</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">年度</td> <td style="text-align: center;">平成 25 年度</td> <td style="text-align: center;">平成 26 年度</td> <td style="text-align: center;">平成 27 年度</td> <td style="text-align: center;">平成 28 年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">主要工程</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">年度</td> <td style="text-align: center;">平成 29 年度</td> <td style="text-align: center;">平成 30 年度</td> <td style="text-align: center;">令和元年度</td> <td style="text-align: center;">令和 2 年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">主要工程</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">年度</td> <td style="text-align: center;">令和 3 年度</td> <td style="text-align: center;">令和 4 年度</td> <td style="text-align: center;">令和 5 年度</td> <td style="text-align: center;">令和 6 年度</td> <td></td> </tr> </table> <p style="font-size: small;">*：令和 5 年 9 月に開始し、令和 6 年 5 月中に完了</p>	固体集積保管場 I		平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	遮蔽スラフ						主要工程						年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度		主要工程						年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度		主要工程						年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度		<p style="text-align: center;">固体集積保管場 I の建物構造変更等</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">固体集積保管場 I</td> <td style="text-align: center;">平成 21 年度</td> <td style="text-align: center;">平成 22 年度</td> <td style="text-align: center;">平成 23 年度</td> <td style="text-align: center;">平成 24 年度</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">遮蔽スラフ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">主要工程</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">年度</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">主要工程</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">年度</td> <td style="text-align: center;">平成 29 年度</td> <td style="text-align: center;">平成 30 年度</td> <td style="text-align: center;">令和元年度</td> <td style="text-align: center;">令和 2 年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">主要工程</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">年度</td> <td style="text-align: center;">令和 3 年度</td> <td style="text-align: center;">令和 4 年度</td> <td style="text-align: center;">令和 5 年度</td> <td style="text-align: center;">令和 6 年度</td> <td></td> </tr> </table> <p style="font-size: small;">*：令和 6 年 7 月に開始し、令和 7 年 3 月中に完了</p>	固体集積保管場 I		平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	遮蔽スラフ						主要工程						年度						主要工程						年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度		主要工程						年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度		<p>・物価上昇を反映するための契約内容の見直しが生じたことから、計画通り工事に着手できない見通しのため開始時期及び終了時期を変更する。</p>
固体集積保管場 I		平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度																																																																																														
遮蔽スラフ																																																																																																			
主要工程																																																																																																			
年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度																																																																																															
主要工程																																																																																																			
年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度																																																																																															
主要工程																																																																																																			
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度																																																																																															
固体集積保管場 I		平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度																																																																																														
遮蔽スラフ																																																																																																			
主要工程																																																																																																			
年度																																																																																																			
主要工程																																																																																																			
年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度																																																																																															
主要工程																																																																																																			
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度																																																																																															

廃棄物管理事業変更許可申請書に係る変更について（届出） 新旧対照表

変更箇所	変更前	変更後	備考																																																																																
別紙 廃棄物管理施設の 工事計画	<p style="text-align: center;">*：平成25年7月に開始し、令和6年5月中旬に完了</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">固体廃棄物減容処理施設の設置</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">固体廃棄物の処理施設</th> </tr> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">建 物</th> </tr> <tr> <th>年度</th> <th>主要工程</th> <th>年度</th> <th>主要工程</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成22年度</td> <td></td> <td>平成23年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成26年度</td> <td></td> <td>平成27年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成30年度</td> <td></td> <td>令和元年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td>令和4年度</td> <td>製作*</td> <td>令和5年度</td> <td>製作*</td> </tr> <tr> <td>令和6年度</td> <td>△ しゅん工</td> <td>平成24年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td>令和7年度</td> <td></td> <td>平成28年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>平成29年度</td> <td>△ 着工 製作*</td> </tr> </tbody> </table>	固体廃棄物減容処理施設の設置		固体廃棄物の処理施設		建 物				年度	主要工程	年度	主要工程	平成22年度		平成23年度		平成26年度		平成27年度		平成30年度		令和元年度		令和4年度	製作*	令和5年度	製作*	令和6年度	△ しゅん工	平成24年度		令和7年度		平成28年度				平成29年度	△ 着工 製作*	<p style="text-align: center;">*：平成25年7月に開始し、令和7年3月中旬に完了</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">固体廃棄物減容処理施設の設置</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">固体廃棄物の処理施設</th> </tr> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">建 物</th> </tr> <tr> <th>年度</th> <th>主要工程</th> <th>年度</th> <th>主要工程</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成22年度</td> <td></td> <td>平成23年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成26年度</td> <td></td> <td>平成27年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成30年度</td> <td></td> <td>令和元年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td>令和4年度</td> <td>製作*</td> <td>令和5年度</td> <td>検査*</td> </tr> <tr> <td>令和6年度</td> <td>△ しゅん工</td> <td>平成24年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td>令和7年度</td> <td></td> <td>平成28年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>平成29年度</td> <td>△ 着工 製作*</td> </tr> </tbody> </table>	固体廃棄物減容処理施設の設置		固体廃棄物の処理施設		建 物				年度	主要工程	年度	主要工程	平成22年度		平成23年度		平成26年度		平成27年度		平成30年度		令和元年度		令和4年度	製作*	令和5年度	検査*	令和6年度	△ しゅん工	平成24年度		令和7年度		平成28年度				平成29年度	△ 着工 製作*	<p>・検査実施のため設備メーカーとの契約等手続きが新たに必要になったことから計画通り検査を終了できない見通しであるため検査の終了時期を変更する。</p>
	固体廃棄物減容処理施設の設置		固体廃棄物の処理施設																																																																																
建 物																																																																																			
年度	主要工程	年度	主要工程																																																																																
平成22年度		平成23年度																																																																																	
平成26年度		平成27年度																																																																																	
平成30年度		令和元年度																																																																																	
令和4年度	製作*	令和5年度	製作*																																																																																
令和6年度	△ しゅん工	平成24年度																																																																																	
令和7年度		平成28年度																																																																																	
		平成29年度	△ 着工 製作*																																																																																
固体廃棄物減容処理施設の設置		固体廃棄物の処理施設																																																																																	
建 物																																																																																			
年度	主要工程	年度	主要工程																																																																																
平成22年度		平成23年度																																																																																	
平成26年度		平成27年度																																																																																	
平成30年度		令和元年度																																																																																	
令和4年度	製作*	令和5年度	検査*																																																																																
令和6年度	△ しゅん工	平成24年度																																																																																	
令和7年度		平成28年度																																																																																	
		平成29年度	△ 着工 製作*																																																																																

廃棄物管理事業変更許可申請書に係る変更について（届出） 新旧対照表

変更箇所	変更前	変更後	備考																																																																																																																
別紙 廃棄物管理施設の 工事計画	<p style="text-align: center;">固体廃棄物減容処理施設の設置</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">設備</th> <th colspan="5">固体廃棄物減容処理施設</th> </tr> <tr> <th>年度</th> <th>主要工程</th> <th>平成22年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成25年度</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>年度</td> <td></td> <td>平成26年度</td> <td>平成27年度</td> <td>平成28年度</td> <td>平成29年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td></td> <td></td> <td>製作*</td> <td></td> <td></td> <td>製作*</td> </tr> <tr> <td>年度</td> <td></td> <td>平成30年度</td> <td>令和元年度</td> <td>令和2年度</td> <td>令和3年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td></td> <td></td> <td>製作*</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>年度</td> <td></td> <td>令和4年度</td> <td>令和5年度</td> <td>令和6年度</td> <td>令和7年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td></td> <td>製作*</td> <td>検査*</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">*:平成24年5月に開始し、令和6年5月中に完了</p>	設備		固体廃棄物減容処理施設					年度	主要工程	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		年度		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度		主要工程			製作*			製作*	年度		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度		主要工程			製作*				年度		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		主要工程		製作*	検査*				<p style="text-align: center;">固体廃棄物減容処理施設の設置</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">設備</th> <th colspan="5">固体廃棄物減容処理施設</th> </tr> <tr> <th>年度</th> <th>主要工程</th> <th>平成22年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成25年度</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>年度</td> <td></td> <td>平成26年度</td> <td>平成27年度</td> <td>平成28年度</td> <td>平成29年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td></td> <td></td> <td>製作*</td> <td></td> <td></td> <td>製作*</td> </tr> <tr> <td>年度</td> <td></td> <td>平成30年度</td> <td>令和元年度</td> <td>令和2年度</td> <td>令和3年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td></td> <td></td> <td>製作*</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>年度</td> <td></td> <td>令和4年度</td> <td>令和5年度</td> <td>令和6年度</td> <td>令和7年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td></td> <td>製作*</td> <td>検査*</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">*:平成24年5月に開始し、令和7年3月中に完了</p>	設備		固体廃棄物減容処理施設					年度	主要工程	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		年度		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度		主要工程			製作*			製作*	年度		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度		主要工程			製作*				年度		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		主要工程		製作*	検査*				<p>・検査実施のため設備メーカーとの契約等手続きが新たに必要になったことから計画通り検査を終了できない見通しであるため検査の終了時期を変更する。</p>
設備		固体廃棄物減容処理施設																																																																																																																	
年度	主要工程	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度																																																																																																														
年度		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度																																																																																																														
主要工程			製作*			製作*																																																																																																													
年度		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度																																																																																																														
主要工程			製作*																																																																																																																
年度		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度																																																																																																														
主要工程		製作*	検査*																																																																																																																
設備		固体廃棄物減容処理施設																																																																																																																	
年度	主要工程	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度																																																																																																														
年度		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度																																																																																																														
主要工程			製作*			製作*																																																																																																													
年度		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度																																																																																																														
主要工程			製作*																																																																																																																
年度		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度																																																																																																														
主要工程		製作*	検査*																																																																																																																

廃棄物管理事業変更許可申請書に係る変更について（届出） 新旧対照表

変更箇所	変更前	変更後	備考																																						
別紙 廃棄物管理施設の 工事計画	<p>廃液処理棟への竜巻防護壁の設置</p> <table border="1" data-bbox="409 510 1460 751"> <thead> <tr> <th colspan="2">年 度</th> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">廃液処理棟</td> <td>竜巻防護壁</td> <td></td> <td style="border: 1px dashed red;"> <input type="checkbox"/> </td> <td style="border: 1px dashed red;"> <input type="checkbox"/> </td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td></td> <td style="border: 1px dashed red;"> <input type="checkbox"/> </td> <td style="border: 1px dashed red;"> <input type="checkbox"/> </td> </tr> </tbody> </table>	年 度		令和4年度	令和5年度	令和6年度	廃液処理棟	竜巻防護壁		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	主要工程		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>廃液処理棟への竜巻防護壁の設置</p> <table border="1" data-bbox="1519 510 2576 751"> <thead> <tr> <th colspan="2">年 度</th> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">廃液処理棟</td> <td>竜巻防護壁</td> <td></td> <td style="border: 1px dashed red;"> <input type="checkbox"/> </td> <td style="border: 1px dashed red;"> <input type="checkbox"/> </td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td></td> <td style="border: 1px dashed red;"> <input type="checkbox"/> </td> <td style="border: 1px dashed red;"> <input type="checkbox"/> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="color: red; font-size: small;">*:令和6年9月に開始し、令和7年3月中に完了</p>	年 度		令和4年度	令和5年度	令和6年度	廃液処理棟	竜巻防護壁		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	主要工程		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>・当該設工認審査に係る事業者側の対応遅れのため計画通り工事に着手できない見通しのため開始時期及び終了時期を変更する。</p>										
	年 度		令和4年度	令和5年度	令和6年度																																				
廃液処理棟	竜巻防護壁		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																					
	主要工程		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																					
年 度		令和4年度	令和5年度	令和6年度																																					
廃液処理棟	竜巻防護壁		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																					
	主要工程		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																					
	<p>化学処理装置等の使用の停止</p> <table border="1" data-bbox="409 1270 1460 1602"> <thead> <tr> <th colspan="2">年 度</th> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">廃液処理棟</td> <td>液体廃棄物の処理施設</td> <td></td> <td style="border: 1px dashed red;"> <input type="checkbox"/> </td> <td style="border: 1px dashed red;"> <input type="checkbox"/> </td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td></td> <td style="border: 1px dashed red;"> <input type="checkbox"/> </td> <td style="border: 1px dashed red;"> <input type="checkbox"/> </td> </tr> <tr> <td>廃液貯留施設</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px dashed red;"> <input type="checkbox"/> </td> <td style="border: 1px dashed red;"> <input type="checkbox"/> </td> </tr> </tbody> </table>	年 度		令和4年度	令和5年度	令和6年度	廃液処理棟	液体廃棄物の処理施設		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	主要工程		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	廃液貯留施設			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>化学処理装置等の使用の停止</p> <table border="1" data-bbox="1519 1270 2576 1602"> <thead> <tr> <th colspan="2">年 度</th> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">廃液処理棟</td> <td>液体廃棄物の処理施設</td> <td></td> <td style="border: 1px dashed red;"> <input type="checkbox"/> </td> <td style="border: 1px dashed red;"> <input type="checkbox"/> </td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td></td> <td style="border: 1px dashed red;"> <input type="checkbox"/> </td> <td style="border: 1px dashed red;"> <input type="checkbox"/> </td> </tr> <tr> <td>廃液貯留施設</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px dashed red;"> <input type="checkbox"/> </td> <td style="border: 1px dashed red;"> <input type="checkbox"/> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="color: red; font-size: small;">*:令和6年11月に開始し、令和7年1月中に完了 **:令和6年11月に開始し、令和6年12月中に完了</p>	年 度		令和4年度	令和5年度	令和6年度	廃液処理棟	液体廃棄物の処理施設		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	主要工程		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	廃液貯留施設			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>・当該設工認審査に係る事業者側の対応遅れのため計画通り工事に着手できない見通しのため開始時期及び終了時期を変更する。</p>
年 度		令和4年度	令和5年度	令和6年度																																					
廃液処理棟	液体廃棄物の処理施設		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																					
	主要工程		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																					
廃液貯留施設			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																					
年 度		令和4年度	令和5年度	令和6年度																																					
廃液処理棟	液体廃棄物の処理施設		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																					
	主要工程		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																					
廃液貯留施設			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																					

廃棄物管理事業変更許可申請書に係る変更について（届出） 新旧対照表

変更箇所	変更前	変更後	備考																												
別紙 廃棄物管理施設の 工事計画	<p>有機廃液一時格納庫の使用の停止</p> <table border="1" data-bbox="409 556 1472 835"> <thead> <tr> <th colspan="2">年 度</th> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">有機廃液一時格納庫</td> <td>液体廃棄物の受入れ施設</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px dashed red;"> <input type="checkbox"/> </td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px dashed red;"> <input type="checkbox"/> </td> </tr> </tbody> </table>	年 度		令和4年度	令和5年度	令和6年度	有機廃液一時格納庫	液体廃棄物の受入れ施設			<input type="checkbox"/>	主要工程			<input type="checkbox"/>	<p>有機廃液一時格納庫の使用の停止</p> <table border="1" data-bbox="1522 556 2585 835"> <thead> <tr> <th colspan="2">年 度</th> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">有機廃液一時格納庫</td> <td>液体廃棄物の受入れ施設</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px dashed red;"> <input type="checkbox"/> </td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px dashed red;"> <input type="checkbox"/> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="color: red; font-size: small;">*:令和6年12月に開始し、令和7年3月中に完了</p>	年 度		令和4年度	令和5年度	令和6年度	有機廃液一時格納庫	液体廃棄物の受入れ施設			<input type="checkbox"/>	主要工程			<input type="checkbox"/>	<p>・当該設工認審査に係る事業者側の対応遅れのため計画通り工事に着手できない見通しのため開始時期及び終了時期を変更する。</p>
	年 度		令和4年度	令和5年度	令和6年度																										
有機廃液一時格納庫	液体廃棄物の受入れ施設			<input type="checkbox"/>																											
	主要工程			<input type="checkbox"/>																											
年 度		令和4年度	令和5年度	令和6年度																											
有機廃液一時格納庫	液体廃棄物の受入れ施設			<input type="checkbox"/>																											
	主要工程			<input type="checkbox"/>																											
<p>有機溶媒貯槽の漏えい検知器の設置</p> <table border="1" data-bbox="409 1270 1472 1549"> <thead> <tr> <th colspan="2">年 度</th> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">β・γ固体処理棟Ⅲ</td> <td>液体廃棄物の受入れ施設</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px dashed red;"> <input type="checkbox"/> </td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px dashed red;"> <input type="checkbox"/> </td> </tr> </tbody> </table>	年 度		令和4年度	令和5年度	令和6年度	β・γ固体処理棟Ⅲ	液体廃棄物の受入れ施設			<input type="checkbox"/>	主要工程			<input type="checkbox"/>	<p>有機溶媒貯槽の漏えい検知器の設置</p> <table border="1" data-bbox="1522 1270 2585 1549"> <thead> <tr> <th colspan="2">年 度</th> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">β・γ固体処理棟Ⅲ</td> <td>液体廃棄物の受入れ施設</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px dashed red;"> <input type="checkbox"/> </td> </tr> <tr> <td>主要工程</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px dashed red;"> <input type="checkbox"/> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="color: red; font-size: small;">*:令和7年2月に開始し、令和7年3月中に完了</p>	年 度		令和4年度	令和5年度	令和6年度	β・γ固体処理棟Ⅲ	液体廃棄物の受入れ施設			<input type="checkbox"/>	主要工程			<input type="checkbox"/>	<p>・当該設工認審査に係る事業者側の対応遅れのため計画通り工事に着手できない見通しのため開始時期及び終了時期を変更する。</p>	
年 度		令和4年度	令和5年度	令和6年度																											
β・γ固体処理棟Ⅲ	液体廃棄物の受入れ施設			<input type="checkbox"/>																											
	主要工程			<input type="checkbox"/>																											
年 度		令和4年度	令和5年度	令和6年度																											
β・γ固体処理棟Ⅲ	液体廃棄物の受入れ施設			<input type="checkbox"/>																											
	主要工程			<input type="checkbox"/>																											