

実施計画変更認可申請済（審査中）案件及び 申請予定案件のスケジュールについて

2023年11月2日



東京電力ホールディングス株式会社

1. 実施計画変更認可申請済（審査中）案件及び申請予定案件の申請/認可スケジュールについて

- 実施計画変更認可申請済（審査中）案件（以下、申請中案件という）及び申請予定案件の申請/認可スケジュールは、1Fの中期的リスクの低減目標マップや中長期ロードマップ、廃炉中長期実行プランの目標工程を達成するために、必要な時期に順次、実施計画変更認可申請している。

- 申請中案件数及び申請予定案件数、申請/認可スケジュールは、以下の通り。
 - ✓ 現在、申請中案件 : 18件（認可希望スケジュール（P2））
 - ✓ 今後、申請予定案件 : 8件（申請予定/認可希望スケジュール（P3））

2. 申請中案件の認可希望スケジュール

2023年 11月	2023年 12月	2023年 12月以降
輸送貯蔵兼用カスクの基数の変更 及び収納燃料の追加 (11月)	2号機のPCV内部調査及び 試験的取り出し作業のうち試験的取り出し (12月) ※1	2号機燃料取り出し用構台設置に伴う ランウェイガード挿入箇所施工 (2024年1月) ※1
減容処理設備への現場状況の反映 (11月) ※1	大型廃棄物保管庫への使用済吸着塔架台他設置 (12月) ※2	使用済燃料乾式カスク仮保管設備の増設 (2024年1月)
建屋内RO処理水移送配管の追設 (11月) ※1	標準気象等の変更に伴う敷地境界線量評価の変更他 (12月)	滞留水一時貯留タンク設備の設置 (2024年2月)
	5・6号機滞留水移送設備の移送配管及び 移送ポンプの改良 (12月)	セシウム吸着塔一時保管施設（第三施設）増設 (2024年2月)
		2026年3月までの放射性固体廃棄物等の 想定保管量の反映他 (2024年3月) ※1
		サブドレン集水設備他の 津波対策に伴うT.P.33.5m盤への移設 (2024年4月)
		一時保管エリアの解消工事 除染装置処理水タンクの撤去 (2024年4月)
		多核種除去設備スラリー安定化処理設備設置 (2024年度末)

調整中
放射性物質分析・研究施設第2棟の設置※3
除染装置スラッジ移送設備の設置※4
ゼオライト土嚢等処理設備の設置※5

【申請中案件】凡例

件名
(認可希望時期)

：認可取得の遅延により後
工程へ影響を与える案件

：認可取得の遅延により後
工程へ影響を与えない案件

※1：申請月から認可希望月まで、審査期間6カ月間の確保ができていない案件。

※2：揚重設備を先行で認可取得できる様、現在の申請内容から使用済吸着塔架台に関する記載を削除する補正を今後実施予定。使用済吸着塔架台の申請は、準備が纏まり次第申請を行う。

※3：第2棟における使用許可基準規則第22条等への適合性、内部・外部事象に対する設計上の考慮、コンクリートセルの付帯設備における耐震性に関する指摘への回答に時間を要するため、認可希望時期については、別途ご相談させて頂く。

※4：耐震評価に係る設計方針の見直しに時間を要するため、認可希望時期については、別途ご相談させて頂く。

※5：実規模モックアップ試験にて現場作業の安全性と成立性を検証中。必要に応じて設計に反映していく。認可希望時期については、別途ご相談させて頂く。

3. 申請予定案件の申請予定／認可希望スケジュール

2023年 11月	2023年 12月	2024年 1月以降	認可希望
原子炉格納容器内窒素封入設備の 系統構成変更他			原子炉格納容器内窒素封入設備の 系統構成変更他 (認可希望：2024年5月)
雨水処理設備の処理対象水の追加他			雨水処理設備の処理対象水の追加他 (認可希望：2024年5月)
化学分析棟で使用する核燃料物質の追加他			化学分析棟で使用する核燃料物質の追加他 (認可希望：2024年5月)
	a核種除去設備の設置		a核種除去設備の設置 (認可希望：2024年6月)
	大型廃棄物保管庫（第一棟）の耐震補強		大型廃棄物保管庫（第一棟）の耐震補強 (認可希望：2024年6月)
	5・6号機取水路開渠における 重機足場整備に伴う管理対象区域の変更		5・6号機取水路開渠における 重機足場整備に伴う管理対象区域の変更 (認可希望：2024年6月)
固体廃棄物貯蔵庫第10棟の 火災検知器に関する変更※ ¹			
	横置きタンク除染解体※ ²		

【申請予定案件】凡例

件名
(認可希望時期)

: 認可取得の遅延により後
工程へ影響を与える案件

: 認可取得の遅延により後
工程へ影響を与えない案件

※¹ 申請中の「大型廃棄物保管庫への使用済吸着塔架台他設置」の補正申請にあわせて申請予定。

※² 申請中の「一時保管エリアの解消工事・除染装置処理水タンクの撤去」に「横置きタンク除染解体」を追加して補正申請予定。