

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

21

20:30現在

号機	1u	2u	3u	4u	5u	6u
注水状況	IC動作中 HPCI (電源復帰待ち)	当初、RCIC が起動し、LB トリップ、その後、再起動前 に電源喪失で起動不可 RCIC停止中 HPCI (電源復帰待ち)	RCIC動作中	停止中	停止中	停止中
原子炉圧力	不明 (20 時 15 分以降確認でき ず:PHS不通)	不明 (20 時 15 分以降確認でき ず:PHS不通)	7.1MPa	-	-	-
原子炉水位	不明 計測電源喪失のため	水位不明 計測電源喪失のため	+600mm (ワイド)	-	-	-
D/W 圧力	不明	不明	145kPaabs	-	-	-
露点温度	不明	不明	不明	-	-	-
電源	1Aトリップ 1Bトリップ	2Aトリップ 2Bトリップ	3Aトリップ 3Bトリップ	4AB使用不可	5ABトリップ	6B動作中 6A使用不可 HPCS使用不可
外部への放射能	モニタリングポストは電源喪失のため、不明 モニタリングカーにより、敷地内の放射性物質の測定を行い、通常値と変動ない					
その他情報	中操照明確保準備中 M/C水没	中操照明確保準備中 M/C水没 2u 優先で電源車つなぎこみ 作業待ち (電源車がプラント 内に届いていない; AリX)	中操照明確保準備中、 M/C水没	中操照明確保準備 中 M/C水没	中操照明確保準備 中 M/C水没	中操照明確保準備 中 M/C水没

SPA: 第一運転管理部運転評価 G

15:02

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

21:00現在

号機	1u	2u	3u	4u	5u	6u
注水状況	IC動作中 HPCI (電源復旧待ち)	当初、RCIC が起動し、L8 トリップ、その後、再起動前 に電源喪失で起動不可 RCIC停止中 HPCI (電源復旧待ち)	RCIC動作中	停止中	停止中	停止中
原子炉圧力	不明 (20時15分以降確認でき ず:PHS不通)	不明 (20時15分以降確認でき ず:PHS不通)	7.2MPa	-	-	-
原子炉水位	不明 計測電源喪失のため	水位不明 計測電源喪失のため	+900mm (ワイド)	-	-	-
D/W 圧力	不明	不明	155kPaabs	-	-	-
露点温度	不明	不明	不明	-	-	-
電源	1Aトリップ 1Bトリップ	2Aトリップ 2Bトリップ	3Aトリップ 3Bトリップ	4AB使用不可	5ABトリップ	6B動作中 6A使用不可 HPCS使用不可
外部への放射能	モニタリングポストは電源喪失のため、不明 モニタリングカーにより、周辺監視区域境界近傍の放射性物質の測定を行い、通常値と変動ない					
その他情報	中操照明確保準備中 M/C水没	中操照明確保準備中 M/C水没 2u 優先で電源車つなぎこみ 作業待ち(電源車がプラント 側に届いていない;ヘリX) D/D 消火ポンプを起動し、炉 圧が低下したら注入できる 体制をとっている。	中操照明確保準備中 M/C水没	中操照明確保準備中 M/C水没	中操照明確保準備中 M/C水没	中操照明確保準備中 M/C水没

SPA: 第一運転管理部運転評価G ( )

2011-03-11 21:45 0240326104  
 '11年03月11日(金) 21時48分 発注: 10条\*

発注: 東京電力(株) 内務部 緊急対策担当

FAX/FAX 09P/10P  
 R:067 P:09/10

01-1

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

21:00現在

号機	1u	2u	3u	4u	5u	6u
注水状況	IC動作中 HPCI (電源復帰待ち)	当初、RCIC が起動し、LB トリップ、その後、再起動前 に電源喪失で起動不可 RCIC停止中 HPCI (電源復帰待ち)	RCIC動作中	停止中	停止中	停止中
原子炉圧力	不明 (20時15分以降確認でき ず: PHS 不適)	不明 (20時15分以降確認でき ず: PHS 不適)	7.2MPa	-	-	-
原子炉水位	不明 計測電源喪失のため	水位不明 計測電源喪失のため	+900mm (ワイド)	-	-	-
D/W 圧力	不明	不明	155kPaabs	-	-	-
露点温度	不明	不明	不明	-	-	-
電源	1Aトリップ 1Bトリップ	2Aトリップ 2Bトリップ	3Aトリップ 3Bトリップ	4AB使用不可	5ABトリップ	6B動作中 6A使用不可 HPCS使用不可
外部への放射能	モニタリングポストは電源喪失のため、不明 モニタリングカーにより、周辺監視区域境界近傍の放射性物質の測定を行い、通常値と変動ない					
その他情報	中操照明確保準備中 M/C水没	中操照明確保準備中 M/C水没 2u 優先で電源車つなぎこみ 作業待ち (電源車がプラント 側に届いていない; ヘリX) D/D 消火ポンプを起動し、伊 圧が低下したら注入できる 体制をとっている。	中操照明確保準備中 M/C水没	中操照明確保準備中 M/C水没	中操照明確保準備中 M/C水没	中操照明確保準備中 M/C水没

SPA: 第一運転管理部運転評価 G

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ  
 22:00現在

号機	1u	2u	3u	4u	5u	6u
注水状況	IC動作中(21:30 減圧開始 3A弁開) HPCI (電源復旧待ち)	当初、RCIC が起動し、LSトリップ、その後、再起動前に電源喪失で起動不可 RCIC停止中 HPCI (電源復旧待ち)	RCIC動作中	停止中	停止中	停止中
原子炉圧力	不明 (20時15分以降確認できず; PHS 不通、20:07で6.6~7.2)	不明 (20時15分以降確認できず; PHS 不通)	7.2MPa	-	-	-
原子炉水位	燃料頂部から+550mm	水位計復旧 燃料頂部から+3400mm (燃料域)	+350mm (ワイド)	-	-	-
D/W圧力	不明	不明	155kPaabs (21:00の情報のまま)	-	-	-
露点温度	不明	不明	不明	-	-	-
電源	1Aトリップ 1Bトリップ	2Aトリップ 2Bトリップ	3Aトリップ 3Bトリップ	4A,B使用不可	5A,Bトリップ	6B動作中 6A使用不可 HPCS使用不可
外部への放射能	モニタリングポスト6:60nG変化なし他は不明 モニタリングカーにより、周辺監視区域境界近傍の放射性物質の測定を行い、通常値と変動ない(22:00)					
その他情報	中操照明確保(仮設設置) M/C水没	中操照明確保(仮設設置) M/C水没 2u:優先で電源車到着(グラウンド) M/C2.0にケーブルをつなぎ込み準備中。	中操照明(仮設確保) M/C水没	中操照明(仮設確保) M/C水没	中操照明確保(通常) M/C水没	中操照明確保(通常) M/C水没

SPA:第一運転管理部運転評価G ( )