

1/14

15:19

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

様式9-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第21904報)

2021年 1月 12日 14時 55分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プラント関連パラメータ [1月12日11時00分現在]</li> <li>・サブドレン等 分析結果 [採取日 1月11日]</li> <li>・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 1月11日]</li> <li>・構内排水路 分析結果 [採取日 1月11日]</li> <li>・構内排水路 排水路流量と分析結果 [採取日 12月25日~12月31日]</li> <li>・護岸地下水観測孔 分析結果 [採取日 1月7日、11日]</li> <li>・海水分析結果&lt;港湾内、放水口付近&gt; [採取日 1月4日、11日]</li> <li>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</li> <li>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</li> <li>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</li> </ul> <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクH、地下水バイパス一時貯留タンクグループ1の当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、1月13日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果 [採取日 1月8日]</li> <li>・地下水バイパス一時貯留タンク水 排水前分析結果 [採取日 1月4日]</li> </ul> <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の(有り)・無し</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

- (注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。
- (注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。
- (注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2021年1月12日 11:00現在

(留意事項)

格納容器については、地震やその他の事故直後の事故直後の影響を受けて、通常の使用運転条件を  
超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさを考慮したうえで、装置  
の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系： 1.5 m <sup>3</sup> /h CS系： 1.5 m <sup>3</sup> /h (1/12 11:00 現在)	給水系： 1.4 m <sup>3</sup> /h CS系： 1.4 m <sup>3</sup> /h (1/12 11:00 現在)	給水系： 1.4 m <sup>3</sup> /h CS系： 1.5 m <sup>3</sup> /h (1/12 11:00 現在)	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1) : 15.6 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1) : 15.5 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2) : 15.4 °C (1/12 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3) : 19.6 °C RPV温度 (TE-2-3-69R) : 17.5 °C (1/12 11:00 現在)	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1) : 20.1 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1) : 18.5 °C (1/12 11:00 現在)	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A) : 15.8 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F) : 15.6 °C (1/12 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B) : 20.2 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1) : 19.6 °C (1/12 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A) : 20.5 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1) : 18.1 °C (1/12 11:00 現在)	
原子炉格納容器 圧力	0.82 kPa <sub>g</sub> (1/12 11:00 現在)	3.07 kPa <sub>g</sub> (1/12 11:00 現在)	0.39 kPa <sub>g</sub> (1/12 11:00 現在)	
窒素封入流量 ※3	RPV (RVH-A) : - Nm <sup>3</sup> /h (RVH-B) : 15.54 Nm <sup>3</sup> /h (JP-A) : 15.29 Nm <sup>3</sup> /h (JP-B) : - Nm <sup>3</sup> /h PCV : - Nm <sup>3</sup> /h (1/12 11:00 現在) ※4	RPV-A : 6.55 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B : 6.74 Nm <sup>3</sup> /h PCV : - Nm <sup>3</sup> /h (1/12 11:00 現在) ※4	RPV-A : 8.41 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B : 8.70 Nm <sup>3</sup> /h PCV : - Nm <sup>3</sup> /h (1/12 11:00 現在) ※4	
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	20.9 m <sup>3</sup> /h (1/12 11:00 現在)	15.96 Nm <sup>3</sup> /h (1/12 11:00 現在)	18.19 Nm <sup>3</sup> /h (1/12 11:00 現在)	
原子炉格納容器 水系温度 ※1	A系： - vol% B系： 0.00 vol% (1/12 11:00 現在) ※6	A系： 0.02 vol% B系： 0.03 vol% (1/12 11:00 現在)	A系： 0.13 vol% B系： 0.11 vol% (1/12 11:00 現在)	
原子炉格納容器 放射線濃度 (Xe135) ※2	A系： 指示値 - Ba/cm <sup>3</sup> 検出限界値 - B系： 指示値 8.30E-04 Ba/cm <sup>3</sup> 検出限界値 3.30E-04 (1/12 11:00 現在) ※6	A系： 指示値 ND 検出限界値 1.4E-01 ND B系： 指示値 ND 検出限界値 1.3E-01 (1/12 11:00 現在)	A系： 指示値 ND 検出限界値 2.0E-01 ND B系： 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 (1/12 11:00 現在)	
使用済燃料プール 水温度	- °C (1/12 11:00 現在) ※6	18.6 °C (1/12 11:00 現在)	14.3 °C (1/12 11:00 現在)	- °C (1/12 11:00 現在) ※5
FPC 及び FPA 水位	- m (1/12 11:00 現在) ※6	2.59 m (1/12 11:00 現在)	3.78 m (1/12 11:00 現在)	44.9 X100mm (1/12 11:00 現在)

(計測器に関する情報)

※1：指示値がマイナスの場合は0.00vol%と記述する。(水系温度が極めて低い場合は、計測精度によりマイナス表示される場合があるため)

※2：指示値が検出限界値未満の場合はNDと記述する。原子炉格納容器ガス管理システムの放射線濃度 (Xe135) を記述する。

※3：使用済燃料プールの温度、圧力で監視可能な圧力監視装置による。

※4：装置投入時  
※5：4号機格納容器プール冷却系一次系ポンプ停止時  
※6：作業工程11-1-1-1-1-1

2/14

3/14

2021年1月12日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

サブドレン等 分析結果 (Y)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2021/01/11 08:25	< 4.9E+00	6.5E+00	9.1E+01
2号機サブドレン	2021/01/11 08:15	< 1.7E+01	9.5E+01	2.2E+03
3号機サブドレン	2021/01/11 08:08	< 4.5E+00	< 4.1E+00	< 4.4E+00
4号機サブドレン	採取中止	—	—	—
5号機サブドレン	—	—	—	—
6号機サブドレン	—	—	—	—
楯内深井戸	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：I-131(約8日), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・O.OE±Oとは, O.O×10<sup>±O</sup>であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
- ・採取中止理由：水位計不具合のため

2021年1月12日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (Y)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	採取中止	—	—	—
プロセス主建屋北東	2021/01/11 07:48	< 4.5E+00	< 5.0E+00	< 5.2E+00
プロセス主建屋南東	2021/01/11 07:33	< 4.0E+00	< 4.3E+00	< 3.8E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2021/01/11 07:15	< 4.2E+00	< 4.9E+00	< 4.5E+00
サイトバンカ建屋南西	2021/01/11 07:03	< 4.2E+00	< 4.1E+00	< 4.8E+00
焼却工作建屋西側	2021/01/11 07:20	< 5.2E+00	< 4.7E+00	6.0E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2021/01/11 07:10	< 5.1E+00	< 3.9E+00	< 4.6E+00
サイトバンカ建屋南東	2021/01/11 07:56	< 4.7E+00	< 4.6E+00	< 4.6E+00

・核種の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・O.OE±Oとは、 $O.O \times 10^{\pm O}$ であることを意味する。

(例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^1$ で31、 $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^0$ で3.1、 $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。

・採取中止理由：水位計不具合のため

4/14

5/14

2021年1月12日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2021/01/11 07:30	5.6E+00	< 4.8E-01	4.0E+00
物場場排水路	2021/01/11 07:35	< 3.1E+00	< 3.2E-01	1.2E+00
K排水路	2021/01/11 06:00	1.2E+01	< 5.4E-01	4.6E+00
BC排水路	2021/01/11 06:00	< 3.3E+00	< 5.2E-01	< 6.5E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< ; 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・O.OE±O とは、O.O×10<sup>±0</sup>であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は0 mm
- ・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

6/14

2021年1月12日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 構内排水路 排水路流量と分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m <sup>3</sup> /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2020/12/25 07:20	0.0	0.001	7.8E+00	—	< 5.6E-01	5.1E+00
	2020/12/26 07:35	0.0	0.001	7.6E+00	—	< 5.5E-01	5.8E+00
	2020/12/27 08:05	0.0	0.001	5.2E+00	—	< 3.8E-01	3.4E+00
	2020/12/28 07:30	0.0	0.001	4.6E+00	—	< 4.6E-01	3.5E+00
	2020/12/29 08:05	0.0	0.002	5.8E+00	—	< 4.4E-01	4.0E+00
	2020/12/30 07:58	7.0	0.001	< 3.2E+00	< 7.7E+00	< 4.8E-01	3.2E+00
	2020/12/31 07:30	0.0	0.001	7.1E+00	—	< 5.9E-01	4.4E+00
物揚場排水路	2020/12/25 07:25	0.0	0.005	< 3.2E+00	—	< 3.8E-01	9.6E-01
	2020/12/26 07:40	0.0	0.004	< 3.0E+00	—	< 5.0E-01	< 6.0E-01
	2020/12/27 08:10	0.0	0.005	< 2.9E+00	—	< 4.5E-01	< 5.9E-01
	2020/12/28 07:35	0.0	0.005	4.4E+00	—	< 5.8E-01	8.2E-01
	2020/12/29 08:10	0.0	0.005	< 2.9E+00	—	< 4.5E-01	9.7E-01
	2020/12/30 08:03	7.0	0.006	3.9E+00	8.3E+00	< 8.2E-01	1.2E+00
	2020/12/31 07:35	0.0	0.005	4.6E+00	—	< 7.5E-01	< 7.5E-01
K排水路	2020/12/25 06:00	0.0	0.008	7.3E+00	—	< 5.6E-01	4.5E+00
	2020/12/26 06:00	0.0	0.008	5.5E+00	—	< 6.3E-01	4.2E+00
	2020/12/27 06:00	0.0	0.008	6.3E+00	—	< 7.4E-01	5.0E+00
	2020/12/28 06:00	0.0	0.008	7.6E+00	—	4.9E-01	4.4E+00
	2020/12/29 06:00	0.0	0.008	5.8E+00	—	< 4.5E-01	4.0E+00
	2020/12/30 06:00	7.0	0.008	7.6E+00	1.2E+02	< 4.5E-01	5.4E+00
	2020/12/31 06:00	0.0	0.009	1.2E+01	—	< 7.7E-01	7.3E+00
BC排水路	2020/12/25 06:00	0.0	0.012	< 3.0E+00	—	< 7.4E-01	< 6.5E-01
	2020/12/26 06:00	0.0	0.011	< 2.8E+00	—	< 5.2E-01	< 7.6E-01
	2020/12/27 06:00	0.0	0.015	< 3.3E+00	—	< 4.8E-01	< 5.9E-01
	2020/12/28 06:00	0.0	0.015	< 2.8E+00	—	< 4.4E-01	< 6.5E-01
	2020/12/29 06:00	0.0	0.014	< 3.3E+00	—	< 5.6E-01	< 6.6E-01
	2020/12/30 06:00	7.0	0.017	< 3.3E+00	< 7.8E+00	< 6.6E-01	< 6.4E-01
	2020/12/31 06:00	0.0	0.018	< 3.3E+00	—	< 5.1E-01	< 6.5E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (&lt;) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・〇.OE±〇とは、〇.O×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

・流量以外は既にお知らせ済み。

2021年1月12日  
 東京電力ホールディングス株式会社  
 福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	分析項目											
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Min-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)			
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-2	2021/01/07 07:48	6.4E+01	2.3E+04	< 2.2E-01	< 2.5E-01	< 1.9E+00	< 8.8E-01	< 2.7E-01	2.6E+00	-	-	-	
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・検査時の半減期：H-3(約12年)、Min-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約3年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不平等 (<: 小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±0とは、O.Ox10<sup>0</sup>であることを意味する。

・(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31、3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

・H-3以外は四にお知らせ済み。

※1 No.1-9は、取水器による採取であるため、Y測定は実施せず。全βは参考値として別途に測定。

7/14

8/14

護岸地下水観測孔 分析結果 (金β・H-3・Y・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目										塩素 (ppm)			
		金β (Bq/l)	H-3 (Bq/l)	Mn-54 (Bq/l)	Co-60 (Bq/l)	Ru-106 (Bq/l)	Sb-125 (Bq/l)	Cs-134 (Bq/l)	Cs-137 (Bq/l)	その他放射性核種					
1,2号観測ポイント 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2	2021/01/07 07:55	1.9E+02	3.1E+02	< 2.3E-01	< 3.0E-01	< 2.8E+00	< 8.8E-01	< 3.3E-01	2.9E+00	-	-	-	-	-	-
No.2-2	2021/01/07 08:05	1.5E+02	6.4E+02	< 1.1E+00	< 1.9E+00	< 1.2E+01	< 4.8E+00	1.6E+00	3.8E+01	-	-	-	-	-	-
No.2-3	2021/01/07 08:10	2.8E+04	4.3E+03	< 3.7E-01	< 3.8E-01	< 4.3E+00	< 1.6E+00	< 4.9E-01	1.0E+01	-	-	-	-	-	-
No.2-5 *2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-8	2021/01/07 08:00	3.6E+03	4.4E+02	< 3.1E-01	< 3.1E-01	< 2.6E+00	< 9.4E-01	< 2.9E-01	1.7E+00	-	-	-	-	-	-
2,3号観測ポイント 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3	2021/01/07 08:20	1.5E+02	2.4E+03	< 3.3E-01	< 4.0E-01	< 3.0E+00	< 1.2E+00	< 3.8E-01	1.1E+00	-	-	-	-	-	-
No.3-2	2021/01/07 08:30	3.7E+02	6.4E+02	< 1.4E+00	< 1.6E+00	< 1.2E+01	< 3.6E+00	< 1.3E+00	7.4E+00	-	-	-	-	-	-
No.3-3	2021/01/07 08:35	2.4E+03	2.9E+03	< 3.7E+00	< 6.5E+00	< 3.5E+01	< 1.7E+01	< 5.1E+00	1.0E+02	-	-	-	-	-	-
No.3-4	2021/01/07 08:25	< 1.2E+01	1.6E+03	< 5.3E-01	< 8.8E-01	< 6.2E+00	< 2.4E+00	< 6.4E-01	6.7E+00	-	-	-	-	-	-
No.3-5 *2	2021/01/07 08:40	6.8E+01	< 1.1E+02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6E+02	-
3,4号観測ポイント 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・核種別の半減期：H-3(約12年), Mn-54(約310日), Co-60(約5年), Ru-106(約370日), Sb-125(約3年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)  
 ・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。  
 ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。  
 ・O.O.E±Oとは、 $O.O \times 10^{\pm O}$ であることを意味する。  
 (例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。  
 ・H-3以外は既にお知らせ済み。  
 ※2 No.2-5, No.3-5は、採水層による採取であるため、V測定は実施せず、金βは参考値としてV測定に測定。



2021年1月12日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原発推進カンパニー

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	分析項目									
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)		
No.0-1	2021/01/11 07:45	1.2E+02	< 1.5E+00	< 1.3E+00	< 1.4E+01	< 4.9E+00	1.6E+00	3.4E+01	-	-	-
No.0-1-2	2021/01/11 07:40	1.7E+01	< 2.3E-01	< 2.7E-01	< 2.1E+00	< 9.0E-01	< 2.1E-01	1.9E+00	-	-	-
No.0-2	2021/01/11 07:23	< 1.5E+01	< 3.9E-01	< 4.0E-01	< 3.4E+00	< 1.4E+00	< 3.9E-01	3.6E+00	-	-	-
No.0-3-1	2021/01/11 07:30	< 1.5E+01	< 2.5E-01	< 3.1E-01	< 2.2E+00	< 7.9E-01	< 2.7E-01	1.4E+00	-	-	-
No.0-3-2	2021/01/11 07:34	6.0E+01	< 2.6E-01	< 3.0E-01	< 2.0E+00	< 9.6E-01	< 2.9E-01	1.6E+00	-	-	-
No.0-4	2021/01/11 07:15	< 1.5E+01	< 3.6E-01	< 3.3E-01	< 3.1E+00	< 1.4E+00	< 4.4E-01	3.2E+00	-	-	-
No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-9 ※1	2021/01/11 07:35	4.4E+01	-	-	-	-	-	-	6.9E+01	-	-
No.1-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・検体の半減期：Mn-54(約5年)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約30日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不検出 (<:小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE#Oとは、 $0.0 \times 10^0$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31、3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1、3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

※1 No.1-9は、採水時による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値として経過後に測定。

9/14

10/4

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目												
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	その他放射性核種	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)				
1,2号観測ポイント 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2	2021/01/11 07:28	2.4E+02	< 2.9E-01	< 3.3E-01	< 2.5E+00	< 9.4E-01	< 3.1E-01	2.0E+00	-	-	-	-	-	
No.2-2	2021/01/11 07:08	1.5E+02	< 3.7E+00	< 1.8E+00	< 1.5E+01	< 5.5E+00	1.7E+00	3.8E+01	-	-	-	-	-	
No.2-3	2021/01/11 07:04	3.3E+04	< 4.1E-01	< 3.7E-01	< 4.9E+00	< 1.6E+00	4.1E-01	8.8E+00	-	-	-	-	-	
No.2-5 #2	2021/01/11 07:13	8.3E+04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.2-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.2-7	2021/01/11 07:22	4.4E+02	< 3.1E-01	< 3.1E-01	< 3.3E+00	< 1.4E+00	< 3.8E-01	1.7E+00	-	-	-	5.0E+02	-	
No.2-8	2021/01/11 07:18	4.0E+03	< 2.6E-01	< 2.6E-01	< 2.4E+00	< 8.5E-01	< 2.5E-01	5.4E-01	-	-	-	-	-	
2,3号観測ポイント 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.3-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.3-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.3-5 #2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3,4号観測ポイント 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・核種の半減期：Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約3年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)  
 ・不符号 (<、小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。  
 ・測定対象および採取中止の項目は「-」と記す。  
 ・O.O.E±Oとは、O.O×10<sup>0</sup>であることを意味する。  
 (例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31、3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。  
 ※2 No.2-5、No.3-5は、取水器による採取であるため、γ測定は実施せず、全βは参考値としての濃度に測定。

2021年1月12日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

11/14

## 海水分析結果&lt;港湾内,放水口付近&gt; (全β・H-3・γ)

試料名称	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2021/01/04 08:20	1.1E+01	1.3E+00	< 9.0E-01	< 7.6E-01
1F 6号機取水口前	2021/01/04 08:03	< 1.4E+01	< 2.1E+00	< 3.7E-01	< 5.8E-01
1F 物揚場前	2021/01/04 07:35	1.8E+01	< 1.5E+00	< 5.9E-01	< 5.2E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2021/01/04 07:05	< 1.4E+01	< 2.1E+00	< 5.0E-01	9.4E-01
1F 1~4号機取水口内南側 (避水壁前)	2021/01/04 07:10	< 1.4E+01	4.9E+01	< 4.5E-01	1.8E+00
1F 南放水口付近 (T-2)	2021/01/04 07:10	1.1E+01	< 9.2E-01	< 6.3E-01	< 5.9E-01
1F 港湾口 (T-0)	2021/01/04 07:19	1.6E+01	< 1.5E+00	< 4.9E-01	< 5.3E-01
1F 港湾中央	2021/01/04 07:27	1.6E+01	3.3E+00	< 6.6E-01	< 5.4E-01
1F 港湾内東側	2021/01/04 07:25	< 1.2E+01	2.3E+00	< 3.0E-01	< 3.0E-01
1F 港湾内西側	2021/01/04 07:29	1.3E+01	1.6E+00	< 3.2E-01	4.1E-01
1F 港湾内北側	2021/01/04 07:31	< 1.2E+01	2.1E+00	< 3.0E-01	3.8E-01
1F 港湾内南側	2021/01/04 07:23	< 1.2E+01	< 1.6E+00	< 3.0E-01	< 2.6E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	2021/01/04 07:05	1.4E+01	< 7.9E-01	< 7.7E-01	< 6.7E-01
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	2021/01/04 07:07	< 1.3E+01	< 7.9E-01	< 5.6E-01	< 5.6E-01
1F 港湾口東側 (T-0-2)	2021/01/04 07:10	< 1.3E+01	< 7.9E-01	< 7.5E-01	< 7.5E-01
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	2021/01/04 07:12	< 1.3E+01	< 8.0E-01	< 6.2E-01	< 6.4E-01
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	2021/01/04 07:14	< 1.3E+01	< 7.9E-01	< 4.6E-01	< 6.2E-01
告示濃度限度 <sup>※1</sup>			6.0E+04	6.0E+01	9.0E+01
WHO飲料水水質ガイドライン			1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (<: 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは, 〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
- ・物揚場前は, シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。
- ・H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防塵に関する規則に定める告示濃度限度  
(別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

2021年1月12日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

12/14

海水分析結果<港湾内, 放水口付近> (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2021/01/11 07:45	1.0E+01	< 5.0E-01	< 7.4E-01
1F 6号機取水口前	2021/01/11 08:05	1.7E+01	< 6.0E-01	< 5.0E-01
1F 物揚場前	2021/01/11 07:25	< 1.2E+01	< 4.7E-01	< 3.4E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2021/01/11 07:05	1.7E+01	< 3.3E-01	1.1E+00
1F 1~4号機取水口内南側 (遮水壁前)	2021/01/11 07:10	< 1.2E+01	< 5.3E-01	2.0E+00
1F 南放水口付近 (T-2)	2021/01/11 07:05	1.1E+01	< 6.7E-01	< 6.6E-01
1F 港湾口 (T-0)	2021/01/11 07:01	< 1.3E+01	< 5.4E-01	< 3.4E-01
1F 港湾中央	2021/01/11 07:08	< 1.3E+01	< 6.0E-01	< 5.4E-01
1F 港湾内東側	2021/01/11 07:06	1.8E+01	< 3.2E-01	< 3.5E-01
1F 港湾内西側	2021/01/11 07:10	1.4E+01	< 3.2E-01	< 3.1E-01
1F 港湾内北側	2021/01/11 07:12	< 1.3E+01	< 3.3E-01	4.3E-01
1F 港湾内南側	2021/01/11 07:04	1.5E+01	< 2.8E-01	< 3.8E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	2021/01/11 06:46	< 1.3E+01	< 5.7E-01	< 5.4E-01
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	2021/01/11 06:48	< 1.3E+01	< 5.9E-01	< 7.4E-01
1F 港湾口東側 (T-0-2)	2021/01/11 06:51	1.4E+01	< 6.6E-01	< 6.6E-01
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	2021/01/11 06:54	< 1.3E+01	< 6.6E-01	< 6.9E-01
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	2021/01/11 06:56	< 1.3E+01	< 8.8E-01	< 9.0E-01
告示濃度限度 <sup>*1</sup>			6.0E+01	9.0E+01
WHO飲料水水質ガイドライン			1.0E+01	1.0E+01

・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)  
 ・不等号 (<:小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。  
 ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。  
 ・0.0E±0とは, 0.0×10<sup>±0</sup>であることを意味する。  
 (例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。  
 ・物揚場前は, シルトフェンス閉鎖を行った日は閉鎖実施後にもサンプリングを実施。  
 ※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度  
 (別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では, Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

2021年1月12日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果

試料名称	採取日時	貯水量 (m <sup>3</sup> )	分析機関	分析項目				
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	その他 核種
一時貯水タンク (サンプルタンク)	H 2021/01/08 08:21	630	東京電力 東北緑化環境保全(株)	< 1.8E+00	1.0E+03	< 8.5E-01	< 5.4E-01	検出なし
				< 3.4E-01	1.1E+03	< 6.7E-01	< 5.8E-01	検出なし
	運用目標			3.0E+00 (1.0E+00) ※1	1.5E+03	1.0E+00	1.0E+00	検出されないこと※2
	告示濃度限度※3				6.0E+04	6.0E+01	9.0E+01	
	WHO飲料水水質ガイドライン				1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01	

・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (<:小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・O.OE±Oとは、 $0.0 \times 10^0$ であることを意味する。

(例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

※1 運用目標の全βについては、10日に1回程度、検出限界値を1 Bq/Lに下げて分析を実施。

※2 Cs-134, Cs-137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

※3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

13/14

2021年1月12日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

地下水バイパス一時貯留タンク水 排水前分析結果

試料名称	採取日時	貯水量 (m <sup>3</sup> )	分析機関	分析項目				
				全β (Bq/l)	H-3 (Bq/l)	Cs-134 (Bq/l)	Cs-137 (Bq/l)	その他 γ核種
地下水バイパス 一時貯留タンク (グループ1)	2021/01/04 08:05	2,470	東京電力	< 7.0E-01	8.8E+01	< 4.1E-01	< 6.5E-01	検出なし
			日本分析センター	< 6.3E-01	8.4E+01	< 5.6E-01	< 4.0E-01	検出なし
運用目標				5.0E+00 (1.0E+00) ※1	1.5E+03	1.0E+00	1.0E+00	検出されないこと※2
告示濃度限度※3					6.0E+04	6.0E+01	9.0E+01	
WHO飲料水水质ガイドライン					1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01	

・核種の半減期：H-3(約12年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<:小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・O.OE±Oとは、O.O×10<sup>±O</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31、3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

※1 運用目標の全βについては、10日に1回程度、検出限界を1 Bq/Lに下げて分析を実施。

※2 Cs-134、Cs-137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

※3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

14/14

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

15:19

様式9-1-(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第21905報)

2021年1月12日14時55分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所 (注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻 (注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類 (注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要 (注2)	<p>(対応日時, 対応の概要) 2号機の原子炉注水設備において、炉心スプレイ系注水配管の点検に伴い、下記の予定で原子炉注水量の変更を行います。</p> <p>&lt;原子炉注水量変更予定&gt; (1月13日) 炉心スプレイ系原子炉注水量 : 1. 5 m<sup>3</sup>/h → 0 m<sup>3</sup>/h 給水系原子炉注水量 : 1. 5 m<sup>3</sup>/h → 3. 0 m<sup>3</sup>/h (1月22日) 炉心スプレイ系原子炉注水量 : 0 m<sup>3</sup>/h → 1. 5 m<sup>3</sup>/h 給水系原子炉注水量 : 3. 0 m<sup>3</sup>/h → 1. 5 m<sup>3</sup>/h</p> <p>【公表区分: E】</p>
その他の事項の対応 (注3)	なし

※添付の有り・無し

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。