

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

15:14

様式0-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第22061報)

2021年2月25日15時00分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 磯貝 智彦
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。 ・2月19日にお知らせした1、3号機原子炉格納容器内水位について、その後の状況をお知らせします。[2月25日11時00分現在] 1号機: 現状の水位は、水位計L3 (T.P.+6, 264mm) と温度計T2 (T.P.+5, 964mm) の設置位置の間にある。(原子炉格納容器底部はT.P.+4, 744mmである) 3号機: 現状の水位は、水位計L3 (T.P.+10, 064mm) と水位計L2 (T.P.+9, 264mm) の設置位置の間にある。(原子炉格納容器底部はT.P.+4, 044mmである) ※原子炉格納容器内水位(圧力抑制室圧力の水頭圧換算による計算値): T.P.+9, 553mm (2月19日17時00分時点の計算値: T.P.+9, 623mm) ※原子炉への注水は安定して継続実施中 ※原子炉圧力容器底部温度、格納容器ガス管理システムの放射能および敷地境界モニタリングポスト等に有意な変動なし なお、過去の注水停止試験において水位低下により格納容器圧力も低下しましたが、放射性物質の飛散などによる外部への影響がないことを確認しています。今後も水位低下が継続した場合、同様な事象が発生するものと思われませんが、慎重に監視してまいります。
発生事象と対応の概要(注2)	<p>・プラント関連パラメータ [2月25日11時00分現在]</p> <p>・サブドレン等 分析結果 [採取日 2月24日]</p> <p>・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 2月24日]</p> <p>・構内排水路 分析結果 [採取日 2月24日]</p> <p>・護岸地下水観測孔 分析結果 [採取日 2月22日、2月24日]</p> <p>・海水分析結果<港湾内、放水口付近> [採取日 2月24日]</p> <p>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</p> <p>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</p> <p>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</p> <p>【公表区分: その他】</p> <p>※添付の(有り)・無し</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

2/11

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

~~様式0-1(1/2)~~

- (注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。
- (注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。
- (注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

3/11

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2021年2月25日 11:00現在

【留意事項】
各パラメータについては、機器やその後の現象等の影響を受けて、通常の使用範囲外の状態を
取入れているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測値も存在している。
プラントの状態を把握するために、このような計測値の取入が必ずしも適したうえで、複数の
計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 1.5 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h (2/25 11:00 現在)	給水系: 1.4 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h (2/25 11:00 現在)	給水系: 1.4 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h (2/25 11:00 現在)	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 14.7 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 14.2 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 14.2 °C (2/25 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 18.7 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 18.1 °C (2/25 11:00 現在)	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 18.0 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 16.5 °C (2/25 11:00 現在)	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 14.2 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 14.2 °C (2/25 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 19.4 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 18.5 °C (2/25 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A): 18.8 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 16.4 °C (2/25 11:00 現在)	
原子炉格納容器 圧力	0.19 kPa _g (2/25 11:00 現在)	2.87 kPa _g (2/25 11:00 現在)	0.40 kPa _g (2/25 11:00 現在)	
窒素封入流量 ※3	RPV (RVH-A): - Nm ³ /h (RVH-B): 15.55 Nm ³ /h (JP-A): 15.29 Nm ³ /h (JP-B): - Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (2/25 11:00 現在) ※4	RPV-A: 6.80 Nm ³ /h RPV-B: 6.93 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (2/25 11:00 現在) ※4	RPV-A: 8.32 Nm ³ /h RPV-B: 8.70 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (2/25 11:00 現在) ※4	
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	19.6 m ³ /h (2/25 11:00 現在)	15.62 Nm ³ /h (2/25 11:00 現在)	19.03 Nm ³ /h (2/25 11:00 現在)	
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol% (2/25 11:00 現在)	A系: 0.05 vol% B系: 0.05 vol% (2/25 11:00 現在)	A系: 0.07 vol% B系: 0.06 vol% (2/25 11:00 現在)	
原子炉格納容器 放射能濃度 (% α 135) ※2	A系: 指示値 1.01E-03 Ba/cm ³ 検出限界値 3.50E-04 B系: 指示値 1.20E-03 Ba/cm ³ 検出限界値 3.50E-04 (2/25 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.4E-01 Ba/cm ³ B系: 指示値 ND 検出限界値 1.3E-01 Ba/cm ³ (2/25 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 Ba/cm ³ B系: 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 Ba/cm ³ (2/25 11:00 現在)	
使用済燃料プール 水温度	22.9 °C (2/25 11:00 現在)	21.6 °C (2/25 11:00 現在)	17.0 °C (2/25 11:00 現在)	※5 (2/25 11:00 現在)
FPC #HVH-3 切 水位	3.75 m (2/25 11:00 現在)	2.86 m (2/25 11:00 現在)	4.16 m (2/25 11:00 現在)	42.4 x100mm (2/25 11:00 現在)

【注釈】
※1: 指示値がマイナスの値は0.00vol%と表示する。(注: 異常値が検出された場合は、計測精度によりマイナスイオン表示される場合があるため)
※2: 指示値が放射能濃度の単位であることと表示する。
※3: 使用済燃料プールの排気流量を測定する。
※4: 窒素封入停止中
※5: 4号機格納容器燃料プール水位計一次系ポンプ停止使用中

4/11

2021年2月25日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

サブドレン等 分析結果 (Y)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2021/02/24 06:50	< 5.6E+00	< 5.6E+00	9.3E+01
2号機サブドレン	2021/02/24 06:55	< 1.3E+01	4.9E+01	1.4E+03
3号機サブドレン	2021/02/24 07:10	< 4.5E+00	< 3.0E+00	< 4.4E+00
4号機サブドレン	2021/02/24 07:50	< 4.3E+00	< 4.0E+00	7.0E+00
5号機サブドレン	—	—	—	—
6号機サブドレン	—	—	—	—
構内深井戸	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)
- ・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・O.OE±Oとは、 $0.0 \times 10^{±0}$ であることを意味する。
(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31、3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1、3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

5/11

2021年2月25日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2021/02/24 07:50	< 4.3E+00	< 4.0E+00	7.0E+00
プロセス主建屋北東	2021/02/24 07:15	< 4.1E+00	< 4.2E+00	< 3.9E+00
プロセス主建屋南東	2021/02/24 07:20	< 5.2E+00	< 3.8E+00	< 4.4E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2021/02/24 08:10	< 4.3E+00	< 3.3E+00	< 4.6E+00
サイトバンカ建屋南西	—	—	—	—
焼却工作建屋西側	2021/02/24 08:05	< 4.8E+00	< 5.3E+00	5.0E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2021/02/24 06:40	< 4.5E+00	< 5.3E+00	< 4.4E+00
サイトバンカ建屋南東	2021/02/24 08:00	< 4.3E+00	< 5.6E+00	< 4.4E+00

・核種毎の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±Oとは、O.O×10^{±O}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。

6/11

2021年2月25日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2021/02/24 07:03	2.6E+01	7.2E-01	2.2E+01
物揚場排水路	2021/02/24 06:57	3.5E+00	< 5.9E-01	< 7.5E-01
K排水路	2021/02/24 06:00	9.5E+00	< 4.5E-01	7.6E+00
BC排水路	2021/02/24 06:00	< 3.3E+00	< 6.8E-01	< 8.0E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・0.0E±0とは、0.0×10^{±0}であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は0 mm
- ・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

7/11

2021年2月25日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所2号機

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(1/2)

観測孔番号 No.	採取日時	分析項目							単位
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-9	2021/02/24 07:20	6.9E+01	-	-	-	-	-	-	5.5E+01
No.1-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・塩素の半減期：Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約70日)、Sb-125(約3年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不符号 (<:小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±Oとは、 $O.O \times 10^O$ であることを意味する。

(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31、 $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1、 $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

※1 No.1-9は、採水器による採取であるため、V測定は実施せず。全βは参考値としての測定に測定。

8/11

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目							塩素 (ppm)			
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	その他(観測出状態)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)		Cs-137 (Bq/L)		
1,2号機ワエルポイント 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-5 ※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-6	2021/02/24 07:40	9.7E+02	< 3.6E-01	< 2.8E-01	< 4.3E+00	< 2.0E+00	< 2.0E+00	7.8E+01	3.6E+00	< 2.8E-01	1.7E+00	4.6E+02
No.2-7	2021/02/24 07:35	4.4E+02	< 2.5E-01	< 2.3E-01	< 2.2E+00	< 8.1E-01	< 8.1E-01	1.7E+00	< 2.8E-01	< 2.8E-01	1.7E+00	4.6E+02
No.2-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,3号機改修ワエル 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-5 ※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,4号機改修ワエル 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・核種毎の半減期：Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約370日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.O.E+Oとは、 0.0×10^0 であることを意味する。

(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31、 $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1、 $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読み。

※2 No.2-5、No.3-5は、採水器による採取であるため、V測定は実施せず。全βは参考値としての値に測定。

9/11

2021年2月25日
 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	分析項目									
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-90 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)	
No.0-1	2021/02/22 07:24	6.9E+01	1.1E+04	< 1.8E+00	< 1.8E+00	< 1.2E+01	< 4.9E+00	< 1.9E+00	2.2E+01	-	
No.0-1-2	2021/02/22 07:27	1.8E+01	1.3E+04	< 3.1E-01	< 3.8E-01	< 2.7E+00	< 8.9E-01	< 3.0E-01	1.4E+00	-	
No.0-2	2021/02/22 08:20	< 1.3E+01	2.5E+02	< 4.0E-01	< 3.4E-01	< 3.7E+00	< 1.5E+00	< 4.1E-01	1.5E+00	-	
No.0-3-1	2021/02/22 07:37	< 1.3E+01	< 1.2E+02	< 2.4E-01	< 2.7E-01	< 2.4E+00	< 7.3E-01	< 2.5E-01	7.3E-01	-	
No.0-3-2	2021/02/22 07:45	8.4E+01	2.5E+04	< 2.5E-01	< 3.1E-01	< 2.6E+00	< 7.9E-01	< 2.9E-01	7.4E-01	-	
No.0-4	2021/02/22 08:15	< 1.3E+01	1.0E+04	< 2.4E-01	< 2.9E-01	< 2.1E+00	< 7.9E-01	< 2.8E-01	1.6E+00	-	
No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-9 #1	2021/02/22 07:20	9.2E+01	3.8E+02	-	-	-	-	-	-	5.2E+01	
No.1-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・検体の半減期：H-3(約12年)、Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sr-90(約30年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<:小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±Oとは、O.O×10⁰であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

・H-3以外は既に知られて済み。

※ No.1-9は、既水質による採取であるため、Y測定は実施せず。全βは参考値として別途に測定。

10/11

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目												
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)				
1,2号観測ポイント 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2	2021/02/22 07:15	2.3E+02	2.3E+02	< 3.0E-01	< 4.1E-01	< 3.6E+00	< 1.3E+00	< 3.4E-01	1.4E+00	-	-	-	-	-
No.2-2	2021/02/22 06:53	1.7E+02	4.5E+02	< 1.4E+00	< 1.8E+00	< 1.3E+01	< 6.2E+00	2.1E+00	4.5E+01	-	-	-	-	-
No.2-3	2021/02/22 06:57	4.2E+04	5.7E+03	< 3.4E-01	< 2.8E-01	< 3.3E+00	< 1.3E+00	< 3.5E-01	4.7E+00	-	-	-	-	-
No.2-5 #2	2021/02/22 07:00	1.1E+05	3.6E+03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-7	2021/02/22 07:10	4.6E+02	8.0E+02	< 2.3E-01	< 2.7E-01	< 2.3E+00	< 8.0E-01	< 2.5E-01	3.0E+00	4.8E+02	-	-	-	-
No.2-8	2021/02/22 07:05	4.1E+03	4.8E+02	< 3.7E-01	< 4.3E-01	< 3.0E+00	< 1.3E+00	< 3.6E-01	5.4E-01	-	-	-	-	-
2,3号観測ポイント 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-5 #2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,4号観測ポイント 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・核種の半減期: H-3(約12年), Mn-54(約310日), Co-60(約5年), Ru-106(約370日), Sr-125(約30年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不検号 (<:小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±Oとは、O.O×10⁰であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

・H-3以外は誤にお知らせ済み。

※ 2, No.2-5, No.3-5は、採水時による採取であるため、V測定は実施せず、全βは参考値として別途に測定。

2021年2月25日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果<港湾内, 放水口付近> (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2021/02/24 07:17	—	< 7.7E-01	< 6.9E-01
1F 6号機取水口前	2021/02/24 07:23	< 1.3E+01	< 5.8E-01	< 3.6E-01
1F 物揚場前	2021/02/24 06:52	1.3E+01	< 4.9E-01	< 4.8E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2021/02/24 07:15	1.7E+01	< 5.4E-01	2.6E+00
1F 1~4号機取水口内南側 (遮水壁前)	2021/02/24 07:20	< 1.3E+01	< 3.9E-01	4.0E+00
1F 南放水口付近 (T-2)	2021/02/24 06:40	1.3E+01	< 6.9E-01	< 6.5E-01
1F 港湾口 (T-0)	2021/02/24 06:57	1.4E+01	< 5.2E-01	< 5.3E-01
1F 港湾中央	2021/02/24 06:53	1.4E+01	< 4.9E-01	< 4.7E-01
1F 港湾内東側	2021/02/24 06:55	< 1.3E+01	< 2.3E-01	4.7E-01
1F 港湾内西側	2021/02/24 06:51	1.5E+01	< 3.3E-01	2.9E-01
1F 港湾内北側	2021/02/24 06:49	< 1.3E+01	< 3.1E-01	< 3.8E-01
1F 港湾内南側	2021/02/24 06:59	< 1.3E+01	< 4.1E-01	< 3.6E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	—	—	—	—
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	—	—	—	—
1F 港湾口東側 (T-0-2)	—	—	—	—
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	—	—	—	—
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	—	—	—	—
告示濃度限度 ^{*1}			6.0E+01	9.0E+01
WHO飲料水水質ガイドライン			1.0E+01	1.0E+01

・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (<: 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・O.OE±Oとは, O.O×10^{±0}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

・物揚場前は, シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める

告示濃度限度

(別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では, Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])