

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

16:06

1/11

様式9-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第22705報)

2021年9月9日15時50分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 磯貝 智彦
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項口)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [9月9日11時00分現在] ・サブドレン等 分析結果 [採取日 9月8日] ・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 9月8日] ・構内排水路 分析結果 [採取日 9月8日] ・護岸地下水観測孔 分析結果 [採取日 9月6日、9月8日] ・海水分析結果<港湾内、放水口付近> [採取日 9月8日] ・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。 ・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。 ・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。 <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクEの当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、9月10日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果 [採取日 9月5日] <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有り・無し</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2/11

【留意事項】
 自計器については、地震やその他の事後進捗の影響を受けて、異常の使用時条件を
 検出しているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計器値も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このよう及計器の不確かさを考慮したうえで、機器
 の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも留意して総合的に判断している。

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ
 2021年9月9日 11:00現在

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 2.0 m ³ /h CS系: 1.4 m ³ /h (9/9 11:00 現在)	給水系: 2.5 m ³ /h CS系: 0.0 m ³ /h (9/9 11:00 現在)	給水系: 0.0 m ³ /h CS系: 2.5 m ³ /h (9/9 11:00 現在)	※6 ※6
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 27.7 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 27.0 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 27.1 °C (9/9 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 33.6 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 34.4 °C (9/9 11:00 現在)	スカーションジョン上部温度 (TE-2-3-69F1): 31.5 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 30.3 °C (9/9 11:00 現在)	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 27.1 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 27.1 °C (9/9 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 33.9 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 33.6 °C (9/9 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A): 32.2 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 30.2 °C (9/9 11:00 現在)	
原子炉格納容器 圧力	0.11 kPa g (9/9 11:00 現在)	3.72 kPa g (9/9 11:00 現在)	0.41 kPa g (9/9 11:00 現在)	
窒素素入流量 ※3	RPV (RVH+A): - Nm ³ /h (RVH-B): 15.28 Nm ³ /h (JP-A): 15.02 Nm ³ /h (JP-B): - Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (9/9 11:00 現在) ※4	RPV-A: 6.47 Nm ³ /h RPV-B: 6.68 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (9/9 11:00 現在) ※4	RPV-A: 8.13 Nm ³ /h RPV-B: 8.62 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (9/9 11:00 現在) ※4	※4
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	24.0 m ³ /h (9/9 11:00 現在)	16.70 Nm ³ /h (9/9 11:00 現在)	17.12 Nm ³ /h (9/9 11:00 現在)	
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol% (9/9 11:00 現在)	A系: 0.01 vol% B系: 0.00 vol% (9/9 11:00 現在)	A系: - vol% B系: 0.04 vol% (9/9 11:00 現在)	※7
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 7.90E-04 Ba/cm ³ 検出限界値 3.90E-04 B系: 指示値 1.24E-03 Ba/cm ³ 検出限界値 3.40E-04 (9/9 11:00 現在)	A系: 指示値 ND Ba/cm ³ 検出限界値 1.3E-01 B系: 指示値 ND Ba/cm ³ 検出限界値 1.3E-01 (9/9 11:00 現在)	A系: 指示値 ND Ba/cm ³ 検出限界値 1.9E-01 B系: 指示値 ND Ba/cm ³ 検出限界値 1.9E-01 (9/9 11:00 現在)	
使用済燃料プール 水温度	30.7 °C (9/9 11:00 現在)	28.8 °C (9/9 11:00 現在)	24.7 °C (9/9 11:00 現在)	- °C (9/9 11:00 現在) ※5
FPC 水位	2.33 m (9/9 11:00 現在)	4.46 m (9/9 11:00 現在)	3.44 m (9/9 11:00 現在)	67.0 X100mm (9/9 11:00 現在)

【注】
 ※1: 排気流量は0.00vol%と記載する。(水素濃度が極めて低い場合は、計器値によりエアライナス表示される値が参考となる)
 ※2: 放射能濃度は0.00vol%と記載する。
 ※3: 放射能濃度は0.00vol%と記載する。
 ※4: 放射能濃度は0.00vol%と記載する。
 ※5: 4号機放射能濃度計は、放射能濃度が極めて低い場合は、計器値によりエアライナス表示される値が参考となる。
 ※6: 作業に伴い、原子炉注水温度変動中
 ※7: 作業に伴い、原子炉注水温度変動中

3/11

2021年9月9日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

サブドレン等 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2021/09/08 08:35	< 9.2E+00	2.1E+01	5.3E+02
2号機サブドレン	2021/09/08 06:50	< 6.0E+00	< 5.0E+00	1.6E+02
3号機サブドレン	2021/09/08 08:08	< 4.3E+00	< 4.3E+00	< 4.8E+00
4号機サブドレン	2021/09/08 08:25	< 3.8E+00	< 3.3E+00	< 5.6E+00
5号機サブドレン	--	--	--	--
6号機サブドレン	--	--	--	--
構内深井戸	--	--	--	--

- ・核種の半減期：I-131(約8日)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
- ・不等号 (<：小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・O.OE±Oとは， $O.O \times 10^{\pm O}$ であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31，3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1，3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

4/11

2021年9月9日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所2号機

集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2021/09/08 08:25	< 3.8E+00	< 3.3E+00	< 5.6E+00
プロセス主建屋北東	2021/09/08 07:27	< 4.1E+00	< 4.0E+00	< 3.2E+00
プロセス主建屋南東	2021/09/08 08:15	< 5.1E+00	< 3.9E+00	< 4.9E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2021/09/08 07:42	< 4.8E+00	< 5.3E+00	< 3.2E+00
サイトバンカ建屋南西	—	—	—	—
焼却工作建屋西側	2021/09/08 07:47	< 4.4E+00	< 6.0E+00	5.1E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2021/09/08 07:38	< 3.9E+00	< 4.0E+00	< 4.6E+00
サイトバンカ建屋南東	2021/09/08 07:33	< 5.1E+00	< 5.0E+00	< 4.4E+00

・核種毎の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<)：小なり)は、検出限界値未満 (ND)を要す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±0とは、 0.0×10^0 であることを意味する。

(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31、 $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1、 $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。

5/11

2021年9月9日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2021/09/08 08:18	9.8E+00	< 6.4E-01	9.5E+00
物揚場排水路	2021/09/08 08:22	3.7E+00	< 5.3E-01	2.6E+00
K排水路	2021/09/08 06:00	4.1E+01	1.3E+00	3.0E+01
BC排水路	2021/09/08 06:00	1.0E+01	< 4.8E-01	< 5.0E-01
5,6号機排水路※1	2021/09/08 08:45	< 2.6E+00	< 4.3E-01	1.0E+00

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
 - ・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 - ・O.OE±Oとは、 $0.0 \times 10^{±0}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
 - ・採取当日の降雨量は3 mm
 - ・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

6/11

2021年9月9日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(1/2)

観測地点	採取日時	分析項目									
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-90 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)	
No.0-1	2021/09/06 08:55	8.2E+01	9.9E+03	< 2.2E+00	< 2.2E+00	< 2.0E+01	< 6.4E+00	< 1.9E+00	2.2E+01	-	
No.0-1-2	2021/09/06 08:00	< 1.3E+01	1.1E+04	< 4.1E-01	< 4.1E-01	< 3.1E+00	< 1.3E+00	< 3.9E-01	2.0E+00	-	
No.0-2	2021/09/06 08:26	< 1.3E+01	2.6E+02	< 2.7E-01	< 3.5E-01	< 2.8E+00	< 1.0E+00	< 2.9E-01	1.1E+00	-	
No.0-3-1	2021/09/06 08:48	< 1.3E+01	< 1.1E+02	< 3.6E-01	< 3.2E-01	< 3.2E+00	< 1.3E+00	< 4.5E-01	6.0E-01	-	
No.0-3-2	2021/09/06 08:42	2.5E+01	1.4E+04	< 2.3E-01	< 2.6E-01	< 2.4E+00	< 8.5E-01	< 2.1E-01	1.5E+00	-	
No.0-4	2021/09/06 08:32	< 1.3E+01	9.3E+03	< 3.1E-01	< 3.4E-01	< 2.5E+00	< 8.6E-01	< 2.9E-01	9.0E-01	-	
No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-9	2021/09/06 08:20	< 1.3E+01	4.2E+02	-	-	-	-	-	-	5.5E+01	
No.1-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・検量線の半減期：H-3(約12年)、Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sr-90(約28年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)
 ・不詳号 (<:小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。
 ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 ・O.OE±0とは、0.0×10⁰であることを意味する。
 (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
 ・H-3以外は既に知らせ済み。
 ※1 No.1-9は、採水経による採取であるため、V測定は実施せず。全βは参考値としての値に測定。

7/11

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(2/2)

観測地点	採取日時	分析項目												
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)				
1,2号機フェルポイント 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2	2021/09/06 07:58	2.2E+02	2.7E+02	< 2.2E-01	< 2.6E-01	< 2.2E+00	< 7.9E-01	< 2.7E-01	< 1.1E+00	-	-	-	-	
No.2-2	2021/09/06 07:33	1.8E+02	4.5E+02	< 1.9E+00	< 1.8E+00	< 1.6E+01	< 5.8E+00	< 3.3E+00	4.1E+01	-	-	-	-	
No.2-3	2021/09/06 07:35	3.6E+04	2.2E+03	< 3.0E-01	< 4.2E-01	< 3.2E+00	< 1.1E+00	< 3.2E-01	6.0E+00	-	-	-	-	
No.2-5 ※1	2021/09/06 07:38	7.5E+04	2.3E+03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.2-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.2-7	2021/09/06 08:01	4.0E+02	7.7E+02	< 2.3E-01	< 2.5E-01	< 2.1E+00	< 8.6E-01	< 2.6E-01	2.1E+00	4.7E+02	-	-	-	
No.2-8	2021/09/06 07:55	4.9E+03	4.3E+02	< 2.9E-01	< 4.3E-01	< 3.7E+00	< 1.3E+00	< 3.7E-01	1.9E+00	-	-	-	-	
2,3号機改修フェル 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.3-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.3-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.3-5 ※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3,4号機改修フェル 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・塩素値の単位は：H-3(約12年)、Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sr-125(約2年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<: 小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と表示。

・O.O.E±Oとは、 0.0×10^0 であることを意味する。

(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31、3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1、3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

・H-3以外は概にお知らせ済み。

※ No.2-5、No.3-5は、採水器による採取であるため、Y測定は実施せず。全βは参考値としてご連絡に測定。

8/11

2021年9月9日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(1/2)

観測地点	採取日時	分析項目										塩素 (ppm)		
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)						
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-9 ※1	2021/09/08 07:30	1.9E+01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1E+01
No.1-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・核種の半減期：Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約3年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)
 ・不等号 (<:小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。
 ・測定対象外および測定中止の項目は「-」と記す。
 ・O.E±Oとは、 $O.O \times 10^O$ であることを意味する。
 (例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31、3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1、3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
 ※1 No.1-9は、採水器による採取であるため、γ測定は別途実施す。全βは参考値としての値後に測定。

9/11

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目										検出限界 (ppm)				
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	その他放射性核種							
1,2号観測ポイント 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-5 #2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-6	2021/09/08 07:42	5.0E+02	< 3.4E-01	< 4.1E-01	< 3.9E+00	< 1.4E+00	< 4.2E-01	1.0E+01	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-7	2021/09/08 07:35	4.0E+02	< 3.0E-01	< 3.8E-01	< 3.4E+00	< 1.1E+00	4.0E-01	1.4E+01	4.7E+02	-	-	-	-	-	-	-
No.2-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,3号観測ポイント 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-5 #2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,4号観測ポイント 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・検出限界の半減期：Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約3年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不検出 (< ; 小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±Oとは、O.O×10^{±O}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

※2 No.2-5、No.3-5は、採水間による採取であるため、γ測定は実施せず、全βは参考値としての測定に測定。

10/11

2021年9月9日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果<港湾内, 放水口付近> (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2021/09/08 09:00	8.9E+00	< 4.9E-01	< 6.1E-01
1F 6号機取水口前	2021/09/08 08:33	< 1.2E+01	< 6.0E-01	6.1E-01
1F 物揚場前	2021/09/08 08:13	< 1.2E+01	< 5.7E-01	4.3E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2021/09/08 08:00	2.1E+01	< 8.0E-01	3.7E+00
1F 1~4号機取水口内南側 (退水壁前)	2021/09/08 08:07	1.5E+01	< 8.6E-01	1.3E+01
1F 南放水口付近 (T-2)	2021/09/08 07:20	1.2E+01	< 8.0E-01	< 6.9E-01
1F 港湾口 (T-0)	2021/09/08 06:34	< 1.5E+01	< 6.4E-01	< 5.1E-01
1F 港湾中央	2021/09/08 06:42	< 1.5E+01	< 5.6E-01	1.2E+00
1F 港湾内東側	2021/09/08 06:40	1.6E+01	< 3.3E-01	1.3E+00
1F 港湾内西側	2021/09/08 06:44	1.3E+01	< 3.4E-01	1.2E+00
1F 港湾内北側	2021/09/08 06:46	1.3E+01	< 3.3E-01	5.7E-01
1F 港湾内南側	2021/09/08 06:38	1.3E+01	< 2.2E-01	3.5E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	2021/09/08 06:20	< 1.3E+01	< 6.4E-01	< 5.5E-01
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	2021/09/08 06:22	< 1.3E+01	< 4.4E-01	< 7.4E-01
1F 港湾口東側 (T-0-2)	2021/09/08 06:25	< 1.3E+01	< 6.4E-01	< 7.4E-01
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	2021/09/08 06:27	< 1.3E+01	< 7.0E-01	< 6.5E-01
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	2021/09/08 06:29	< 1.3E+01	< 7.5E-01	< 5.1E-01
告示濃度限度*1			6.0E+01	9.0E+01
WHO飲料水水質ガイドライン			1.0E+01	1.0E+01

・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (<: 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・0.0E±0とは, 0.0×10^{±0}であることを意味する。(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

・物揚場前は, シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める

告示濃度限度

(別表第一第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では, Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

2021年9月9日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果

試料名称	採取日時	貯水量 (m ³)	分析機関	分析項目				
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	その他 γ核種
一時貯水タンク (サンプルタンク)	E 2021/09/05 06:45	1,020	東京電力	< 1.8E+00	8.6E+02	< 7.8E-01	< 5.4E-01	検出なし
			東北緑化環境保全(株)	< 3.3E-01	8.9E+02	< 5.2E-01	< 7.7E-01	検出なし
運用目標				3.0E+00 (1.0E+00) ※1	1.5E+03	1.0E+00	1.0E+00	検出されないこと※2
告示濃度限度※3				/	6.0E+04	6.0E+01	9.0E+01	/
WHO飲料水水质ガイドライン				/	1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01	/

・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (<:小なり) は, 検出限界値未満 (ND) を表す。

・O.OE±O とは, O.O×10^{±O}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

※1 運用目標の全βについては, 10日に1回程度, 検出限界値を 1 Bq/Lに下げて分析を実施。

※2 Cs-134, Cs-137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

※3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(別表第一第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では, Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

11/11

16:45

訂正 Rev1 発信日時 2021年9月9日16時25分

1/13

東京電力ホールディングス株式会社 福島第一原子力発電所
 ※1.1/13誤記 ※2 7.8/13差替
 護岸地下水観測孔分析結果の採取日訂正のため 様式9-1(1/2)
 正) 9月2日 誤) 9月3日
 応急措置の概要 (原子炉施設) (第22700報)

2021年9月7日15時30分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [9月7日11時00分現在] ・サブドレン等 分析結果 [採取日 9月6日] ・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 9月6日] ・構内排水路 分析結果 [採取日 9月6日] ・構内排水路 排水路流量と分析結果 [採取日 8月20日~26日] ※1 誤記 ・護岸地下水観測孔 分析結果 [採取日 9月3日、6日] ・海水分析結果<港湾内、放水口付近> [採取日 8月30日、9月6日] ・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。 ・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。 ・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。 <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクCの当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、9月8日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果 [採取日 9月3日] <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の(有り)・無し</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

2/13

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2021年9月7日 11:00現在

(留意事項)
各計測器については、機器やその線の異常による計測値の異常を察して、通常の印刷印刷資料を
用いているものも含め、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状態を把握するために、このような計測の正確さが重要視され、計測
の計測器から得られる情報を活用して運転の傾向にも着目して観測している。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 2.0 m ³ /h CS系: 1.4 m ³ /h (9/7 11:00 現在)	給水系: 2.5 m ³ /h CS系: 0.0 m ³ /h (9/7 11:00 現在)	給水系: 0.0 m ³ /h CS系: 2.5 m ³ /h (9/7 11:00 現在)	※6 ※6
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 27.8 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 27.2 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 27.2 °C (9/7 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 33.8 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 34.8 °C (9/7 11:00 現在)	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 31.6 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 30.4 °C (9/7 11:00 現在)	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 27.2 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 27.2 °C (9/7 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 34.1 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 33.8 °C (9/7 11:00 現在)	格納容器空調機長り空気温度 (TE-16-114A): 32.3 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 30.2 °C (9/7 11:00 現在)	
原子炉格納容器 圧力	0.08 kPa g (9/7 11:00 現在)	3.28 kPa g (9/7 11:00 現在)	0.41 kPa g (9/7 11:00 現在)	
窒素封入流量 ※3	RPV (RVH-A): - Nm ³ /h (RVH-B): 15.29 Nm ³ /h (JP-A): 15.03 Nm ³ /h (JP-B): - Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (9/7 11:00 現在)	RPV-A: 6.47 Nm ³ /h RPV-B: 6.68 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (9/7 11:00 現在)	RPV-A: 8.14 Nm ³ /h RPV-B: 8.63 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (9/7 11:00 現在)	※4
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	24.0 m ³ /h (9/7 11:00 現在)	16.86 Nm ³ /h (9/7 11:00 現在)	17.92 Nm ³ /h (9/7 11:00 現在)	
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol% (9/7 11:00 現在)	A系: - vol% B系: 0.02 vol% (9/7 11:00 現在)	A系: 0.05 vol% B系: 0.05 vol% (9/7 11:00 現在)	※7
原子炉格納容器 成熱能濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 検出限界値 1.06E-03 Ba/cm ³ 3.40E-04 B系: 指示値 検出限界値 1.13E-03 Ba/cm ³ 3.30E-04 (9/7 11:00 現在)	A系: 指示値 検出限界値 1.3E-01 Ba/cm ³ ND B系: 指示値 検出限界値 1.3E-01 Ba/cm ³ (9/7 11:00 現在)	A系: 指示値 検出限界値 1.9E-01 Ba/cm ³ ND B系: 指示値 検出限界値 1.9E-01 Ba/cm ³ (9/7 11:00 現在)	
使用済燃料プール 水温度	30.9 °C (9/7 11:00 現在)	29.5 °C (9/7 11:00 現在)	24.9 °C (9/7 11:00 現在)	※5 (9/7 11:00 現在)
FPC 1号機-2号機 水位	2.33 m (9/7 11:00 現在)	2.10 m (9/7 11:00 現在)	3.19 m (9/7 11:00 現在)	67.0 x100mm (9/7 11:00 現在)

【計測値に関する事項】
※1: 原子炉格納容器内の水素濃度は0.00vol%と表示する。(水素濃度が極めて低い場合は、計測精度によりマイナス表示される場合があります)
※2: 原子炉格納容器内の成熱能濃度はXe135の濃度を表す。
※3: 原子炉格納容器内の窒素封入流量は、原子炉格納容器内の窒素封入流量を指す。
※4: 原子炉格納容器内の窒素封入流量は、原子炉格納容器内の窒素封入流量を指す。
※5: 4号機使用済燃料プールの水素濃度は、原子炉格納容器内の水素濃度を指す。
※6: 作業に伴い、原子炉注水装置異常

※7: 作業に伴い一時欠測

3/13

2021年9月7日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

サブドレン等 分析結果 (Y)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2021/09/06 08:08	< 7.0E+00	< 7.2E+00	2.4E+02
2号機サブドレン	2021/09/06 08:00	< 5.4E+00	< 4.4E+00	1.2E+02
3号機サブドレン	2021/09/06 07:50	< 4.6E+00	< 3.6E+00	< 5.2E+00
4号機サブドレン	2021/09/06 08:25	< 4.3E+00	< 3.9E+00	< 4.4E+00
5号機サブドレン	—	—	—	—
6号機サブドレン	—	—	—	—
構内深井戸	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：I-131(約8日), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・O.OE±Oとは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。
- (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

4/13

2021年9月7日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2021/09/06 08:25	< 4.3E+00	< 3.9E+00	< 4.4E+00
プロセス主建屋北東	2021/09/06 07:47	< 5.1E+00	< 4.4E+00	< 4.2E+00
プロセス主建屋南東	2021/09/06 08:17	< 4.6E+00	< 4.0E+00	< 3.7E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2021/09/06 07:33	< 5.3E+00	< 4.7E+00	< 5.2E+00
サイトバンカ建屋南西	2021/09/06 07:26	< 4.1E+00	< 4.8E+00	< 3.7E+00
焼却工作建屋西側	2021/09/06 07:42	< 5.5E+00	< 5.1E+00	6.0E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2021/09/06 07:38	< 4.6E+00	< 5.8E+00	< 4.4E+00
サイトバンカ建屋南東	2021/09/06 07:22	< 3.9E+00	< 4.6E+00	< 4.2E+00

- ・核種毎の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)
- ・不符号 (< ; 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・O.OE±Oとは、 $O.O \times 10^{\pm O}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31、 $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1、 $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。

5/13

2021年9月7日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2021/09/06 07:40	4.6E+00	< 5.3E-01	3.8E+00
物揚場排水路	2021/09/06 07:45	3.1E+00	< 6.2E-01	3.2E+00
K排水路	2021/09/06 06:00	3.3E+01	9.2E-01	2.6E+01
BC排水路	2021/09/06 06:00	9.2E+00	< 4.6E-01	8.3E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・核種の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
 - ・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 - ・O.OE±Oとは、O.O×10^{±O}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
 - ・採取当日の降雨量は23.5 mm
 - ・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

6/13

2021年9月7日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

構内排水路 排水路流量と分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2021/08/20 07:55	0.0	0.003	1.1E+01	—	< 4.7E-01	6.3E+00
	2021/08/21 07:18	1.0	0.002	1.3E+01	—	< 5.2E-01	9.2E+00
	2021/08/22 08:00	0.5	0.003	9.6E+00	—	< 7.0E-01	6.5E+00
	2021/08/23 08:15	15.5	0.331	8.9E+00	—	< 4.4E-01	5.1E+00
	2021/08/24 07:35	4.0	0.003	4.4E+00	—	< 4.7E-01	2.9E+00
	2021/08/25 08:00	9.0	0.022	5.6E+00	< 6.8E+00	< 6.3E-01	5.2E+00
	2021/08/26 07:32	0.0	0.003	3.7E+00	—	< 4.7E-01	2.9E+00
物揚場排水路	2021/08/20 08:00	0.0	0.009	4.2E+00	—	< 6.8E-01	4.0E+00
	2021/08/21 07:22	1.0	0.009	4.7E+00	—	< 5.4E-01	2.3E+00
	2021/08/22 08:05	0.5	0.009	3.0E+00	—	< 4.3E-01	2.6E+00
	2021/08/23 08:18	15.5	0.365	8.7E+00	—	< 7.2E-01	7.5E+00
	2021/08/24 07:40	4.0	0.009	4.1E+00	—	< 8.2E-01	3.4E+00
	2021/08/25 08:05	9.0	0.011	1.3E+01	< 6.9E+00	< 5.5E-01	9.4E+00
	2021/08/26 07:36	0.0	0.008	5.5E+00	—	< 7.8E-01	2.2E+00
K排水路	2021/08/20 06:00	0.0	0.017	2.6E+01	—	< 5.6E-01	2.4E+01
	2021/08/21 06:00	1.0	0.017	2.5E+01	—	< 1.3E+00	2.0E+01
	2021/08/22 06:00	0.5	0.017	2.6E+01	—	1.1E+00	1.8E+01
	2021/08/23 06:00	15.5	0.038	2.5E+01	—	6.9E-01	2.0E+01
	2021/08/24 06:00	4.0	0.017	6.0E+01	—	1.7E+00	4.4E+01
	2021/08/25 06:00	9.0	0.016	3.5E+01	1.0E+02	6.6E-01	2.9E+01
	2021/08/26 06:00	0.0	0.017	5.8E+01	—	1.4E+00	4.4E+01
BC排水路	2021/08/20 06:00	0.0	0.022	1.2E+01	—	< 4.3E-01	< 5.0E-01
	2021/08/21 06:00	1.0	0.024	7.0E+00	—	< 4.5E-01	< 5.6E-01
	2021/08/22 06:00	0.5	0.019	6.9E+00	—	< 4.7E-01	< 6.3E-01
	2021/08/23 06:00	15.5	0.223	4.8E+00	—	< 3.6E-01	< 5.6E-01
	2021/08/24 06:00	4.0	0.027	8.0E+00	—	< 6.8E-01	< 7.5E-01
	2021/08/25 06:56	9.0	0.031	5.8E+00	1.9E+01	< 8.4E-01	< 7.0E-01
	2021/08/26 06:00	0.0	0.028	6.6E+00	—	< 5.4E-01	< 6.0E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	

・核種毎の半減期：H-3(約12年)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)

・不符号 (< ; 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・0.0E±0とは、0.0×10^{±0}であることを意味する。(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

・流量以外は既にお知らせ済み。

7/13

※2差替

2021年9月7日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(1/2)

採取場所	採取日時	分析項目											
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-90 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)			
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-2	2021/09/02 07:58	6.3E+01	1.6E+04	< 4.0E-01	< 4.1E-01	< 3.0E+00	< 1.3E+00	< 4.1E-01	1.9E+00	-	-	-	-
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-9 #1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・検量線の半減期: H-3(約12年), Mn-54(約310日), Co-60(約5年), Ru-106(約370日), Sr-90(約28年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不番号 (<:小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.E≠Oとは、O.O×10⁰であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読み。

・H-3以外は現在お知らせ済み。

※1 No.1-9は、採水器による採取であるため、V測定は実施せず、全βは参考値としてご報告に測定。

8/13
水2階

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目											
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)			
1,2号観測ポイント 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2	2021/09/02 08:08	2.0E+02	2.6E+02	< 3.1E-01	< 3.1E-01	< 2.9E+00	< 1.3E+00	< 3.9E-01	< 1.6E+00	-	-		
No.2-2	2021/09/02 08:13	1.6E+02	4.1E+02	< 1.2E+00	< 1.8E+00	< 1.7E+01	< 5.9E+00	< 3.3E+00	4.1E+01	-	-		
No.2-3	2021/09/02 08:18	3.3E+04	2.2E+03	< 2.5E-01	< 2.5E-01	< 2.7E+00	< 1.0E+00	4.1E-01	1.1E+01	-	-		
No.2-5 *2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
No.2-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
No.2-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
No.2-8	2021/09/02 08:02	4.0E+03	4.9E+02	< 2.8E-01	< 3.5E-01	< 3.0E+00	< 1.2E+00	< 3.1E-01	9.3E+00	-	-		
2,3号観測ポイント 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
No.3	2021/09/02 08:40	1.5E+02	2.1E+03	< 3.4E-01	< 2.8E-01	< 3.1E+00	< 1.3E+00	< 3.9E-01	6.0E+00	-	-		
No.3-2	2021/09/02 08:23	4.0E+02	6.0E+02	< 1.2E+00	< 1.6E+00	< 7.6E+00	< 4.0E+00	< 1.3E+00	5.2E+00	-	-		
No.3-3	2021/09/02 08:26	1.7E+03	1.9E+03	< 3.5E+00	< 5.5E+00	< 4.1E+01	< 2.2E+01	< 9.5E+00	1.5E+02	-	-		
No.3-4	2021/09/02 08:35	1.4E+01	9.7E+02	< 7.0E-01	< 1.3E+00	< 7.5E+00	< 2.6E+00	< 5.9E-01	4.0E+00	-	-		
No.3-5 *2	2021/09/02 08:29	1.2E+02	< 1.2E+02	-	-	-	-	-	-	2.4E+02	-		
3,4号観測ポイント 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

・検出限の半減期: H-3(約12年), Mn-54(約310日), Co-60(約5年), Ru-106(約370日), Sb-125(約3年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不符号 (<: 小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.E±Oとは、O.O×10⁰であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

・H-3以外は値にお知らせ済み。

※2 No.2-5, No.3-5は、採水時による採取であるため、Y測定は実施せず。全βは参考値としての過後に測定。

9/13

2021年9月7日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	分析項目							Cs-137 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	指標 (ppm)
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)			
No.0-1	2021/09/05 08:55	8.2E+01	< 2.2E+00	< 2.2E+00	< 2.0E+01	< 6.4E+00	< 1.9E+00	2.2E+01	—	—	
No.0-1-2	2021/09/05 09:00	< 1.3E+01	< 4.1E-01	< 4.1E-01	< 3.1E+00	< 1.3E+00	< 3.9E-01	2.0E+00	—	—	
No.0-2	2021/09/05 08:26	< 1.3E+01	< 2.7E-01	< 3.5E-01	< 2.8E+00	< 1.0E+00	< 2.9E-01	1.1E+00	—	—	
No.0-3-1	2021/09/05 08:48	< 1.3E+01	< 3.6E-01	< 3.2E-01	< 3.2E+00	< 1.3E+00	< 4.5E-01	6.0E-01	—	—	
No.0-3-2	2021/09/05 08:42	2.5E+01	< 2.3E-01	< 2.6E-01	< 2.4E+00	< 8.5E-01	< 2.1E-01	1.5E+00	—	—	
No.0-4	2021/09/05 08:32	< 1.3E+01	< 3.1E-01	< 3.4E-01	< 2.5E+00	< 8.6E-01	< 2.9E-01	9.0E-01	—	—	
No.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-9 #1	2021/09/05 08:20	< 1.3E+01	—	—	—	—	—	—	—	5.5E+01	
No.1-11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

・ 検出限の半減期: Mn-54(約310日), Co-60(約5年), Ru-106(約370日), Sb-125(約30年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・ 不符号 (<:小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・ 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・ O.OE±Oとは、O.O×10^{±n}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

※1 No.1-9は、地下水観測による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としての過後に測定。

10/13

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目										塩素 (ppm)		
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	その他核種放出核種					
1,2号観測孔 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2	2021/09/06 07:58	2.2E+02	< 2.2E-01	< 2.6E-01	< 2.2E+00	< 7.9E-01	< 2.7E-01	< 1.1E+00	< 2.7E-01	< 7.9E-01	< 2.7E-01	1.1E+00	-	-
No.2-2	2021/09/06 07:33	1.8E+02	< 1.9E+00	< 1.8E+00	< 1.6E+01	< 5.8E+00	< 3.3E+00	4.1E+01	< 3.3E+00	< 5.8E+00	< 3.3E+00	4.1E+01	-	-
No.2-3	2021/09/06 07:35	3.6E+04	< 3.0E-01	< 4.2E-01	< 3.2E+00	< 1.1E+00	< 3.2E-01	6.0E+00	< 3.2E-01	< 1.1E+00	< 3.2E-01	6.0E+00	-	-
No.2-5 *2	2021/09/06 07:38	7.5E+04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-7	2021/09/06 08:01	4.0E+02	< 2.3E-01	< 2.5E-01	< 2.1E+00	< 8.6E-01	< 2.6E-01	2.1E+00	< 2.6E-01	< 8.6E-01	< 2.6E-01	2.1E+00	4.7E+02	-
No.2-8	2021/09/06 07:55	4.9E+03	< 2.9E-01	< 4.3E-01	< 3.7E+00	< 1.3E+00	< 3.7E-01	1.9E+00	< 3.7E-01	< 1.3E+00	< 3.7E-01	1.9E+00	-	-
2,3号観測孔 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-5 *2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,4号観測孔 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・検体の半減期: Mn-54(約310日), Co-60(約5年), Ru-106(約370日), Sb-125(約3年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不検号 (<: 小なり) は、検出限界未満 (ND) を示す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.O.Eとは、 $O.O \times 10^{\circ}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

※ 2 No.2-5, No.3-5は、採取器による採取であるため、測定は実施せず。全βは参考値として測定後に測定。

11/13

2021年9月7日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果<港湾内, 放水口付近> (全β・H-3・γ)

試料名称	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2021/08/30 08:30	8.5E+00	< 9.7E-01	< 7.2E-01	< 6.0E-01
1F 6号機取水口前	2021/08/30 08:13	1.5E+01	6.0E+00	< 4.4E-01	7.9E-01
1F 物揚場前	2021/08/30 07:48	1.8E+01	1.9E+00	< 3.4E-01	6.8E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2021/08/30 07:35	< 1.3E+01	2.4E+00	< 6.0E-01	1.4E+00
1F 1~4号機取水口内南側 (遮水壁前)	2021/08/30 07:45	< 1.3E+01	1.5E+01	< 5.6E-01	5.0E+00
1F 南放水口付近 (T-2)	2021/08/30 07:15	1.1E+01	< 9.6E-01	< 8.0E-01	< 6.1E-01
1F 港湾口 (T-0)	2021/08/30 06:37	< 1.4E+01	< 1.8E+00	< 5.1E-01	< 4.0E-01
1F 港湾中央	2021/08/30 06:44	< 1.4E+01	< 1.8E+00	< 5.7E-01	< 4.9E-01
1F 港湾内東側	2021/08/30 06:42	< 1.2E+01	< 1.7E+00	< 3.2E-01	< 3.6E-01
1F 港湾内西側	2021/08/30 06:46	< 1.2E+01	3.6E+00	< 2.6E-01	5.8E-01
1F 港湾内北側	2021/08/30 06:48	1.5E+01	3.8E+00	< 3.5E-01	7.0E-01
1F 港湾内南側	2021/08/30 06:40	< 1.2E+01	< 1.7E+00	< 2.7E-01	< 3.8E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	2021/08/30 06:20	< 1.4E+01	< 8.3E-01	< 4.1E-01	< 6.9E-01
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	2021/08/30 06:23	< 1.4E+01	1.2E+00	< 7.0E-01	< 6.0E-01
1F 港湾口東側 (T-0-2)	2021/08/30 06:26	< 1.4E+01	9.0E-01	< 8.6E-01	< 8.0E-01
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	2021/08/30 06:29	< 1.4E+01	< 8.3E-01	< 8.1E-01	< 6.5E-01
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	2021/08/30 06:32	< 1.4E+01	< 8.3E-01	< 6.3E-01	< 7.0E-01
告示濃度限度 ^{*1}			6.0E+04	6.0E+01	9.0E+01
WHO飲料水水質ガイドライン			1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01

・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (<: 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・0.0E±0とは, $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

・物揚場前は, シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

・H-3以外は既にお知らせ済み。

*1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(別表第一第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では, Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

12/13

2021年9月7日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果<港湾内, 放水口付近> (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2021/09/06 07:55	—	< 4.4E-01	< 7.5E-01
1F 6号機取水口前	2021/09/06 07:50	< 1.4E+01	< 4.0E-01	< 5.4E-01
1F 物揚場前	2021/09/06 07:35	< 1.4E+01	< 5.2E-01	7.0E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2021/09/06 07:02	< 1.4E+01	< 6.7E-01	4.3E+00
1F 1~4号機取水口内南側 (避水壁前)	2021/09/06 07:07	1.8E+01	< 5.8E-01	1.1E+01
1F 南放水口付近 (T-2)	2021/09/06 07:05	1.2E+01	< 6.9E-01	< 6.5E-01
1F 港湾口 (T-0)	採取中止	—	—	—
1F 港湾中央	採取中止	—	—	—
1F 港湾内東側	採取中止	—	—	—
1F 港湾内西側	採取中止	—	—	—
1F 港湾内北側	採取中止	—	—	—
1F 港湾内南側	採取中止	—	—	—
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	—	—	—	—
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	—	—	—	—
1F 港湾口東側 (T-0-2)	—	—	—	—
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	—	—	—	—
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	—	—	—	—
告示濃度限度 ^{※1}			6.0E+01	9.0E+01
WHO飲料水水質ガイドライン			1.0E+01	1.0E+01

・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (<) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・0.0E±0とは、0.0×10^{±0}であることを意味する。(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

・物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

・採取中止理由：悪天候のため

13/13

2021年9月7日
 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー

サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果

試料名称	採取日時	貯水量 (m ³)	分析機関	分析項目					その他 Y核種
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)		
一時貯水タンク (サンプルタンク) C	2021/09/03 08:26	970	東京電力	< 1.8E+00	9.0E+02	< 6.9E-01	< 6.0E-01	< 6.0E-01	検出なし
			東北緑化環境保全(株)	< 3.6E-01	9.2E+02	< 8.0E-01	< 6.7E-01	< 6.7E-01	検出なし
通用目標				3.0E+00 (1.0E+00) ※1	1.5E+03	1.0E+00	1.0E+00	1.0E+00	検出されないこと※2
告示濃度限度※3					6.0E+04	6.0E+01	9.0E+01	9.0E+01	
WHO飲料水水质ガイドライン					1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01	1.0E+01	

・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (<:小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・0.0E±0とは、0.0×10^{±0}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

※1 通用目標の全βについては、10日に1回程度、検出限界値を1 Bq/Lに下げて分析を実施。

※2 Cs-134, Cs-137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

※3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

19:08

1/1

様式9-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第22706報)

2021年9月9日19時00分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 磯貝 智彦
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>第22702報でお知らせしたとおり、地下水バイパス一時貯留タンクグループ1に貯水していた水について、本日以下の通り排水を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排水開始 : 10時07分 ・排水終了 : 16時53分 ・排水量 : 1,880m³ <p>排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。</p> <p>【公表区分：E】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有り(無し)

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

20:44

様式9-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第22707報)

2021年9月9日20時40分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>第22702報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクF, Lに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。</p> <p>一時貯水タンクF</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排水開始 : 15時43分 ・排水終了 : 19時41分 ・排水量 : 590m³ <p>一時貯水タンクL</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排水開始 : 15時31分 ・排水終了 : 20時06分 ・排水量 : 681m³ <p>排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。</p> <p>【公表区分：E】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有り(無し)

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。