

女川2号工認 指摘事項に対する回答整理表(波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震性についての計算書(機器配管系))

No.	指摘日	図書種別、 図書番号	図書名称	該当頁	コメント内容	回答内容	資料等への 反映箇所	回答状況	備考
1	設置変更許可 審査からの申 送り事項 No.51 【E-10】	設置基準条文 4 条	耐震設計 (門型クレーンへの非線 形時刻歴応答解析の適 用)	—	ASMEの規定(Time History Broadening)に基づく評価な ど、時刻歴応答解析の保守性に配慮した検討を行う。	通常の時刻歴加速度波による解析に加え、ASMEの規定 (Time History Broadening)に基づき、時刻歴応答解析の 保守性に配慮した検討を行い、地震応答解析における材 料物性の不確かさ等に関して評価上問題ないことを確認し ました。	O2-補-E-19-0600-27改0 補 足-600-27 海水ポンプ室門型 クレーンの耐震性についての 計算書に関する補足説明資料 添付4	2021/5/14 回答済	
2	設置変更許可 審査からの申 送り事項 No.52 【E-10】	設置基準条文 4 条	耐震設計 (門型クレーンへの非線 形時刻歴応答解析の適 用)	—	構造部材の強度評価に加え、すべり量評価についても基 準地震動Ss全7波における確認を行う。	①海水ポンプ室の設計用床応答スペクトル(基準地震動S s全7波)と固有周期の関係から門型クレーン評価に支配的 と考えられる地震動を選定し、構造強度評価を実施しまし た。評価の結果、全ての部材の発生応力又は浮上り量が 許容値以内であることを確認しました。  ②すべり量評価を行い、ストッパとの離隔距離以上のすべ りが発生する結果が得られたことから、門型クレーンの衝 突荷重に対する走行ストッパの健全性評価を実施しまし た。評価の結果、走行ストッパの部材の発生応力が許容値 以内であり、走行ストッパの機能に影響をおよぼさないこ とを確認しました。	①O2-補-E-19-0600-27改0 補足-600-27 海水ポンプ室門 型クレーンの耐震性について の計算書に関する補足説明資 料 添付4  ②O2-補-E-19-0600-27改1 補足-600-27 海水ポンプ室門 型クレーンの耐震性について の計算書に関する補足説明資 料 添付11	① 2021/5/14 回答済  ② 2021/7/27 回答済	
3	2020/11/4	補足-600-4	下位クラス施設の波及的 影響の検討について	P114	「原子炉建屋クレーンの耐震性についての計算書」におい て、ランウェイガーダの耐震性を説明すること。	原子炉建屋クレーンを支持するクレーンガーダ(ランウェイ ガーダ)鉄骨に対して3次元FEMモデルによる静的弾塑性 応力解析を行い、基準地震動Ssによる地震荷重に対 して、クレーンガーダを構成する鋼材が破断ひずみを超えな いことを確認しました。	補足-600-28 原子炉建屋ク レーンの耐震性についての計 算書に関する補足説明資料 添付8	2021/7/27 回答済	
4	2021/4/22	VI-2-11-2-7	中央制御室天井照明の 耐震性についての計算書	P13	天井照明の解析モデルについて、部材の接合部の拘束条 件、境界条件等の詳細を整理して説明すること。	天井照明の解析モデルにおける部材接合部の拘束条件、 境界条件等について、記載及び図を追加しました。	VI-2-11-2-7 中央制御室天井照明の耐震性 についての計算書 p13	2021/8/5 回答済	
5	2021/5/14	VI-2-11-2-1	海水ポンプ室門型クレー ンの耐震性についての計 算書	P20	海水ポンプ室門型クレーンの解析モデルについて、固有値 解析及び地震応答解析に用いた解析モデルの詳細を説明 すること。	固有値解析及び地震応答解析に用いるモデルを分けて記 載し、それぞれモデルにおける車輪部とレールの境界条件 についても説明を補足しました。	VI-2-11-2-1 海水ポンプ室門型クレーンの 耐震性についての計算書 P17,19,20	2021/7/27 回答済	
6	2021/5/14	補足-600-27	海水ポンプ室門型クレー ンの耐震性についての計 算書に関する補足説明資 料	添付2 添付3	海水ポンプ室門型クレーンへの非線形時刻歴応答解析へ の適用性について、先行PWRの評価手法との比較も踏ま え、整理して説明すること。	先行PWRプラントの門型クレーンと女川2号機の門型ク レーンの構造及び評価手法に対する比較結果を追記しま した。	補足-600-27 海水ポンプ室門型クレーンの 耐震性についての計算書に関 する補足説明資料 添付2-10~12	2021/7/27 回答済	
7	2021/5/14	補足-600-27	海水ポンプ室門型クレー ンの耐震性についての計 算書に関する補足説明資 料	添付5-4	海水ポンプ室門型クレーンの評価用地震動の選定につい て、選定の考え方を整理して説明すること。	評価用地震動の選定にあたり、Ss-F2、Ss-F3及びSs -D3を対象外と整理した考察を追記しました。	補足-600-27 海水ポンプ室門型クレーンの 耐震性についての計算書に関 する補足説明資料 添付5-5	2021/7/27 回答済	
8	2021/7/27	補足-600-28	原子炉建屋クレーンの耐 震性についての計算書に 関する補足説明資料	添付8	原子炉建屋クレーンの波及的影響評価に関する原子炉ク レーンガーダ鉄骨の耐震性評価について、評価の目的、評 価方法、許容値の設定の考え方等、全体的に整理して説 明すること。	原子炉建屋クレーンの波及的影響評価に関するクレーン ガーダ鉄骨の耐震性評価について、評価の目的、方法、許 容値の設定の考え方等を整理し、基準地震動Ssによる荷 重に対するクレーンガーダ鉄骨の変位量を評価するものと して資料の構成を見直しました。	補足-600-28 原子炉建屋ク レーンの耐震性についての計 算書に関する補足説明資料 添付8	2021/9/13 回答済	

女川2号工認 指摘事項に対する回答整理表(波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震性についての計算書(機器配管系))

No.	指摘日	図書種別、 図書番号	図書名称	該当頁	コメント内容	回答内容	資料等への 反映箇所	回答状況	備考
9	2021/7/27	VI-2-11-2-8	原子炉建屋クレーンの耐震性についての計算書	29	クレーン本体ガーダの応力の計算方法について、ガーダ中央部の曲げ応力の算出方法を整理して説明すること。	クレーン本体ガーダに加わる曲げモーメントの概念図、曲げ応力の算出過程、応力の組合せ方法の考え方について記載しました。	補足-600-28 原子炉建屋クレーンの耐震性についての計算書に関する補足説明資料 添付10	2021/9/13 回答済	
10	2021/8/5	補足-600-40-34	原子炉ウエルカバーの耐震性についての計算書に関する補足説明資料	5,6,17	原子炉ウエルカバーの建屋躯体からの浮上りによる衝突時の荷重評価について、衝突時の相対速度の算出方法を説明すること。	原子炉ウエルカバーの建屋躯体からの浮上りによる衝突時の荷重評価について、衝突時の相対速度の算出方法を記載しました。	補足-600-40-34 原子炉ウエルカバーの耐震性についての計算書に関する補足説明資料 P6,P17	2021/9/16 回答済	
11	2021/8/5	VI-2-11-2-13	制御棒貯蔵ラックの耐震性についての計算書	14	地震応答解析において、制御棒貯蔵ラック及び制御棒外形の付加質量の算出方法を説明すること。	補足説明資料に、制御棒貯蔵ラック及び制御棒外形の付加質量の算出方法を記載しました。	補足-600-30 制御棒貯蔵ラックの耐震性についての計算書に関する補足説明資料 P4, 5	2021/9/16 回答済	
12	2021/8/5	VI-2-11-2-6	ほう酸水注入系テストタンクの耐震性についての計算書	2	ほう酸水注入系テストタンクの構造を踏まえ、応力の計算方法等の妥当性を説明すること。	ほう酸水注入系テストタンクの構造を踏まえ、応力の計算方法等が妥当であることを確認しました。また、架台側基礎ボルトの耐震評価結果を記載しました。	ほう酸水注入系テストタンクの耐震性についての計算書 P2 他	2021/9/16 回答済	
13	2021/8/5	補足-600-31	制御棒貯蔵ハンガの耐震性についての計算書に関する補足説明資料	全体	地震応答解析において、制御棒貯蔵ハンガの付加質量の算出方法を説明すること。	制御棒貯蔵ハンガを撤去する方針としたため、本補足説明資料は削除する方針としました。	—	2021/9/16 回答済	
14	2021/8/20	補足-600-31	制御棒貯蔵ハンガの耐震性についての計算書に関する補足説明資料	全体	制御棒貯蔵ハンガによる波及的影響の検討に係る評価対象部位の選定について、耐震設計基本方針等との関係も踏まえ、考え方を整理して説明すること。	制御棒貯蔵ハンガを撤去する方針としたため、本補足説明資料は削除する方針としました。	—	2021/9/16 回答済	
15	2021/9/3	VI-2-11-2-22	燃料チャンネル着脱機の耐震性についての計算書	全体	計算書の中で使用している数値についてデータが無いものがあるため記載を追加すること。	計算書の中に不足していた諸元について追加しました。	燃料チャンネル着脱機の耐震性についての計算書 P30,35	2021/9/24 回答済	
16	2021/9/10	補足-600-27	海水ポンプ室門型クレーンの耐震性についての計算書に関する補足説明資料	添付13-2	非線形時刻歴から求めた水平力と摩擦係数から求めた水平力による算出応力の差位について考察を加えて記載すること。	非線形時刻歴応答解析から求めた水平力と摩擦係数から求めた水平力による算出応力に差異が生じている要因について考察を記載しました。	海水ポンプ室門型クレーンの耐震性についての計算書に関する補足説明資料 添付14-2,3	2021/9/24 回答済	

女川2号工認 記載適正化箇所(波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震性についての計算書(機器配管系))

No.	図書種別, 図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	完了年月日	備考
No.1～150は、02-他-F-19-0035_改6までで整理済のため省略						
151	VI-2-11-2-9	燃料交換機の耐震性についての計算書	1	図2-1の不要な線を削除し、図を適正化しました。	2021/9/28	
152	VI-2-11-2-9	燃料交換機の耐震性についての計算書	52,59	ボルトの許容応力に対し、引張力とせん断力の組合せを考慮していることが分かるように注記を追加しました。	2021/9/28	
153	VI-2-11-2-9	燃料交換機の耐震性についての計算書	52,59	ボルト評価における応力分類の記載順を引張り⇒せん断に見直しました。	2021/9/28	
154	VI-2-11-2-9	燃料交換機の耐震性についての計算書	17,26	燃料交換機構造物フレームにおける最小裕度部位の位置と評価断面図を追記しました。	2021/9/28	
155	VI-2-11-2-9	燃料交換機の耐震性についての計算書	13	組合せの許容応力として引張の許容応力を用いていることが分かるように項目を追加しました。	2021/9/28	
156	VI-2-11-2-9	燃料交換機の耐震性についての計算書	2	主体構造の記載を適正化しました。	2021/9/28	
157	補足-600-29	燃料交換機の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	添付1-14	ボルトの許容応力に対し、引張力とせん断力の組合せを考慮していることが分かるように注記を追加しました。	2021/9/28	
158	補足-600-29	燃料交換機の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	添付3-8	マスト旋回装置の駆動部について明確化しました。	2021/9/28	
159	補足-600-29	燃料交換機の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	添付3	燃料つかみ具のマスト固定装置と接触する部分の評価結果について追記しました。	2021/9/28	
160	補足-600-29	燃料交換機の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	添付3-4,5,9,10	プールスロッシング流速適用の考え方が分かるように記載を充実化しました。	2021/9/28	