

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第24437報)

2023年 2月 7日 14時50分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 田南 達也

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。
発生事象と対応の概要(注2)	<ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [2月7日11時00分現在] ・サブドレン等 分析結果 [採取日 2月6日] ・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 2月6日] ・構内排水路 分析結果 [採取日 2月6日] ・構内排水路 排水路流量と分析結果 [採取日 1月20日~1月26日] ・護岸地下水観測孔 分析結果 [採取日 2月2日、2月6日] ・海水分析結果<港湾内、放水口付近> [採取日 1月21日、2月6日] ・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。 ・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。 ・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。 <p>地下水バイパス一時貯留タンクグループ2の当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、2月8日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地下水バイパス一時貯留タンク水 排水前分析結果 [採取日 2月3日] <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有()・無し</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2023年2月7日 11:00現在

2023年2月7日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系 : 4.5 m ³ /h CS系 : 1.5 m ³ /h	給水系 : 1.6 m ³ /h CS系 : 0.0 m ³ /h	給水系 : 1.5 m ³ /h CS系 : 2.0 m ³ /h	
原子炉圧力容器底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1) : 13.9 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1) : 12.5 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2) : 13.3 °C	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3) : 22.8 °C RPV温度 (TE-2-3-69R) : 24.8 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1) : 16.8 °C RPV/底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1) : 15.8 °C	
原子炉格納容器内温度	HV/H-12A RETURN AIR (TE-1625A) : 13.4 °C HV/H-12A SUPPLY AIR (TE-1625F) : 13.3 °C	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B) : 23.2 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1) : 23.2 °C	PCV温度 (TE-16-002) : 14.7 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1) : 16.0 °C	
原子炉格納容器圧力	0.39 kPa.g	4.11 kPa.g	0.46 kPa.g	
窒素注入流量 ※3	RPV (RVH-A) : - Nm ³ /h (RVH-B) : 15.56 Nm ³ /h (JP-A) : 15.60 Nm ³ /h (JP-B) : - Nm ³ /h PCV : - Nm ³ /h ※4	RPV-A : 6.64 Nm ³ /h RPV-B : 6.57 Nm ³ /h PCV : - Nm ³ /h ※4	RPV-A : 8.45 Nm ³ /h RPV-B : 7.84 Nm ³ /h PCV : - Nm ³ /h ※4	
原子炉格納容器ガス管理システム排気流量	20.3 m ³ /h	12.90 Nm ³ /h	21.47 Nm ³ /h	
原子炉格納容器水系温度 ※1	A系 : 0.00 vol% B系 : 0.00 vol%	A系 : 0.10 vol% B系 : 0.09 vol%	A系 : - vol% B系 : 0.10 vol% ※6	
原子炉格納容器放射線強度 (Xe135) ※2	A系 : 指示値 8.61E-04 Baq/cit 検出限界値 4.58E-04 B系 : 指示値 1.17E-03 Baq/cit 検出限界値 3.29E-04	A系 : 指示値 ND 検出限界値 1.2E-01 Baq/cit B系 : 指示値 ND 検出限界値 1.2E-01 Baq/cit	A系 : 指示値 - Baq/cit ※6 検出限界値 - Baq/cit ※6 B系 : 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 Baq/cit	
使用済燃料プール水温度	23.5 °C	22.8 °C	※5	
FPC 貯水タンク水位	2.56 m	2.88 m	m	38.7 X100mm ※6

【計測値に関する情報】
※1 : 原子炉格納容器内の放射線強度を測定する。【放射線強度】は、放射線計測器で測定した放射線強度を示す。
※2 : 原子炉格納容器内の放射線強度を測定する。【放射線強度】は、放射線計測器で測定した放射線強度を示す。
※3 : 放射線計測器の検出限界値を測定した値を示す。
※4 : 放射線計測器の検出限界値を示す。
※5 : 放射線計測器の検出限界値を示す。
※6 : 放射線計測器の検出限界値を示す。

【留意事項】
各行項目については、地味やその他の前記項目の値を勘案して、測定の使用環境条件を
超えているものもあり、正しく測定されていまい可能性のある計測値も存在している。
プラントの運転を把握するため、このよう計測値の不確かさも考慮したうえで、本報
の計測値から得られる情報を基に、必要に応じて適切な判断を要している。

3/16

2023年2月7日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所推進カンパニー

サブドレン等 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2023/02/06 07:00	< 5.9E+00	< 5.6E+00	8.2E+01
2号機サブドレン	2023/02/06 07:08	< 2.8E+01	1.8E+02	7.8E+03
3号機サブドレン	2023/02/06 07:21	< 4.0E+00	< 4.7E+00	< 4.8E+00
4号機サブドレン	2023/02/06 07:27	< 5.2E+00	< 4.7E+00	< 4.9E+00
5号機サブドレン	—	—	—	—
6号機サブドレン	—	—	—	—
構内深井戸	—	—	—	—

- ・核種の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)
- ・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・0.0E±0とは、 0.0×10^0 であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31、3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1、3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

4/13

2023年2月7日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2023/02/06 07:27	< 5.2E+00	< 4.7E+00	< 4.9E+00
プロセス主建屋北東	2023/02/06 08:33	< 5.0E+00	< 5.6E+00	< 4.2E+00
プロセス主建屋南東	2023/02/06 08:40	< 4.5E+00	< 3.9E+00	< 4.8E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2023/02/06 08:00	< 4.6E+00	< 3.0E+00	< 5.2E+00
サイトバンカ建屋南西	2023/02/06 08:08	< 5.2E+00	< 5.8E+00	< 4.8E+00
焼却工作建屋西側	2023/02/06 07:50	< 4.9E+00	< 6.3E+00	4.2E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2023/02/06 07:55	< 4.8E+00	< 5.3E+00	< 4.5E+00
サイトバンカ建屋南東	2023/02/06 08:17	< 4.5E+00	< 4.7E+00	< 4.8E+00

・核種毎の半減期：I-131(約8日), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (< ; 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・0.0E+0とは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。

2023年2月7日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一発電推進センター

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/02/06 07:20	< 2.9E+00	< 4.8E-01	1.8E+00
物場場排水路	2023/02/06 07:30	< 2.9E+00	< 4.6E-01	< 6.6E-01
K排水路	2023/02/06 06:00	6.1E+00	< 5.2E-01	2.5E+00
BC排水路	2023/02/06 06:00	< 3.7E+00	< 6.2E-01	< 6.7E-01
D排水路	2023/02/06 07:25	< 2.9E+00	< 5.8E-01	< 6.5E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

・核種の半減期：Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<) は、検出限界未満 (MD) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±Oとは、O.O×10^{+O}であることを意味する。

(別) 3.1E+01は3.1×10¹で31、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

・採取当日の降雨量は0 mm

・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

6/13

2023年2月7日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

構内排水路 排水路流量と分析結果 (全β・H-3・Y)

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/01/20 07:15	0.0	0.001	3.9E+00	—	< 4.0E-01	3.1E+00
	2023/01/21 07:36	0.0	0.002	5.4E+00	—	< 6.3E-01	2.8E+00
	2023/01/22 07:30	0.0	0.001	< 3.3E+00	—	< 4.4E-01	2.4E+00
	2023/01/23 07:05	0.0	0.001	< 3.0E+00	—	< 7.3E-01	1.8E+00
	2023/01/24 07:37	0.0	0.001	3.1E+00	—	< 5.4E-01	2.2E+00
	2023/01/25 07:15	0.0	0.001	< 3.3E+00	< 8.4E+00	< 5.4E-01	1.8E+00
	2023/01/26 07:55	0.0	0.001	5.0E+00	—	< 6.4E-01	2.4E+00
物揚場排水路	2023/01/20 07:25	0.0	0.005	< 3.3E+00	—	< 5.9E-01	7.7E-01
	2023/01/21 07:46	0.0	0.004	< 2.9E+00	—	< 4.2E-01	< 5.4E-01
	2023/01/22 07:20	0.0	0.004	< 3.3E+00	—	< 5.1E-01	< 6.9E-01
	2023/01/23 07:15	0.0	0.005	< 3.0E+00	—	< 4.6E-01	5.8E-01
	2023/01/24 07:33	0.0	0.004	< 2.7E+00	—	< 5.3E-01	< 8.1E-01
	2023/01/25 07:25	0.0	0.005	< 3.3E+00	< 8.5E+00	< 4.4E-01	7.7E-01
	2023/01/26 08:05	0.0	0.004	< 2.8E+00	—	< 6.1E-01	< 7.2E-01
K排水路	2023/01/20 06:00	0.0	0.008	4.4E+00	—	< 5.5E-01	3.0E+00
	2023/01/21 06:00	0.0	0.007	1.3E+01	—	< 7.9E-01	7.3E+00
	2023/01/22 06:00	0.0	0.008	7.8E+00	—	< 6.2E-01	3.5E+00
	2023/01/23 06:00	0.0	0.008	4.4E+00	—	< 5.2E-01	3.2E+00
	2023/01/24 06:00	0.0	0.008	5.2E+00	—	< 4.3E-01	3.7E+00
	2023/01/25 06:00	0.0	0.008	4.7E+00	1.2E+02	< 4.6E-01	4.6E+00
	2023/01/26 06:00	0.0	0.008	4.8E+00	—	< 5.0E-01	4.6E+00
BC排水路	2023/01/20 06:00	0.0	0.008	< 3.3E+00	—	< 8.1E-01	< 7.2E-01
	2023/01/21 06:00	0.0	0.013	< 3.2E+00	—	< 4.8E-01	< 4.7E-01
	2023/01/22 06:00	0.0	0.012	< 2.9E+00	—	< 6.2E-01	< 5.9E-01
	2023/01/23 06:00	0.0	0.011	< 3.5E+00	—	< 3.8E-01	< 5.2E-01
	2023/01/24 06:00	0.0	0.012	< 3.9E+00	—	< 5.0E-01	< 6.2E-01
	2023/01/25 06:00	0.0	0.012	< 2.5E+00	< 8.4E+00	< 4.7E-01	< 6.9E-01
	2023/01/26 06:00	0.0	0.012	< 3.7E+00	—	< 4.6E-01	< 4.4E-01
D排水路	2023/01/20 07:20	0.0	0.009	< 3.3E+00	—	< 3.6E-01	< 4.4E-01
	2023/01/21 07:41	0.0	0.016	< 2.9E+00	—	< 6.6E-01	< 6.6E-01
	2023/01/22 07:25	0.0	0.012	< 3.3E+00	—	< 4.2E-01	< 5.4E-01
	2023/01/23 07:10	0.0	0.011	< 3.0E+00	—	< 6.3E-01	< 6.4E-01
	2023/01/24 07:40	0.0	0.012	< 2.7E+00	—	< 4.0E-01	< 5.5E-01
	2023/01/25 07:20	0.0	0.014	< 3.3E+00	< 8.4E+00	< 6.2E-01	< 5.3E-01
	2023/01/26 08:00	0.0	0.012	< 2.8E+00	—	< 3.9E-01	< 5.1E-01
5,6号機排水路	2023/01/20 07:40	0.0	0.005	< 3.3E+00	< 6.7E+00	< 7.5E-01	< 6.9E-01

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< ; 小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
- ・(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

7/13

2023年2月7日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	全β (Bq/L)	その他(検出下限)						Cs-137 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/m)
			Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)			
No.0-1	2023/02/06 07:15	9.0E+01	< 9.1E-01	< 2.0E+00	< 1.1E+01	< 4.0E+00	< 1.1E+00	< 1.1E+00	< 1.1E+00	2.2E+01	—
No.0-1-2	2023/02/06 07:11	< 1.2E+01	< 2.7E-01	< 3.7E-01	< 2.2E+00	< 9.0E-01	< 3.1E-01	< 3.1E-01	< 3.1E-01	8.0E-01	—
No.0-2	2023/02/06 06:58	3.1E+01	< 2.7E-01	< 3.4E-01	< 2.0E+00	< 1.1E+00	< 2.9E-01	< 2.9E-01	< 2.9E-01	< 4.0E-01	—
No.0-3-1	2023/02/06 07:07	< 1.2E+01	< 3.4E-01	< 4.3E-01	< 3.7E+00	< 1.2E+00	< 3.8E-01	< 3.8E-01	< 3.8E-01	7.0E-01	—
No.0-3-2	2023/02/06 07:04	5.0E+01	< 2.4E-01	< 2.8E-01	< 2.0E+00	< 9.2E-01	< 2.9E-01	< 2.9E-01	< 2.9E-01	1.0E+01	—
No.0-4	2023/02/06 06:55	< 1.2E+01	< 3.4E-01	< 4.0E-01	< 3.3E+00	< 1.3E+00	< 4.0E-01	< 4.0E-01	< 4.0E-01	4.4E-01	—
No.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-9 ^{*1}	2023/02/06 07:20	1.1E+02	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5E+06
No.1-11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

核種毎の半減期：Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sr-125(約3年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

不等号 (<:未満) は、検出限界未満 (ND) を示す。

測定対象外および検出停止の項目は「—」と記す。

0.0E+0とは、 0.0×10^0 であることを意味する。

[例] 3.1E+01は 3.1×10^1 で31、3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1、3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

*1 No.1-9は、検出率による換算であるため、例示は実施せず。全βは参考量として別途に測定。

8/13

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	全β (Bq/L)	分析項目 その他観測核種					Cs-137 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	塩素 (ppm)
			Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)			
1,2号機フェイルポイント 汲み上げ水										
No.2	2023/02/06 07:24	2.0E+02	< 2.6E-01	< 3.4E-01	< 2.9E+00	< 1.2E+00	< 3.5E-01	4.3E-01		
No.2-2	2023/02/06 07:40	1.4E+02	< 1.6E+00	< 1.8E+00	< 1.7E+01	< 6.0E+00	< 1.8E+00	5.4E+01		
No.2-3	2023/02/06 07:35	3.1E+04	< 3.0E-01	< 3.9E-01	< 3.2E+00	< 1.3E+00	< 3.6E-01	2.3E+00		
No.2-5 ※2	2023/02/06 07:50	6.3E+05								
No.2-6										
No.2-7	2023/02/06 07:27	3.0E+02	< 3.7E-01	< 3.6E-01	< 3.0E+00	< 1.3E+00	< 4.1E-01	1.5E+00	5.8E+02	
No.2-8	2023/02/06 07:20	3.9E+03	< 2.8E-01	< 3.2E-01	< 2.4E+00	< 8.5E-01	< 3.0E-01	3.3E+00		
2,3号機改修フェイル 汲み上げ水										
No.3										
No.3-2										
No.3-3										
No.3-4										
No.3-5 ※2										
3,4号機改修フェイル 汲み上げ水										

・核種の半減期：Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約2年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<:小なり) は、検出限界未満 (ND)を表す。

・測定対象以外の核種中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±0とは、O.Ox10⁰であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読み。

※2 No.2-5、No.3-5は、取水器による採取であるため、V値は実値として登録に測定。

9/13

2023年2月7日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原発総合センター

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	分析項目										塩素 (ppm)		
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-59 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	その他観測対象値				
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-2	2023/02/02 06:55	3.5E+01	1.4E+04	< 3.0E-01	< 4.3E-01	< 3.4E+00	< 1.3E+00	< 3.4E-01	< 4.6E-01	-	-	-	-	-
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-9 ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 検出限の半減期: H-3(約12年), Mn-54(約310日), Co-60(約5年), Ru-106(約970日), Sb-125(約3年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

不平等 (<: 検出限) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

測定対象外および検出停止の項目は「-」と記す。

(例) 3.4E+01は3.4×10¹で34、0.1E+00は0.1×10⁰であることの意味する。

H-3以外の観測値は、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と表す。

H-3以外の観測値は、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と表す。

※1 No.1-9は、排水量による採取であるため、Y値は実測せず。全βは参考値としての値に測定。

10/13

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目												
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)				
1,2号観測ポイント 汲み上げ水														
No.2	2023/02/02 07:30	2.1E+02	2.5E+02	< 2.3E-01	< 2.3E-01	< 2.1E+00	< 7.2E-01	< 2.2E-01	4.8E+01					
No.2-2	2023/02/02 07:18	1.8E+02	2.7E+02	< 1.8E+00	< 2.2E+00	< 1.9E+01	< 6.2E+00	< 1.9E+00	5.9E+01					
No.2-3	2023/02/02 07:15	3.5E+04	3.5E+03	< 3.0E-01	< 3.3E-01	< 3.1E+00	< 1.2E+00	< 3.8E-01	1.6E+00					
No.2-5 *2														
No.2-6														
No.2-7														
No.2-8	2023/02/02 07:34	3.8E+03	5.1E+02	< 2.8E-01	< 3.7E-01	< 2.7E+00	< 9.7E-01	< 2.7E-01	1.3E+00					
2,3号観測ポイント 汲み上げ水														
No.3	2023/02/02 07:56	2.2E+02	2.5E+03	< 2.2E-01	< 2.3E-01	< 2.1E+00	< 8.4E-01	< 2.3E-01	6.8E+00					
No.3-2	2023/02/02 07:22	6.2E+02	7.1E+02	< 1.7E+00	< 2.9E+00	< 1.8E+01	< 5.7E+00	< 1.8E+00	3.8E+00					
No.3-3	2023/02/02 07:25	1.9E+03	2.6E+03	< 3.2E+00	< 5.2E+00	< 4.7E+01	< 1.5E+01	< 5.1E+00	6.3E+01					
No.3-4	2023/02/02 07:53	2.0E+01	3.6E+02	< 9.3E-01	< 1.3E+00	< 8.9E+00	< 3.2E+00	< 1.8E+00	4.9E+00					
No.3-5 *2	2023/02/02 07:46	3.9E+02	< 1.0E+02							2.4E+02				
3,4号観測ポイント 汲み上げ水														

* 検量線の半減期：H-3(約12年)、Mn-54(約310日)、Co-60(約5.3年)、Ru-106(約370日)、Sr-125(約83年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

* 不等号 (<: 小なり) は、検出限界未満 (検) を表す。

* 測定対象外および検量中止の項目は「-」と記す。

* O.O.E±0.0 は、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^{+1}$ で31、3.1E+00は $3.1 \times 10^{+0}$ は3.1、3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

* H-3以外は瓶にお類ごせ済み。

*2 No.2-5、No.3-5は、採取量による採取であるため、検量値は検量せず、全体は参考値としての段階に測定。

11/13

2023年2月7日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果<港湾内, 放水口付近> (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2023/02/06 08:15	1.1E+01	< 8.3E-01	< 6.7E-01
1F 6号機取水口前	2023/02/06 07:55	< 1.4E+01	< 3.1E-01	< 3.5E-01
1F 物揚場前	2023/02/06 07:35	< 1.4E+01	< 3.0E-01	3.4E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2023/02/06 07:15	< 1.4E+01	< 3.3E-01	6.7E-01
1F 1~4号機取水口内南側 (遮水壁前)	2023/02/06 07:10	< 1.4E+01	< 2.3E-01	3.7E+00
1F 南放水口付近 (T-2) ※	2023/02/06 07:45	1.2E+01	< 6.6E-01	< 6.7E-01
1F 港湾口 (T-0)	2023/02/06 06:54	< 1.3E+01	< 2.6E-01	< 2.6E-01
1F 港湾中央	2023/02/06 06:45	1.6E+01	< 3.0E-01	< 3.4E-01
1F 港湾内東側	2023/02/06 06:48	< 1.4E+01	< 2.9E-01	< 3.2E-01
1F 港湾内西側	2023/02/06 06:43	1.7E+01	< 3.2E-01	< 3.6E-01
1F 港湾内北側	2023/02/06 06:40	< 1.4E+01	< 3.0E-01	< 3.2E-01
1F 港湾内南側	2023/02/06 06:51	< 1.4E+01	< 3.0E-01	< 3.1E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	2023/02/06 06:58	1.4E+01	< 2.8E-01	< 2.8E-01
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	2023/02/06 07:03	< 1.3E+01	< 2.5E-01	< 2.1E-01
1F 港湾口東側 (T-0-2)	2023/02/06 07:47	< 1.3E+01	< 2.4E-01	< 3.1E-01
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	2023/02/06 07:42	< 1.3E+01	< 3.7E-01	< 3.8E-01
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	2023/02/06 07:37	< 1.3E+01	< 2.9E-01	< 2.8E-01
WHOの飲料水水質ガイドライン※1			1.0E+01	1.0E+01

・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (< ; 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

・物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける, Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

※試料採取作業の安全確保ができないため、採取地点を1~4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

2023年2月7日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果<港湾内, 放水口付近> (全β・H-3・γ)

試料名称	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2023/01/21 08:11	—	—	< 7.6E-01	< 6.3E-01
1F 6号機取水口前	2023/01/21 07:56	< 1.4E+01	—	< 2.7E-01	< 3.0E-01
1F 物揚場前	2023/01/21 07:31	< 1.4E+01	—	< 2.5E-01	< 3.2E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2023/01/21 07:26	< 1.4E+01	—	< 2.9E-01	1.2E+00
1F 1~4号機取水口内南側 (遊水壁前)	2023/01/21 07:21	< 1.4E+01	—	< 3.5E-01	3.0E+00
1F 南放水口付近 (T-2) ※ (注)	2023/01/21 09:08	1.4E+01	< 3.2E-01	< 6.4E-01	< 5.4E-01
1F 港湾口 (T-0)	2023/01/21 06:29	< 1.3E+01	—	< 3.1E-01	3.5E-01
1F 港湾中央	2023/01/21 06:24	1.5E+01	—	< 2.8E-01	< 3.5E-01
1F 港湾内東側	2023/01/21 06:27	< 1.5E+01	—	< 2.8E-01	< 3.1E-01
1F 港湾内西側	2023/01/21 06:22	< 1.5E+01	—	< 2.8E-01	< 2.9E-01
1F 港湾内北側	2023/01/21 06:20	< 1.5E+01	—	< 2.7E-01	< 2.4E-01
1F 港湾内南側	2023/01/21 06:31	< 1.5E+01	—	< 2.5E-01	< 3.0E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	—	—	—	—	—
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	—	—	—	—	—
1F 港湾口東側 (T-0-2)	—	—	—	—	—
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	—	—	—	—	—
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	—	—	—	—	—
WHOの飲料水水質ガイドライン*1			1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・物揚場前は、シルトフェンス閉鎖を行った日は閉鎖実施後にもサンプリングを実施。
- ・H-3以外は既にお知らせ済み。

*1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける、H-3, Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

※試料採取作業の安全確保ができないため、採取地点を1~4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

(注)地下水バイパス排水の異朝採取した「南放水口付近海水」については、トリチウムの分析も行っている。

(2014年10月19日以降)

2023年2月7日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所推進カンパニー

地下水バイパス一時貯留タンク水 排水前分析結果

試料名称	採取日時	貯水量 (m ³)	分析機関	分析項目				その他 核種
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	
地下水バイパス 一時貯留タンク	2023/02/03 08:35	2,450	東京電力	< 6.3E-01	4.1E+01	< 5.6E-01	< 6.0E-01	検出なし
			東北緑化環境保全(株)	< 3.6E-01	4.9E+01	< 6.6E-01	< 6.6E-01	検出なし
	運用目標			5.0E+00 (1.0E+00) *1	1.5E+03	1.0E+00	1.0E+00	検出されないこと*2
	告示濃度限度*3			/	6.0E+04	6.0E+01	9.0E+01	/
	WHO飲料水質ガイドライン			/	1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01	/

・核種の半減期：H-3(約12年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不審号(＜:小ぶり)は、検出限界未満(ND)を表す。

・0.0E±0とは、0.0×10^{±0}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

※1 運用目標の全βについては、10日に1回程度、検出限界値を1 Bq/Lに下げて分析を実施。

※2 Cs-134、Cs-137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

※3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

様式 9-1 (1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第 2 4 4 3 8 報)

2023年 2月 7日 14時 50分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第 2 5 条 報 告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 田南 達也

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第 2 5 条第 2 項の規定に基づき, 応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原 2 2
特定事象の発生箇所 (注 1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻 (注 1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類 (注 1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第 6 条第 4 項第 4 号, 省令第 2 1 条第 1 項ロ)
発生事象と対応の概要 (注 2)	(対応日時, 対応の概要) 第 1 2 9 9 3 報他でお知らせした、地下貯水槽周辺の観測孔において全ベータ放射能が上昇した事象、及び第 1 3 2 7 4 報他でお知らせした、地下貯水槽 i 南西側及び北東側の漏えい検知孔水において全ベータ放射能が上昇した事象について、下記のとおり水の分析を実施しましたので、お知らせします。 ・地下貯水槽(周辺観測孔)分析結果 [採取日 2月6日] ・地下貯水槽(ドレン孔・検知孔・海側観測孔)分析結果 [採取日 2月6日] 今回の分析結果は、至近の分析結果と比較して有意な変動はありませんでした。 引き続き、地下貯水槽周辺の監視を行うとともに、全ベータ放射能が上昇した原因を調査していきます。 【公表区分: D 続】 ※添付の(有り)・無し
その他の事項の対応 (注 3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とする。

(注 1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注 2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注 3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

2023年2月7日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

地下貯水槽（周辺観測孔）分析結果（全β）

採取地点	採取日時	分析項目
		全β (Bq/L)
地下貯水槽 周辺観測孔 (i ~ iii)	A1	—
	A2	2023/02/06 08:52
	A3	2023/02/06 08:57
	A4	2023/02/06 09:02
	A5	—
	A6	—
	A7	—
	A8	—
	A9	—
	A10	—
	A11	—
	A12	—
	A13	—
	A14	—
	A15	—
	A16	—
	A17	—
	A18	—
	A19	—

・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・ $0.0E \pm 0$ とは、 $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。

(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

2023年2月7日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

地下貯水槽（ドレン孔・検知孔・海側観測孔）分析結果（全β）

採取地点		採取日時	分析項目
			全β (Bq/L)
地下貯水槽 (ドレン孔水)	i	北東側	—
		南西側	—
	ii	北東側	—
		南西側	—
	iii	北東側	2023/02/06 09:11
		南西側	—
	vi	北西側	—
		南東側	—
地下貯水槽 (漏えい検知孔水)	i	北東側	—
		南西側	—
	ii	北東側	—
		南西側	—
	iii	北東側	—
		南西側	—
海側観測孔	②	2023/02/06 08:36	< 2.1E+01
	⑦	—	—
	⑧	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $○.○E±○$ とは、 $○.○×10^{±○}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は $3.1×10^1$ で31, $3.1E+00$ は $3.1×10^0$ で3.1, $3.1E-01$ は $3.1×10^{-1}$ で0.31と読む。

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第24439報)

2023年 2月 7日 16時35分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 田南 達也

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>第24435報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクAに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排水開始 : 10時29分 ・排水終了 : 15時39分 ・排水量 : 770 m³ <p>排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。</p> <p>【公表区分：E】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有り (無し)

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。