

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第24525報)

2023年3月12日 14時10分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 田南 達也

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。
発生事象と対応の概要(注2)	<ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [3月12日11時00分現在] ・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 3月11日] ・構内排水路 分析結果 [採取日 3月10日、3月11日] ・海水分析結果<港湾内、放水口付近> [採取日 3月11日] ・1号機、2号機放水路 分析結果 [採取日 3月10日] ・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。 ・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。 ・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。 <p>【公表区分：その他】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有(有)り・無し

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2023年3月12日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

2023年3月12日 11:00現在

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 2.5 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h	給水系: 0.0 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h	給水系: 1.5 m ³ /h CS系: 2.1 m ³ /h	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 14.1 °C 原子炉 SKURT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 12.6 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 13.5 °C	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 23.2 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 25.4 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 17.4 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 16.2 °C	
原子炉格納容器 内温度	HMH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 13.5 °C HMH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 13.5 °C	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 23.5 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HMH-12-16B (TE-16-114G#1): 23.6 °C	PCV温度 (TE-16-002): 14.8 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 15.9 °C	
原子炉格納容器 圧力	0.33 kPa g	3.87 kPa g	0.47 kPa g	
窒素封入流量 ※3	RPV (RVH-A): - Nm ³ /h (RVH-B): 15.53 Nm ³ /h (JP-A): 15.35 Nm ³ /h (JP-B): - Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h ※4	RPV-A: 6.62 Nm ³ /h RPV-B: 6.50 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h ※4	RPV-A: 8.42 Nm ³ /h RPV-B: 7.83 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h ※4	
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	25.8 m ³ /h	14.69 Nm ³ /h	20.74 Nm ³ /h	
原子炉格納容器 水蒸気温度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol%	A系: 0.06 vol% B系: 0.06 vol%	A系: 0.11 vol% B系: 0.10 vol%	
原子炉格納容器 放射能濃度 IXe(135) ※2	A系: 指示値 6.90E-04 Bq/cm ³ 検出限界値 4.36E-04 B系: 指示値 1.29E-03 Bq/cm ³ 検出限界値 3.34E-04	A系: 指示値 ND 1.2E-01 Bq/cm ³ 検出限界値 ND 1.2E-01 B系: 指示値 ND 1.2E-01 Bq/cm ³ 検出限界値 ND 1.2E-01	A系: 指示値 ND 1.9E-01 Bq/cm ³ 検出限界値 ND 1.9E-01 B系: 指示値 ND 1.9E-01 Bq/cm ³ 検出限界値 ND 1.9E-01	
使用済燃料プール 水温度	27.1 °C	26.4 °C	※5	※5
FPC 貯り-9' 貯り 水位	2.84 m	2.88 m	2.89 m	30.4 X100mm

【計測に関する事項】

※1: 指示値がマイナスの場合は0.0000と表記する。(水蒸気温度が極めて低い場合は、計測精度によりマイナス表示される場合があるため)

※2: 指示値が格納容器内の放射能濃度の測定値である。

※3: 指示値が格納容器内の窒素封入流量である。原子炉格納容器ガス管理システム放射能濃度計 (0.6135) を比較する。

※4: 窒素封入停止中

※5: 主監視用計測終了にて0.5%未満の値

【放射線計測】
放射線計測については、世帯や子供の滞在頻度の影響を受けて、通常の使用用途条件を
超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測値を記載している。
フロントの放射能レベルを低減するため、このよう計測値の不確かさも考慮したうえで、放射
線計測結果から得られる情報を活用して東北の復興にも貢献して参画している。

3/7

2023年3月12日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2023/03/11 06:55	< 5.0E+00	< 5.0E+00	< 3.8E+00
プロセス主建屋北東	2023/03/11 07:00	< 3.9E+00	< 5.0E+00	< 3.9E+00
プロセス主建屋南東	2023/03/11 07:05	< 4.5E+00	< 4.7E+00	< 5.6E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2023/03/11 07:25	< 3.4E+00	< 5.3E+00	< 5.9E+00
サイトバンカ建屋南西	—	—	—	—
焼却工作建屋西側	2023/03/11 07:15	< 4.3E+00	< 4.4E+00	2.9E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2023/03/11 07:20	< 4.3E+00	< 4.8E+00	< 4.4E+00
サイトバンカ建屋南東	2023/03/11 07:10	< 4.2E+00	< 4.0E+00	< 4.4E+00

・核種毎の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不検号 (<: 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・0.0E+0とは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31、3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1、3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。

4/7

2023年3月12日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

構内排水路 分析結果 (全β・H-3・Y)

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/03/10 07:20	3.8E+00	—	< 4.3E-01	1.3E+00
物揚場排水路	2023/03/10 07:30	< 2.7E+00	—	< 5.5E-01	< 7.0E-01
K排水路	2023/03/10 06:00	7.0E+00	—	< 4.8E-01	2.8E+00
BC排水路	2023/03/10 06:00	< 3.3E+00	—	< 6.6E-01	< 6.1E-01
D排水路	2023/03/10 07:25	< 2.7E+00	—	< 4.8E-01	5.0E-01
5,6号機排水路※1	2023/03/10 07:50	< 2.7E+00	< 7.2E+00	< 6.3E-01	7.6E-01

- 核種の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
 - 不等号 (< ; 小なり) は、検出限界値未満 (MD) を表す。
 - 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - O.OE±Oとは、O.O×10⁺⁰であることを意味する。
 - (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
 - 採取当日の降雨量は0 mm
 - 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。
 - H-3以外は既にお知らせ済み。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

5/7

2023年3月12日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/03/11 07:20	3.4E+00	< 5.4E-01	1.4E+00
物揚場排水路	2023/03/11 07:30	< 3.3E+00	< 4.6E-01	8.3E-01
K排水路	2023/03/11 06:00	< 3.5E+00	< 6.0E-01	2.5E+00
BC排水路	2023/03/11 06:00	< 3.2E+00	< 3.9E-01	< 5.5E-01
D排水路	2023/03/11 07:25	< 3.5E+00	< 5.2E-01	< 5.9E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

・核種毎の半減期：Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不番号 (< ; 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・0.0E±0とは、0.0×10^{±0}であることを意味する。

・(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読み。

・採取当日の降雨量は0 mm

・排水路流量情報は、解析のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

6/7

2023年3月12日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果<港湾内, 放水口付近> (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2023/03/11 07:45	—	< 5.9E-01	< 5.3E-01
1F 6号機取水口前	2023/03/11 07:40	< 1.4E+01	< 3.1E-01	< 3.3E-01
1F 物揚場前	2023/03/11 07:15	< 1.4E+01	< 3.1E-01	< 2.4E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2023/03/11 07:10	1.6E+01	< 3.2E-01	1.2E+00
1F 1~4号機取水口内南側 (返水壁前)	2023/03/11 07:05	< 1.4E+01	< 3.0E-01	2.2E+00
1F 南放水口付近 (T-2) ※	2023/03/11 08:25	1.5E+01	< 8.0E-01	< 7.1E-01
1F 港湾口 (T-0)	2023/03/11 06:46	< 1.3E+01	< 3.1E-01	< 3.5E-01
1F 港湾中央	2023/03/11 06:40	< 1.3E+01	< 3.4E-01	< 3.2E-01
1F 港湾内東側	2023/03/11 06:43	1.6E+01	< 3.0E-01	2.9E-01
1F 港湾内西側	2023/03/11 06:38	< 1.3E+01	< 3.1E-01	< 3.3E-01
1F 港湾内北側	2023/03/11 06:35	< 1.3E+01	< 3.3E-01	< 3.0E-01
1F 港湾内南側	2023/03/11 06:49	< 1.3E+01	< 3.9E-01	< 3.4E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	—	—	—	—
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	—	—	—	—
1F 港湾口東側 (T-0-2)	—	—	—	—
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	—	—	—	—
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	—	—	—	—
WHOの飲料水水質ガイドライン*1			1.0E+01	1.0E+01

・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (<: 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・ $0.0E\pm 0$ とは、 $0.0\times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。

(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

・物揚場前は、シルドフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける, Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の詳細については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

※試料採取作業の安全確保ができないため、採取地点を1~4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

2023年3月12日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所推進カンパニー

1号機, 2号機放水路 分析結果

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	7.8E+03	1.5E+02	1.6E+02	6.3E+03
	下流側	2.4E+03	4.8E+02	1.6E+01	6.5E+02
2号機放水路立坑水	上流側	1.3E+03	< 9.5E+01	1.8E+01	8.8E+02
	下流側	6.8E+01	1.4E+02	< 5.3E+00	2.1E+01

・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (<:小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・ $0.0E \pm 0$ とは, $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。

(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。