

1/12

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

様式9-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第24835報)

2023年 7月14日 14時50分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 田南 達也
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記のとおりお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [7月14日11時00分現在] ・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 7月13日] ・構内排水路 分析結果 [採取日 7月12日、7月13日] ・護岸地下水観測孔 分析結果 [採取日 7月11日、7月13日] ・海水分析結果<港湾内、放水口付近> [採取日 7月13日] ・1号機、2号機放水路 分析結果 [採取日 7月12日] <p>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</p> <p>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</p> <p>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</p> <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクGの当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、7月15日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果 [採取日 7月10日] <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の(有)・無し</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2/12

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2023年7月14日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所推進カンパニー

2023年7月14日 11:00現在

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 2.4 m ³ /h CS系: 1.4 m ³ /h	給水系: 0.0 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h	給水系: 1.5 m ³ /h CS系: 2.1 m ³ /h	
原子炉压力容器 底層温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 25.6 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上側 (TE-263-69H1): 23.8 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 25.1 °C	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 33.1 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 37.4 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 28.8 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 27.3 °C	
原子炉格納容器 内温度	HMH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 25.1 °C HMH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 25.1 °C	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 33.4 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HMH2-16B (TE-16-114G#1): 33.4 °C	PCV温度 (TE-16-002): 26.6 °C 格納容器空冷機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 27.5 °C	
原子炉格納容器 圧力	0.34 kPa g	3.54 kPa g	0.47 kPa g	
窒素吸入流量 ※3	RPV (RVH-A): - Nm ³ /h (RVH-B): 15.20 Nm ³ /h (JP-A): 14.87 Nm ³ /h (JP-B): - Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h ※4	RPV-A: 6.40 Nm ³ /h RPV-B: 6.53 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h ※4	RPV-A: 8.24 Nm ³ /h RPV-B: 8.18 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h ※4	
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	18.9 m ³ /h	16.36 Nm ³ /h	20.43 Nm ³ /h	
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol%	A系: 0.00 vol% B系: 0.04 vol%	A系: 0.09 vol% B系: 0.08 vol%	
原子炉格納容器 放射線濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 検出限界値 1.38E-03 Bq/cm ³ 5.40E-04 B系: 指示値 検出限界値 1.26E-03 Bq/cm ³ 3.63E-04	A系: 指示値 検出限界値 ND 1.2E-01 Bq/cm ³ ND B系: 指示値 検出限界値 ND 1.2E-01 Bq/cm ³	A系: 指示値 検出限界値 ND 1.9E-01 Bq/cm ³ ND B系: 指示値 検出限界値 ND 1.9E-01 Bq/cm ³	
使用済燃料プール 水温度	33.9 °C	33.4 °C		※5
FPC 燃料ヤシ 水位	3.51 m	2.79 m	3.25 m	67.0 X100mm ※5

(注) 単位は可能な限り省略する。
 ※1: 原子炉格納容器内の水素濃度は、原子炉格納容器内の水素濃度を測定する。
 ※2: 原子炉格納容器内の放射線濃度は、原子炉格納容器内の放射線濃度を測定する。
 ※3: 窒素吸入流量は、圧力で測定された量を意味する。
 ※4: 窒素吸入流量は、圧力で測定された量を意味する。
 ※5: 全長自動監視システムによる監視結果を示す。

【重要事項】
 本報告書については、福島第一原子力発電所の事故調査の要請を受けて、関係の専門家等による調査が行われており、正しく測定されていない可能性のある計測結果も存在している。
 プラントの状態を把握するために、このよう記述の不確かさも考慮して、本報告書の計測結果から得られる情報を活用して事故の傾向にも留意して総合的に判断している。

2023年7月14日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2023/07/13 07:15	< 4.9E+00	< 5.8E+00	< 4.7E+00
プロセス主建屋北東	2023/07/13 08:10	< 4.3E+00	< 5.4E+00	< 4.0E+00
プロセス主建屋南東	2023/07/13 08:05	< 3.1E+00	< 4.2E+00	< 3.8E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2023/07/13 07:50	< 3.8E+00	< 4.2E+00	< 5.4E+00
サイトバンカ建屋南西	—	—	—	—
焼却工作建屋西側	2023/07/13 07:55	< 5.2E+00	< 3.9E+00	4.9E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2023/07/13 07:45	< 4.8E+00	< 4.9E+00	< 4.3E+00
サイトバンカ建屋南東	2023/07/13 08:00	< 4.3E+00	< 3.9E+00	< 4.8E+00

・核種毎の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・0.0E±0とは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。

4/12

2023年7月14日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

構内排水路 分析結果 (全β・H-3・Y)

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/07/12 07:45	5.3E+00	< 6.3E+00	< 5.0E-01	3.5E+00
物揚場排水路	2023/07/12 07:40	4.2E+00	1.2E+01	< 5.9E-01	1.6E+00
K排水路	2023/07/12 06:00	3.9E+01	1.1E+02	5.8E-01	3.1E+01
BC排水路	2023/07/12 06:00	4.8E+00	< 6.3E+00	< 6.3E-01	< 6.5E-01
D排水路	2023/07/12 07:50	< 3.4E+00	< 6.2E+00	< 4.4E-01	< 5.3E-01
5,6号機排水路※1	2023/07/12 07:05	< 3.4E+00	< 6.3E+00	< 6.9E-01	1.5E+00

- 検体毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- 不等号 (<)：小なり)は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- O.OE±Oとは、 $0.0 \times 10^{±O}$ であることを意味する。
(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- 採取当日の降雨量は0 mm
- 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。
- H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

5/12

2023年7月14日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所推進カンパニー

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/07/13 07:50	4.4E+00	< 5.2E-01	2.7E+00
物置場排水路	2023/07/13 08:00	< 3.5E+00	< 5.1E-01	1.5E+00
K排水路	2023/07/13 06:00	2.0E+01	< 6.7E-01	1.8E+01
BC排水路	2023/07/13 06:00	< 3.5E+00	< 5.9E-01	< 4.9E-01
D排水路	2023/07/13 07:55	< 3.5E+00	< 4.4E-01	< 5.1E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

・核種毎の半減期：Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<：小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・0.0E±0とは、0.0×10^{±0}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

・採取当日の降雨量は0 mm

・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

6/12

2023年7月14日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一発電推進センター

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	分析項目					Cs-137 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (ppm)						
				Mn-54 (Bq/L)	Cs-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-90 (Bq/L)	その他放射線核種									
No.0-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-1-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-3-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-3-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1	2023/07/11 07:00	1.6E+04	2.5E+04	< 3.1E-01	< 3.0E-01	< 2.6E+00	< 9.7E-01	< 4.8E-01	< 2.9E+00	< 4.8E-01	< 2.9E+00	< 4.8E-01	< 2.9E+00	< 4.8E-01	< 2.9E+00	< 4.8E-01	< 2.9E+00
No.1-5	2023/07/11 08:20	2.1E+06	1.8E+03	< 9.3E+01	< 6.7E+01	< 4.4E+03	< 2.3E+03	1.3E+04	6.2E+05	1.3E+04	6.2E+05	1.3E+04	6.2E+05	1.3E+04	6.2E+05	1.3E+04	6.2E+05
No.1-8	2023/07/11 06:50	1.1E+04	4.8E+03	< 2.1E+00	< 2.2E+00	< 3.5E+01	< 1.7E+01	9.3E+00	4.4E+02	9.3E+00	4.4E+02	9.3E+00	4.4E+02	9.3E+00	4.4E+02	9.3E+00	4.4E+02
No.1-9 ※1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-11	2023/07/11 06:55	1.4E+02	6.1E+02	< 3.0E-01	< 2.4E-01	< 2.4E+00	< 9.6E-01	< 2.6E-01	3.2E+00	< 2.6E-01	3.2E+00	< 2.6E-01	3.2E+00	< 2.6E-01	3.2E+00	< 2.6E-01	3.2E+00
No.1-12	2023/07/11 07:25	6.0E+02	1.8E+04	< 5.9E-01	< 1.1E+00	< 1.3E+01	< 6.2E+00	5.7E+00	2.6E+02	< 6.2E+00	5.7E+00	< 6.2E+00	2.6E+02	< 6.2E+00	5.7E+00	< 6.2E+00	2.6E+02
No.1-14	2023/07/11 08:11	1.4E+04	6.6E+02	< 2.4E-01	< 2.7E-01	< 5.7E+00	< 2.8E+00	5.5E+00	2.7E+02	< 2.8E+00	5.5E+00	< 2.8E+00	2.7E+02	< 2.8E+00	5.5E+00	< 2.8E+00	2.7E+02
No.1-16	2023/07/11 07:35	4.2E+04	< 1.2E+02	< 3.0E-01	< 2.8E-01	< 3.5E+00	< 1.4E+00	4.9E-01	2.9E+01	< 1.4E+00	4.9E-01	< 1.4E+00	2.9E+01	< 1.4E+00	4.9E-01	< 1.4E+00	2.9E+01
No.1-17	2023/07/11 07:05	1.2E+05	3.1E+02	< 3.3E-01	< 4.2E-01	< 4.2E+00	< 1.9E+00	< 4.8E-01	1.2E+04	< 1.9E+00	< 4.8E-01	< 1.9E+00	1.2E+04	< 4.8E-01	1.2E+04	< 4.8E-01	1.2E+04

-核種の半減期：H-3(約12年), Mn-54(約310日), Cs-60(約5年), Ru-106(約370日), Sr-90(約29年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

-不符号 (<:小回り) は、検出限界未満 (ND) を表す。

-測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

-O.0E+0とは、 0.0×10^0 であることを意味する。
(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読み。

-H-3以外出回りにお知らせ済み。

※1 No.1-9は、採水器による誤取であるため、判定は実施せず。全βは参考値としてご返信に測定。

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目									
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54* (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)	
1,2号機2E1JWRインポート 汲み上げ水	2023/07/11 07:00	3.1E+05	6.7E+03	< 1.2E+06	< 5.2E-01	< 1.4E+01	< 4.2E+00	< 1.4E+00	1.7E+01	—	
No.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2-5 ※2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2-6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2-7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2-8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2,3号機高圧サドル 汲み上げ水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.3-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.3-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.3-4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.3-5 ※2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3,4号機高圧サドル 汲み上げ水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

・観測の半減期：H-3(約12年), Mn-54(約310日), Co-60(約5年), Ru-106(約370日), Sr-125(約3年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不番号(く:4桁目)は、検出限界未満(ND)を示す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.C.E.R.Oとは、 0.0×10^{-10} であることを意味する。

・(例) 3.1E+01は 3.1×10^{-1} で31, 3.1E+00は 3.1×10^{-1} で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-2} で0.31と読む。

・H-3以外は局に告知は済む。

※2 No.2-5, No.3-5は、取水器による採取であるため、Y測定は実施せず。全βは参考値としてY測定に測定。

8/12

2023年7月14日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	分析項目							塩素 (ppm)
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-2	2023/07/13 08:20	3.1E+01	< 2.6E-01	< 3.3E-01	< 3.1E+00	< 9.2E-01	< 3.2E-01	9.4E-01	-
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-9 #1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・採取時の半減期：Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約3年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不平等 (<:小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象および採取中止の項目は「-」と記す。

・O、OEとは、 $O \times 10^0$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31、3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1、3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読み。

※1 No.1-9は、採水器による採取であるため、測定は実施せず。全βは参考値としての過後に測定。

9/12

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目							Cs-137 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	塩素 (ppm)
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Mo-99 (Bq/L)	Mo-100 (Bq/L)			
1,2号線ワエルポイント 汲み上げ水											
No.2	2023/07/13 07:55	1.8E+02	< 2.0E-01	< 2.4E-01	< 2.0E+00	< 7.5E-01	< 2.8E-01	< 2.8E-01	1.1E+00		
No.2-2	2023/07/13 08:00	1.5E+02	< 1.5E+00	< 2.2E+00	< 2.5E+01	< 6.3E+00	< 2.1E+00	< 2.1E+00	8.2E+01		
No.2-3	2023/07/13 08:05	2.3E+04	< 3.4E-01	< 3.5E-01	< 3.2E+00	< 1.3E+00	< 3.8E-01	< 3.8E-01	3.9E+00		
No.2-5 *2											
No.2-6											
No.2-7											
No.2-8	2023/07/13 07:50	4.1E+03	< 3.0E-01	< 3.0E-01	< 2.8E+00	< 9.3E-01	< 4.2E-01	< 4.2E-01	7.2E-01		
2,3号線改修ワエル 汲み上げ水											
No.3	2023/07/13 07:45	1.8E+02	< 2.1E-01	< 2.2E-01	< 2.2E+00	< 7.4E-01	< 3.8E-01	< 3.8E-01	3.9E+00		
No.3-2	2023/07/13 08:10	6.3E+02	< 1.9E+00	< 2.2E+00	< 1.2E+01	< 4.7E+00	< 2.0E+00	< 2.0E+00	2.7E+00		
No.3-3	2023/07/13 08:15	1.3E+03	< 3.7E+00	< 6.1E+00	< 3.3E+01	< 1.3E+01	< 3.9E+00	< 3.9E+00	6.9E+01		
No.3-4	2023/07/13 07:35	2.3E+01	< 9.1E-01	< 1.3E+00	< 8.4E+00	< 3.9E+00	< 1.2E+00	< 1.2E+00	4.0E+00		
No.3-5 *2	2023/07/13 07:40	6.8E+01									2.2E+02
3,4号線改修ワエル 汲み上げ水											

核種別の半減期：Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約3年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

不符号 (<)：小なりは、検出限界未満 (MD)を意味す。

測定対象および採取中止の項目は「-」と記す。

O.L.E±Oとは、 $O.O \times 10^{+O}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31、3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1、3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

*2 No.2-5、No.3-5は、観測による採取であるため、V測定は実施せず。全βは参考値としてのV測定によるV測定。

10/12

2023年7月14日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果<港湾内, 放水口付近> (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2023/07/13 07:18	—	< 5.5E-01	< 6.9E-01
1F 5号機取水口前	2023/07/13 08:08	1.5E+01	< 3.1E-01	5.3E-01
1F 物揚場前	2023/07/13 07:45	< 1.4E+01	< 3.6E-01	3.6E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2023/07/13 07:40	< 1.4E+01	< 3.7E-01	3.1E+00
1F 1~4号機取水口内南側 (遮水壁前)	2023/07/13 07:15	2.4E+01	< 3.6E-01	1.2E+01
1F 南放水口付近 (T-2) ※	2023/07/13 06:30	1.3E+01	< 6.4E-01	< 8.5E-01
1F 港湾口 (T-0)	2023/07/13 06:41	< 1.4E+01	< 3.1E-01	7.9E-01
1F 港湾中央	2023/07/13 06:35	< 1.4E+01	< 3.1E-01	6.6E-01
1F 港湾内果側	2023/07/13 06:38	1.9E+01	< 2.8E-01	4.3E-01
1F 港湾内西側	2023/07/13 06:33	1.9E+01	< 3.5E-01	3.4E-01
1F 港湾内北側	2023/07/13 06:30	< 1.4E+01	< 3.4E-01	< 3.9E-01
1F 港湾内南側	2023/07/13 06:44	< 1.4E+01	< 3.0E-01	4.6E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	—	—	—	—
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	—	—	—	—
1F 港湾口東側 (T-0-2)	—	—	—	—
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	—	—	—	—
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	—	—	—	—
WHOの飲料水水質ガイドライン*1			1.0E+01	1.0E+01

* 核種毎の半減期: Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

* 不符号 (<: 小なり) は, 検出限界値未満 (ND) を表す。

* 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

* 〇.〇E±〇とは, 〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

* 物揚場前は, シルトフェンス閉鎖を行った日は閉鎖実施後にもサンプリングを実施。

*1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける, Cs-134, Cs-137の指標

* 分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(白紙)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

* 試料採取作業の安全確保ができないため, 採取地点を1~4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

11/12

2023年7月14日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

1号機, 2号機放水路 分析結果

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	6.6E+03	< 1.1E+02	1.3E+02	5.7E+03
	下流側	3.3E+03	4.6E+02	3.1E+01	1.2E+03
2号機放水路立坑水	上流側	1.3E+03	< 1.1E+02	1.8E+01	8.4E+02
	下流側	1.1E+02	< 1.1E+02	< 7.5E+00	4.0E+01

・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (<)：小なり)は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±Oとは、O.O×10^{±O}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

12/12

2023年7月14日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果

試料名称	採取日時	貯水量 (m ³)	分析機関	分析項目					その他 Y核種
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)		
一時貯水タンク (サンプルタンク)	G 2023/07/10 08:23	690	東京電力 東北緑化環境保全 (株)	< 2.0E+00	9.3E+02	< 7.1E-01	< 8.2E-01		検出なし
				< 3.5E-01	9.9E+02	< 6.8E-01	< 7.2E-01		検出なし
	運用目標			3.0E+00 (1.0E+00) ※1	1.5E+03	1.0E+00	1.0E+00		検出されないうこと※2
	告示濃度限度※3				6.0E+04	6.0E+01	9.0E+01		
	WHO飲料水水质ガイドライン				1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01		

核種の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

不等号 (< ; 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

0.0E+0 とは、0.0 × 10⁰ であることを意味する。

(例) 3.1E+01 は 3.1 × 10¹ で 31, 3.1E+00 は 3.1 × 10⁰ で 3.1, 3.1E-01 は 3.1 × 10⁻¹ で 0.31 と読む。

※1 運用目標の全βについては、10日に1回程度、検出限界値を 1 Bq/L に下げて分析を実施。

※2 Cs-134, Cs-137 の検出限界値「1 Bq/L 未満」を確認する測定にて検出されないうこと (天然核種を除く)。

※3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

様式 0-1 (1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第24836報)

2023年 7月 14日 14時 50分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 田南 達也
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所 (注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻 (注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要 (注2)	(対応日時, 対応の概要) 第24833報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクFに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。 ・排水開始 : 10時22分 ・排水終了 : 13時46分 ・排水量 : 505m ³ 排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。 【公表区分：E】 ※添付の有り <input checked="" type="radio"/> 無し
その他の事項の対応 (注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。