

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

発信時刻 15時10分

様式9-1

第25条報告

送信枚数 (1/14)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第25236報)

2023年12月15日

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 田南 達也

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所 (注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻 (注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分 (24時間表示)
特定事象の種類 (注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要 (注2) (注3)	<p>(対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記のとおりお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プラント関連パラメータ [12月15日11時00分現在]</li> <li>・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 12月14日]</li> <li>・構内排水路 分析結果 [採取日 12月13日、14日]</li> <li>・護岸地下水観測孔 分析結果 [採取日 12月12日、14日]</li> <li>・海水分析結果&lt;港湾内&gt; [採取日 12月14日]</li> <li>・海水分析結果&lt;発電所から3km以内&gt; [採取日 12月14日]</li> <li>・1号機、2号機放水路 分析結果 [採取日 12月13日]</li> </ul> <p>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</p> <p>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</p> <p>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</p> <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクDの当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、12月16日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果 [採取日 12月11日]</li> </ul> <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有<del>り</del> - 無し (注4)</p>

( 2 / 14 )

その他の事項の対応 (注5)	なし
-------------------	----

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した特定事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 当該原子力事業所所在市町村において震度6弱以上の地震が発生した場合、また震度によらず警戒事態該当事象または特定事象の発生に関連していると思われる地震が発生した場合は、その発生日時、観測用地震計の加速度 gal 数（水平方向、鉛直方向）を記入する。

(注4) 新たに警戒事態該当事象または特定事象が発生した場合は、本様式に加えて様式9-1添付を用いて報告する。なお、様式9-1添付を用いた報告は当該事象が非該当となるまで継続して行う。

(注5) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2023年12月15日 11:00現在

2023年12月15日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 2.6 m <sup>3</sup> /h CS系: 1.2 m <sup>3</sup> /h	給水系: 1.5 m <sup>3</sup> /h CS系: 0.0 m <sup>3</sup> /h	給水系: - m <sup>3</sup> /h CS系: 4.1 m <sup>3</sup> /h	給水系: - m <sup>3</sup> /h CS系: 4.1 m <sup>3</sup> /h
原子炉圧力容器 内部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 20.8 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 18.2 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 20.2 °C	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 30.0 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 30.4 °C	スカーションクシヨソ上部温度 (TE-2-3-69F1): 23.8 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 23.9 °C	スカーションクシヨソ上部温度 (TE-2-3-69F1): 23.8 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 23.9 °C
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 20.4 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 20.3 °C	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 31.7 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH-2-16B (TE-16-114G#1): 30.5 °C	PCV温度 (TE-16-002): 21.9 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 22.9 °C	PCV温度 (TE-16-002): 21.9 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 22.9 °C
原子炉格納容器 圧力	0.63 kPa.g	2.06 kPa.g	0.51 kPa.g	0.51 kPa.g
窒素注入流量 ※3	RPV (RVH-A): Nm <sup>3</sup> /h (RVH-B): 16.02 Nm <sup>3</sup> /h (JP-A): 14.78 Nm <sup>3</sup> /h (JP-B): - Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h ※4	RPV-A: 6.23 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B: 6.12 Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h ※4	RPV-A: 7.46 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B: 7.65 Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h ※4	RPV-A: 7.46 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B: 7.65 Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h ※4
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	26.2 m <sup>3</sup> /h	17.99 Nm <sup>3</sup> /h	21.49 Nm <sup>3</sup> /h	21.49 Nm <sup>3</sup> /h
原子炉格納容器 水系温度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol%	A系: 0.03 vol% B系: 0.01 vol%	A系: 0.13 vol% B系: 0.13 vol%	A系: 0.13 vol% B系: 0.13 vol%
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe136) ※2	A系: 指示値 1.68E-03 Baq/cm <sup>3</sup> 検出限界値 5.15E-04 Baq/cm <sup>3</sup> B系: 指示値 1.07E-03 Baq/cm <sup>3</sup> 検出限界値 3.55E-04 Baq/cm <sup>3</sup>	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.2E-01 Baq/cm <sup>3</sup> B系: 指示値 ND 検出限界値 1.2E-01 Baq/cm <sup>3</sup>	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 Baq/cm <sup>3</sup> B系: 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 Baq/cm <sup>3</sup>	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 Baq/cm <sup>3</sup> B系: 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 Baq/cm <sup>3</sup>
使用済燃料プール 水温度	22.8 °C	22.2 °C	-	-
FPC 貯水タンク 水位	4.07 m	4.03 m	3.14 m	43.1 X100mm

※1: 格納容器内の放射能濃度を測定する。(放射能濃度測定機は、格納容器内よりマイクス指示される値があるため)

※2: 放射能濃度測定機は、格納容器内の放射能濃度を測定する。

※3: 放射能濃度測定機は、格納容器内の放射能濃度を測定する。

※4: 放射能濃度測定機は、格納容器内の放射能濃度を測定する。

※5: 放射能濃度測定機は、格納容器内の放射能濃度を測定する。

【備考事項】  
各計測値については、測定の精度や機器の特性を勘案し、測定の誤差範囲を考慮して、測定の結果を報告している。また、測定の結果を報告している。また、測定の結果を報告している。また、測定の結果を報告している。

4/4

2023年12月15日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

### 集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (Y)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2023/12/14 07:17	< 4.5E+00	< 5.0E+00	< 4.9E+00
プロセス主建屋北東	2023/12/14 07:13	< 4.5E+00	< 5.1E+00	< 4.0E+00
プロセス主建屋南東	2023/12/14 07:18	< 5.2E+00	< 7.2E+00	< 5.8E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2023/12/14 07:04	< 4.3E+00	< 5.0E+00	< 4.9E+00
サイトバンカ建屋南西	—	—	—	—
冷却工 作建屋西側	2023/12/14 07:08	< 5.0E+00	< 3.9E+00	3.0E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2023/12/14 07:27	< 4.0E+00	< 6.0E+00	< 4.2E+00
サイトバンカ建屋南東	2023/12/14 07:00	< 4.1E+00	< 3.9E+00	< 4.4E+00

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・O.OE±Oとは、 $O.O \times 10^{+O}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。

5/14

2023年12月15日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

### 構内排水路 分析結果 (全β・H-3・Y)

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/12/13 08:19	5.2E+00	< 7.4E+00	< 6.1E-01	3.3E+00
物揚場排水路	2023/12/13 08:15	< 3.4E+00	9.2E+00	< 4.6E-01	9.1E-01
K排水路	2023/12/13 06:00	7.9E+00	8.2E+01	< 6.1E-01	4.9E+00
BC排水路	2023/12/13 06:00	4.9E+00	2.0E+01	< 6.1E-01	< 6.9E-01
D排水路	2023/12/13 08:21	< 2.9E+00	< 7.8E+00	< 3.5E-01	< 4.5E-01
5,6号機排水路※1	2023/12/13 07:36	< 3.4E+00	< 7.9E+00	< 4.2E-01	< 5.6E-01

・不平等 (<:4M以下) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O・OE±Oとは、O・O×10<sup>±O</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

・採取当日の降雨量は10 mm。

・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

・H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

2023年12月15日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/12/14 07:26	4.8E+00	< 5.4E-01	3.7E+00
物揚場排水路	2023/12/14 07:22	< 3.3E+00	< 4.7E-01	9.7E-01
K排水路	2023/12/14 06:00	5.3E+00	< 5.0E-01	4.1E+00
BC排水路	2023/12/14 06:00	< 3.3E+00	< 4.5E-01	< 5.1E-01
D排水路	2023/12/14 07:28	< 3.3E+00	< 5.7E-01	< 6.2E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・0.0E±0とは、 $0.0 \times 10^{±0}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

・採取当日の降雨量は0 mm

・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分折を実施。

7/14

2023年12月15日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(1/2)

観測地点	観測日時	分析項目												
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	その他の放射性核種					Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)			
				Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)							
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1	2023/12/12 07:11	1.7E+04	2.4E+04	< 3.6E-01	< 3.9E-01	< 3.9E+00	< 1.3E+00	< 5.3E-01	5.3E+00	-	-	-	-	-
No.1-5	2023/12/12 07:46	1.6E+06	1.0E+03	< 8.7E+01	< 6.0E+04	< 3.5E+03	< 2.0E+03	7.9E+03	4.4E+05	-	-	-	-	-
No.1-8	2023/12/12 07:21	9.7E+03	3.6E+03	< 9.1E-01	< 1.3E+00	< 1.4E+03	< 9.3E+00	3.4E+00	2.0E+02	-	-	-	-	-
No.1-9 *1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-11	2023/12/12 07:26	5.0E+01	6.5E+02	< 3.1E-01	< 3.3E-01	< 3.3E+00	< 1.4E+00	< 3.7E-01	1.2E+01	-	-	-	-	-
No.1-12	2023/12/12 07:31	4.2E+02	1.5E+04	< 8.5E-01	< 1.1E+00	< 1.1E+01	< 5.7E+00	2.4E+00	1.9E+02	-	-	-	-	-
No.1-14	2023/12/12 07:41	6.5E+03	1.0E+04	< 2.4E-01	< 2.3E-01	< 2.7E+00	< 1.3E+00	< 3.7E-01	2.0E+01	-	-	-	-	-
No.1-15	2023/12/12 07:36	5.4E+04	2.4E+02	< 3.3E-01	< 3.8E-01	< 3.6E+00	< 1.9E+00	< 4.5E-01	1.0E+01	-	-	-	-	-
No.1-17	2023/12/12 07:16	1.3E+05	5.2E+02	< 5.6E-01	< 4.6E-01	< 6.2E+00	< 2.3E+00	< 6.9E-01	1.8E+01	-	-	-	-	-

不等号 (<) は、検出限界未満 (ND) を表す。

測定対象外および採取中止の項目は「-」とする。

0.0E±0とは、0.0x10<sup>0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1x10<sup>1</sup>で31、3.1E+00は3.1x10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1x10<sup>-1</sup>で0.31と読み。

H-3以外の項目は測定値を示す。

\*1 No.1-9は、排水等による採取であるため、測定は実施せず。全βは参考値としてる後に測定。

8/14

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・γ・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目									
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)	
1,2号機フェイルポイント 汲み上げ水	2023/12/12 07:58	3.7E+05	6.9E+03	< 8.0E-01	< 5.0E-01	< 9.8E+00	< 4.2E+00	< 1.0E+00	3.4E+00	—	
No.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2-5 ※2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2-6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2-7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2-8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2,3号機改修フェイル 汲み上げ水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.3-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.3-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.3-4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.3-5 ※1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3,4号機改修フェイル 汲み上げ水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

・不等号 (<:小なり) は、検出限界未満 (ND)を表す。  
 ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と示す。  
 ・O.E±Oとは、 $O.O \times 10^{O.E}$ であることを意味する。  
 ・(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。  
 ・H-3以外は順にお知らせ済み。  
 ※2 No.2-5, No.3-5は、放射能による検出であるため、判定は実施せず。全βは検出値としての項後に測定。



9/14

2023年12月15日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	分析項目							塩素 (ppm)
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	RU-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-2	2023/12/14 07:00	1.8E+02	< 2.2E-01	< 2.3E-01	< 3.2E+00	< 1.6E+00	1.7E+00	8.2E+01 *	-
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-9 *1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・不等号 (<) : 小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。  
 ・測定対象外および検出停止の項目は「-」を記す。  
 ・O.OE±0とは、 $0.0 \times 10^{00}$ であることを意味する。  
 (例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^{01}$ で、 $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^{00}$ で、 $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-01}$ で $0.31$ と読み、  
 ※1 No.1-9は、採水期による検出であるため、精度は変動せず。全βは参考値としての遅延に測定。  
 \*過去取値  
 「護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)」および「2020年8月31日以前公表資料  
 「福島第一原子力発電所、排水口付近、護岸の詳細分析結果 (護岸地下水)」で発表に示した値との比較

10/14

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目							塩素 (ppm)	
		全β (Bq/L)	その他:総抽出液					Cs-134 (Bq/L)		Cs-137 (Bq/L)
			Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)				
1,2号観測ポイント 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2	2023/12/14 07:35	3.1E+02	< 3.1E-01	< 4.1E-01	< 4.1E+00	< 1.9E+00	9.5E-01	4.4E+01	-	-
No.2-2	2023/12/14 07:45	2.0E+02	< 1.6E+00	< 2.1E+00	< 1.7E+01	< 7.2E+00	< 1.5E+00	6.5E+01	-	-
No.2-3	2023/12/14 07:48	4.3E+04	< 3.1E-01	< 3.3E-01	< 4.0E+00	< 1.5E+00	< 3.7E-01	2.0E+01	-	-
No.2-5 ※2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-6		-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-7		-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-8	2023/12/14 07:40	4.5E+03	< 2.2E-01	< 2.9E-01	< 2.7E+00	< 1.3E+00	3.4E-01	3.0E+01	-	-
2,3号観測ポイント 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3	2023/12/14 07:30	2.3E+02	< 3.6E-01	< 3.9E-01	< 4.6E+00	< 2.0E+00	9.7E-01	5.4E+01	-	-
No.3-2	2023/12/14 07:58	6.4E+02	< 1.7E+00	< 2.2E+00	< 1.7E+01	< 6.6E+00	< 1.7E+00	3.2E+01	-	-
No.3-3	2023/12/14 07:53	1.7E+03	< 4.1E+00	< 5.5E+00	< 3.4E+01	< 2.0E+01	< 5.0E+00	1.2E+02	-	-
No.3-4	2023/12/14 07:25	8.3E+01	< 1.1E+00	< 1.1E+00	< 1.3E+01	< 4.4E+00	1.6E+00	5.6E+01	-	-
No.3-5 ※2	2023/12/14 07:20	2.0E+01	-	-	-	-	-	-	-	2.4E+02
3,4号観測ポイント 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-	-

・不詳号 (<:小ぶり) は、検出限界未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±Oとは、O.O×10<sup>±O</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で3.1, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読み。

※2 No.2-5, No.3-5は、採取量による検出であるため、Y測定は実施せず、全βは参考値としてる状態で測定。

11/14

2023年12月15日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 海水分析結果&lt;港湾内&gt; (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5号機取水口前	2023/12/14 07:33	< 1.4E+01	< 3.6E-01	< 3.5E-01
1F 物揚場前	2023/12/14 07:18	< 1.3E+01	< 3.3E-01	3.1E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2023/12/14 07:13	< 1.3E+01	< 3.3E-01	7.6E-01
1F 1~4号機取水口内南側 (遮水壁前)	2023/12/14 07:15	< 1.3E+01	< 3.4E-01	3.9E+00
1F 港湾口	2023/12/14 06:54	1.4E+01	< 3.8E-01	< 2.6E-01
1F 港湾中央	2023/12/14 06:45	< 1.3E+01	< 3.0E-01	< 3.6E-01
1F 港湾内東側	2023/12/14 06:48	1.3E+01	< 3.0E-01	< 2.6E-01
1F 港湾内西側	2023/12/14 06:43	< 1.2E+01	< 3.2E-01	< 3.6E-01
1F 港湾内北側	2023/12/14 06:40	< 1.2E+01	< 3.0E-01	< 2.5E-01
1F 港湾内南側	2023/12/14 06:51	< 1.2E+01	< 3.9E-01	< 2.7E-01
WHOの飲料水水質ガイドライン <sup>※1</sup>			1.0E+01	1.0E+01

- ・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・0.0E±0とは、 $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。
- ・物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける、Cs-134, Cs-137の指標

- ・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

12/14

2023年12月15日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

### 海水分析結果<発電所から3km以内> (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2023/12/14 06:55	—	< 9.4E-01	< 7.6E-01
1F 南放水口付近 (T-2)	2023/12/14 06:34	8.7E+00	< 6.7E-01	< 7.6E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	—	—	—	—
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	—	—	—	—
1F 港湾口東側 (T-0-2)	—	—	—	—
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	—	—	—	—
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	—	—	—	—
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)	—	—	—	—
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)	—	—	—	—
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)	—	—	—	—
WHOの飲料水水質ガイドライン <sup>※1</sup>			1.0E+01	1.0E+01

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける, Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

2023年12月15日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所推進カンパニー

## 1号機, 2号機放水路 分析結果

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	1.8E+04	< 8.3E+01	2.6E+02	1.4E+04
	下流側	2.9E+03	4.1E+02	1.7E+01	9.4E+02
2号機放水路立坑水	上流側	1.6E+03	< 8.3E+01	2.5E+01	1.1E+03
	下流側	2.0E+02	< 8.3E+01	< 7.1E+00	5.6E+01

・不等号 (<:小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±Oとは, O.O×10<sup>+0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

2023年12月15日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

### サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果

試料名称	採取日時	貯水量 (m <sup>3</sup> )	分析機関	分析項目					その他 Y核種
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)		
一時貯水タンク (サンプルタンク)	D 2023/12/11 07:37	810	東京電力	< 2.1E+00	8.3E+02	< 7.5E-01	< 4.6E-01		検出なし
			東北緑化環境保全 (株)	< 3.8E-01	8.5E+02	< 3.6E-01	< 4.8E-01		検出なし
運用目標				3.0E+00 (1.0E+00) ※1	1.5E+03	1.0E+00	1.0E+00		検出されないこと※2
告示濃度限度※3					6.0E+04	6.0E+01	9.0E+01		
WHO飲料水水質ガイドライン					1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01		

・不等号 (<: 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・O、OE±Oとは、 $O \times 10^{+O}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

※1 運用目標の全βについては、10日に1回程度、検出限界値を1 Bq/Lに下げて分析を実施。

※2 Cs-134, Cs-137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと (天然核種を除く)。

※3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度 [本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

14/14