

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

発信時刻 14 時 40 分

様式 9-1

第 25 条 報告

送信枚数 ( 1 / 16 )

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第 2 5 2 7 3 報)

2024 年 1 月 5 日

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第 2 5 条 報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 田南 達也

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第 2 5 条第 2 項の規定に基づき, 応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原 2 2
特定事象の発生箇所 (注 1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻 (注 1)	2011 年 (平成 23 年) 3 月 11 日 16 時 36 分 (24 時間表示)
特定事象の種類 (注 1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第 6 条第 4 項第 4 号, 省令第 2 1 条第 1 項ロ)
発生事象と対応の概要 (注 2) (注 3)	<p>(対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記のとおりお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プラント関連パラメータ [1月5日 11時00分現在]</li> <li>・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 1月4日]</li> <li>・構内排水路 分析結果 [採取日 1月3日、1月4日]</li> <li>・護岸地下水観測孔 分析結果 [採取日 1月2日、1月4日]</li> <li>・海水分析結果&lt;港湾内&gt; [採取日 12月25日、1月4日]</li> <li>・海水分析結果&lt;発電所から 3 km 以内&gt; [採取日 12月25日、1月4日]</li> <li>・1号機、2号機放水路 分析結果 [採取日 1月3日]</li> </ul> <p>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</p> <p>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</p> <p>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</p> <p>地下水バイパス一時貯留タンクグループ 3 の当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、1月6日に排水を実施します。</p> <p>排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地下水バイパス一時貯留タンク水 排水前分析結果 [採取日 12月31日]</li> </ul> <p>【公表区分：その他】</p>
その他の事項の対応	※添付の有り・無し (注 4) なし

( 2 / 16 )

(注5)	
------	--

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した特定事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 当該原子力事業所所在市町村において震度6弱以上の地震が発生した場合、また震度によらず警戒事態該当事象または特定事象の発生に関連していると思われる地震が発生した場合は、その発生日時、観測用地震計の加速度gal数(水平方向、鉛直方向)を記入する。

(注4) 新たに警戒事態該当事象または特定事象が発生した場合は、本様式に加えて様式9-1添付を用いて報告する。なお、様式9-1添付を用いた報告は当該事象が非該当となるまで継続して行う。

(注5) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2024年1月5日 11:00現在

2024年1月5日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 2.5 m <sup>3</sup> /h CS系: 1.2 m <sup>3</sup> /h	給水系: 1.4 m <sup>3</sup> /h CS系: 0.0 m <sup>3</sup> /h	給水系: 1.9 m <sup>3</sup> /h CS系: 1.9 m <sup>3</sup> /h	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 18.1 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 15.7 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 17.6 °C	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 27.3 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 29.4 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 20.1 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 20.1 °C	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 17.7 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 17.6 °C	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 27.6 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HM-12-16B (TE-16-114G#1): 27.7 °C	P CV温度 (TE-16-002): 18.8 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 19.3 °C	
原子炉格納容器 圧力	0.46 kPa g	1.27 kPa g	0.52 kPa g	
窒素封入流量 ※3	RPV (RVH-A): - Nm <sup>3</sup> /h (RVH-B): 16.02 Nm <sup>3</sup> /h (JP-A): 14.74 Nm <sup>3</sup> /h (JP-B): - Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h ※4	RPV-A: 6.26 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B: 6.12 Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h ※4	RPV-A: 7.48 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B: 7.62 Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h ※4	
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	25.8 m <sup>3</sup> /h	16.41 Nm <sup>3</sup> /h	21.66 Nm <sup>3</sup> /h	
原子炉格納容器 酸素濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol%	A系: 0.05 vol% B系: 0.02 vol%	A系: 0.14 vol% B系: 0.13 vol%	
原子炉格納容器 放射性濃度 Xe(135) ※2	A系: 指示値 1.32E-03 Bq/cm <sup>3</sup> 検出限界値 5.18E-04 B系: 指示値 1.37E-03 Bq/cm <sup>3</sup> 検出限界値 3.40E-04	A系: 指示値 ND Bq/cm <sup>3</sup> 検出限界値 1.2E-01 B系: 指示値 ND Bq/cm <sup>3</sup> 検出限界値 1.2E-01	A系: 指示値 ND Bq/cm <sup>3</sup> 検出限界値 1.9E-01 B系: 指示値 ND Bq/cm <sup>3</sup> 検出限界値 1.9E-01	
使用済燃料プール 水温度	21.0 °C	19.9 °C	※5	※5
FPC 貯りタンク 水位	3.77 m	4.12 m	3.07 m	29.4 X100mm

(計測項目に関する説明)  
 ※1: 原子炉格納容器内の酸素濃度は0.00vol%以下に維持する。酸素濃度が検出される場合は、計測精度によりマニピュレーションされる場合があるため。  
 ※2: 指示値は原子炉格納容器内の放射性濃度を示す。原子炉格納容器内の放射性濃度は変動する。  
 ※3: 指示値は原子炉格納容器内の窒素封入流量を示す。原子炉格納容器内の窒素封入流量は変動する。  
 ※4: 窒素封入流量は、圧力調整のために変動する。  
 ※5: 窒素封入流量は、圧力調整のために変動する。

(留意事項)  
 ※1: 計測値については、地震やその他の異常事態の影響を受けて、通常の使用状態と異なる値を示す場合があります。計測値が異常な値を示している場合は、計測装置の故障やセンサーの異常によるものと見なされ、計測値を信頼しない場合があります。また、このように異常な値を示す場合は、計測装置の故障やセンサーの異常によるものと見なされ、計測値を信頼しない場合があります。

2024年1月5日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

### 集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2024/01/04 07:44	< 4.6E+00	< 5.0E+00	< 3.8E+00
プロセス主建屋北東	2024/01/04 07:20	< 3.4E+00	< 4.5E+00	< 4.4E+00
プロセス主建屋南東	2024/01/04 07:24	< 4.0E+00	< 5.0E+00	< 4.4E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2024/01/04 07:36	< 4.0E+00	< 6.4E+00	< 5.2E+00
サイトバンカ建屋南西	—	—	—	—
冷却工作建屋西側	2024/01/04 07:32	< 4.3E+00	< 5.4E+00	3.9E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2024/01/04 07:40	< 4.6E+00	< 5.0E+00	< 4.4E+00
サイトバンカ建屋南東	2024/01/04 07:28	< 4.8E+00	< 3.9E+00	< 4.4E+00

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・0.0E+0とは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。

2024年1月5日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

構内排水路 分析結果 (全β・H-3・Y)

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2024/01/03 08:45	< 3.1E+00	< 5.5E+00	< 6.4E-01	1.8E+00
物置場排水路	2024/01/03 08:55	< 3.1E+00	6.3E+00	< 8.1E-01	< 7.0E-01
K排水路	2024/01/03 06:00	5.2E+00	9.5E+01	< 4.1E-01	2.6E+00
BC排水路	2024/01/03 06:00	< 3.1E+00	< 5.5E+00	< 5.0E-01	< 7.1E-01
D排水路	2024/01/03 08:50	< 3.1E+00	< 5.6E+00	< 5.1E-01	< 5.3E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—	—

- ・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・O.O.E±0とは、 $0.0 \times 10^{+0}$  であることを意味する。
- (例)  $3.1E+01$  は  $3.1 \times 10^1$  で  $31$ ,  $3.1E+00$  は  $3.1 \times 10^0$  で  $3.1$ ,  $3.1E-01$  は  $3.1 \times 10^{-1}$  で  $0.31$  と読み。
- ・採取当日の降雨量は  $3 \text{ mm}$
- ・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。
- ・H-3以外は既にお知らせ済み。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

2024年1月5日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

### 構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2024/01/04 07:25	< 3.2E+00	< 2.7E-01	1.1E+00
物揚場排水路	2024/01/04 07:35	3.4E+00	< 5.2E-01	6.7E-01
K排水路	2024/01/04 06:00	7.6E+00	< 6.8E-01	5.2E+00
BC排水路	2024/01/04 06:00	< 3.2E+00	< 5.7E-01	< 5.8E-01
D排水路	2024/01/04 07:30	< 3.2E+00	< 6.7E-01	< 6.0E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・O.OE±Oとは、 $O.O \times 10^{\pm O}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読み。

・採取当日の降雨量は0 mm

・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

2024年1月5日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所  
環境管理部

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・γ・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	分析項目					Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)
				Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	その他γ線放射核種			
No.0-1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-1-2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-3-1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-3-2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1	2024/01/02 07:40	1.7E+04	2.4E+04	< 2.5E-01	< 3.4E-01	< 3.2E+00	< 1.5E+00	< 4.0E-01	1.6E+01	—	—
No.1-6	2024/01/02 07:25	1.6E+06	7.8E+02	< 9.4E+01	< 7.4E+01	< 4.0E+03	< 2.3E+03	1.1E+04	5.8E+05	—	—
No.1-8	2024/01/02 07:20	9.6E+03	3.6E+03	< 1.7E+00	< 2.2E+00	< 2.4E+01	< 9.3E+00	2.5E+00	1.6E+02	—	—
No.1-9 ※1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-11	2024/01/02 07:15	1.1E+02	5.4E+02	< 3.1E-01	< 2.2E-01	< 2.6E+00	< 1.0E+00	3.6E-01	1.9E+01	—	—
No.1-12	2024/01/02 07:30	7.2E+02	1.5E+04	< 7.0E-01	< 1.3E+00	< 1.8E+01	< 8.1E+00	4.4E+00	2.9E+02	—	—
No.1-14	2024/01/02 07:55	7.2E+03	7.9E+03	< 3.6E-01	< 4.0E-01	< 3.8E+00	< 1.7E+00	8.2E-01	2.6E+01	—	—
No.1-16	2024/01/02 07:35	5.0E+04	3.5E+02	< 2.9E-01	< 3.8E-01	< 4.1E+00	< 2.0E+00	5.9E-01	4.3E+01	—	—
No.1-17	2024/01/02 07:45	1.5E+05	6.9E+02	< 3.3E-01	< 2.9E-01	< 4.0E+00	< 1.7E+00	< 4.8E-01	6.1E+00	—	—

・不番号 (<: 小文字) は、検出限界未満 (MD) を表す。

・測定対象の停止の項目は「—」と記す。

・O.O.E.Oとは、 $0.0 \times 10^{-10}$ であることを意味する。

(例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^1$ で $3.1$ 、 $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^0$ で $3.1$ 、 $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-1}$ で $0.31$ と読む。

・H-3以外の項目はお知らせ済み。

※1 No.1-9は、取水器による採取であるため、Y測定は実施せず。全βは参考値としての測定に測定。

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目							塩素 (ppm)	
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Rn-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)		Cs-137 (Bq/L)
1,2号機ウエル代イメント 汲み上げ水	2024/01/02 07:08	7.9E+04	5.6E+03	< 6.0E-01	< 3.7E-01	< 7.3E+00	< 2.9E+00	< 7.7E-01	1.1E+00	-
No.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-5 #2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,3号機改修ウエル 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-5 #2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,4号機改修ウエル 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・不検号 (< : 小せり) は、検出限界未満 (ND) を表す。  
 ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。  
 ・O.E.F.Oとは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。  
 (例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^1$ で31、 $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^0$ で3.1、 $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読み。  
 ・H-3取外は取水告知に準ずる。  
 ※2 No.2-5, No.3-5は、真水層による採取であるため、Y測定は実施せず、全βは参考値としての測定に測定。



2024年1月5日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	分析項目							塩素 (ppm)
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-2	2024/01/04 07:20	5.1E+01	< 3.1E-01	< 3.5E-01	< 3.9E+00	< 1.5E+00	< 4.3E-01	1.9E+01	-
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-9 ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・不等号 (<、小文字) は、検出限界未満 (ND) を表す。  
 ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。  
 ・0.0E+00とは、0.0x10<sup>0</sup>であることを意味する。  
 ・例) 3.1E+01は3.1x10<sup>1</sup>で31、3.1E+00は3.1x10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1x10<sup>-1</sup>で0.31と読み。  
 ※1 No.1-9は、検水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としての測定。

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目											
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)				
1,2号機ウエルポート 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2	2024/01/04 07:33	1.7E+02	< 2.6E-01	< 3.4E-01	< 2.5E+00	< 1.1E+00	< 3.3E-01	6.8E+00	-	-	-	-	
No.2-2	2024/01/04 07:51	2.0E+02	< 1.6E+00	< 2.5E+00	< 2.3E+01	< 7.1E+00	< 3.3E+00	6.8E+01	-	-	-	-	
No.2-3	2024/01/04 07:55	3.4E+04	< 2.5E-01	< 3.0E-01	< 2.9E+00	< 1.1E+00	4.1E-01	2.0E+01	-	-	-	-	
No.2-5 ※2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.2-6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.2-7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.2-8	2024/01/04 07:38	4.9E+03	< 2.6E-01	< 2.3E-01	< 3.0E+00	< 1.2E+00	< 3.7E-01	1.0E+01	-	-	-	-	
2,3号機改修ウエル 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.3	2024/01/04 07:15	3.8E+02	< 2.4E-01	< 1.7E-01	< 3.8E+00	< 1.9E+00	2.2E+00	1.1E+02	-	-	-	-	
No.3-2	2024/01/04 07:46	6.3E+02	< 1.4E+00	< 2.8E+00	< 1.5E+01	< 5.4E+00	< 2.2E+00	7.6E+00	-	-	-	-	
No.3-3	2024/01/04 07:42	1.7E+03	< 3.7E+00	< 6.0E+00	< 3.7E+01	< 1.4E+01	< 5.0E+00	7.3E+01	-	-	-	-	
No.3-4	2024/01/04 07:28	1.7E+01	< 7.2E-01	< 1.2E+00	< 1.0E+01	< 3.9E+00	< 1.5E+00	1.3E+01	-	-	-	-	
No.3-5 ※2	2024/01/04 07:25	2.7E+01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3E+02	
3,4号機改修ウエル 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・不等号 (<:小値)は、検出限界未満 (ND)を示す。  
 ・測定対象外および検出停止の項目は「-」と記す。  
 ・0.0E+0とは、0.0x10<sup>0</sup>であることを意味する。  
 (例) 3.1E+01は3.1x10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1x10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1x10<sup>-1</sup>で0.31と読み。  
 ※2 No.2-5, No.3-5は、汲み上げによる異状であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値として2週間後に測定。

2024年1月5日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一原子力発電所推進カンパニー

## 海水分析結果&lt;港湾内&gt; (全β・H-3・γ)

試料名称	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5号機取水口前	2023/12/25 07:27	1.8E+01	< 2.2E+00	< 2.8E-01	3.5E-01
1F 物揚場前	2023/12/25 07:05	1.6E+01	< 1.5E+00	< 3.1E-01	< 2.9E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2023/12/25 06:59	< 1.4E+01	2.3E+00	< 3.1E-01	8.5E-01
1F 1~4号機取水口内南側 (遮水壁前)	2023/12/25 07:00	1.7E+01	2.3E+01	< 3.4E-01	2.3E+00
1F 港湾口	2023/12/25 06:54	< 1.3E+01	< 3.2E-01	< 3.0E-01	< 3.1E-01
1F 港湾中央	2023/12/25 06:45	< 1.3E+01	< 1.5E+00	< 3.1E-01	< 2.9E-01
1F 港湾内東側	2023/12/25 06:48	1.5E+01	< 1.8E+00	< 3.3E-01	< 3.4E-01
1F 港湾内西側	2023/12/25 06:43	1.7E+01	< 1.8E+00	< 2.3E-01	3.1E-01
1F 港湾内北側	2023/12/25 06:40	< 1.3E+01	< 2.0E+00	< 3.3E-01	< 2.7E-01
1F 港湾内南側	2023/12/25 06:51	< 1.3E+01	< 2.0E+00	< 3.4E-01	< 2.7E-01
WHOの飲料水水質ガイドライン <sup>※1</sup>			1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01

・不等号 (<) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・ $0.0E\pm 0$  とは、 $0.0 \times 10^{\pm 0}$  であることを意味する。

(例)  $3.1E+01$  は  $3.1 \times 10^1$  で31,  $3.1E+00$  は  $3.1 \times 10^0$  で3.1,  $3.1E-01$  は  $3.1 \times 10^{-1}$  で0.31と読む。

・H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける, H-3, Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

2024年1月5日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所推進カンパニー

## 海水分析結果&lt;港湾内&gt; (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5号機取水口前	2024/01/04 07:40	< 1.3E+01	< 2.5E-01	< 2.7E-01
1F 物揚場前	2024/01/04 07:20	< 1.3E+01	< 2.8E-01	< 3.2E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2024/01/04 07:15	< 1.3E+01	< 3.2E-01	3.8E-01
1F 1~4号機取水口内南側 (遮水壁前)	2024/01/04 07:05	< 1.3E+01	< 3.0E-01	2.8E+00
1F 港湾口	2024/01/04 06:46	< 1.2E+01	< 3.6E-01	3.1E-01
1F 港湾中央	2024/01/04 06:40	1.4E+01	< 3.8E-01	4.2E-01
1F 港湾内東側	2024/01/04 06:43	1.7E+01	< 3.6E-01	< 2.5E-01
1F 港湾内西側	2024/01/04 06:38	1.4E+01	< 3.1E-01	< 2.7E-01
1F 港湾内北側	2024/01/04 06:35	1.3E+01	< 3.7E-01	< 3.0E-01
1F 港湾内南側	2024/01/04 06:49	< 1.0E+01	< 3.6E-01	< 3.2E-01
WHOの飲料水水質ガイドライン <sup>※1</sup>			1.0E+01	1.0E+01

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

・物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける、Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

(13/16)

2024年1月5日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

## 海水分析結果&lt;発電所から3km以内&gt; (全β・H-3・γ)

試料名称	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 ※2 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2023/12/25 06:36	9.7E+00	< 3.3E-01	< 7.5E-01	< 7.6E-01
1F 南放水口付近 (T-2)	2023/12/25 07:09	1.0E+01	< 3.3E-01	< 5.5E-01	< 8.5E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	2023/12/25 07:09	< 1.3E+01	分析中	< 3.6E-01	< 3.3E-01
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	2023/12/25 07:25	< 1.3E+01	分析中	< 2.7E-01	< 2.0E-01
1F 港湾口東側 (T-0-2)	2023/12/25 07:34	< 1.3E+01	< 3.1E-01	< 2.9E-01	< 2.8E-01
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	2023/12/25 07:40	1.4E+01	分析中	< 3.6E-01	< 2.5E-01
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	2023/12/25 07:52	< 1.3E+01	分析中	< 2.8E-01	< 3.2E-01
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)	2023/12/25 07:18	—	分析中	< 3.7E-01	< 2.4E-01
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)	2023/12/25 07:30	—	分析中	< 3.6E-01	< 2.0E-01
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)	2023/12/25 07:45	—	分析中	< 3.8E-01	< 2.8E-01
WHOの飲料水水質ガイドライン※1			1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01

・不等号 (<: 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・ $0.0E\pm 0$ とは、 $0.0\times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。

(例)  $3.1E+01$ は $3.1\times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1\times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1\times 10^{-1}$ で0.31と読む。

・H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける、H-3, Cs-134, Cs-137の指標

※2 検出限界値0.1Bq/Lまたは0.4Bq/Lで分析を実施。

月1回の頻度(原則、毎月第2月曜日に試料採取)で実施する検出限界値0.1Bq/Lでの分析では、検出限界値未満 (ND) が0.1Bq/L未満となる。検出限界値0.4Bq/Lでの分析では、検出限界値未満 (ND) が0.1Bq/L以上0.4Bq/L未満となる。

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について (日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

2024年1月5日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

## 海水分析結果&lt;発電所から3km以内&gt; (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2024/01/04 06:55	—	< 7.0E-01	< 7.5E-01
1F 南放水口付近 (T-2)	2024/01/04 06:30	1.2E+01	< 7.5E-01	< 6.8E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	—	—	—	—
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	—	—	—	—
1F 港湾口東側 (T-0-2)	—	—	—	—
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	—	—	—	—
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	—	—	—	—
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)	—	—	—	—
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)	—	—	—	—
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)	—	—	—	—
WHOの飲料水水質ガイドライン <sup>*1</sup>			1.0E+01	1.0E+01

・不等号 (< ; 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・0.0E±0とは、0.0×10<sup>±0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける, Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

2024年1月5日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

## 1号機, 2号機放水路 分析結果

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	1.4E+04	1.5E+02	2.1E+02	1.1E+04
	下流側	2.9E+03	5.7E+02	1.8E+01	8.0E+02
2号機放水路立坑水	上流側	1.5E+03	< 8.6E+01	1.3E+01	1.1E+03
	下流側	1.6E+02	< 8.6E+01	< 8.3E+00	2.1E+01

・不等号 (<: 小なり) は, 検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±Oとは,  $O.O \times 10^{±O}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

2024年1月5日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所 廃炉推進カンパニー

## 地下水バイパス一時貯留タンク水 排水前分析結果

試料名称	採取日時	貯水量 (m <sup>3</sup> )	分析機関	分析項目					その他 核種
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)		
地下水バイパス 一時貯留タンク Gr3 (グループ3)	2023/12/31 07:16	2,670	東京電力 東北核化環境保全(株)	< 6.2E-01	4.6E+01	< 7.0E-01	< 5.9E-01		検出なし
				< 3.6E-01	4.7E+01	< 7.5E-01	< 6.7E-01		検出なし
	運用目標			5.0E+00 (1.0E+00) ※1	1.5E+03	1.0E+00	1.0E+00		検出されないこと※2
	告示濃度限度※3				6.0E+04	6.0E+01	9.0E+01		
	WHO飲料水水質ガイドライン				1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01		

不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

0.0E±0とは、 $0.0 \times 10^0$ であることを意味する。

(例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^1$ で31、 $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^0$ で3.1、 $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読み取る。

※1 運用目標の全βについては、10日に1回程度、検出限界値を1 Bq/Lに下げて分析を実施。

※2 Cs-134、Cs-137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと (天然核種を除く)。

※3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の搬送に関する規制に定める告示濃度限度

(別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])



東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

発信時刻

14時 40分

様式 9-1

第25条報告

送信枚数 ( 1 / 1 )

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第25274報)

2024年 1月 5日

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 田南 達也

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分 (24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)(注3)	(対応日時, 対応の概要) 2号機の原子炉注水設備においては、季節による原子炉注水の温度変動に伴い、燃料デブリの冷却に必要な注水量が変わります。 今回、冬季の原子炉注水温度の低下に伴い、2号機の原子炉注水量を下記の通り変更します。  <原子炉注水変更> (1月9日予定) 原子炉注水量 : 1.5 m <sup>3</sup> /h → 1.3 m <sup>3</sup> /h  引き続き、関連パラメータについて、慎重に監視してまいります。 【公表区分:E】  ※添付の有り・無し (注4)
その他の事項の対応(注5)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した特定事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 当該原子力事業所所在市町村において震度6弱以上の地震が発生した場合, また震度によらず警戒事態該当事象または特定事象の発生に関連していると思われる地震が発生した場合は, その発生日時, 観測用地震計の加速度 gal 数 (水平方向, 鉛直方向) を記入する。

(注4) 新たに警戒事態該当事象または特定事象が発生した場合は, 本様式に加えて様式9-1添付を用いて報告する。なお, 様式9-1添付を用いた報告は当該事象が非該当となるまで継続して行う。

(注5) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

発信時刻 15時45分

様式9-1

第25条報告

送信枚数 ( 1 / 1 )

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第25275報)

2024年 1月 5日

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 田南 達也

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分 (24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)(注3)	(対応日時, 対応の概要) 第25272報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクGに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。  ・排水開始 : 10時30分 ・排水終了 : 15時00分 ・排水量 : 671m <sup>3</sup>  排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。  【公表区分: E】 ※添付の有り・ <del>無し</del> (注4)
その他の事項の対応(注5)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した特定事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 当該原子力事業所所在市町村において震度6弱以上の地震が発生した場合, また震度によらず警戒事態該当事象または特定事象の発生に関連していると思われる地震が発生した場合は, その発生日時, 観測用地震計の加速度gal数(水平方向, 鉛直方向)を記入する。

(注4) 新たに警戒事態該当事象または特定事象が発生した場合は, 本様式に加えて様式9-1添付を用いて報告する。なお, 様式9-1添付を用いた報告は当該事象が非該当となるまで継続して行う。

(注5) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。