大飯3号炉　保安規定審査（ＰＬＭ）コメント反映整理表

資料③
2021年1月7日　関西電力㈱

No	日付	資料	ページ等	コメント内容	コメント対応	回答日	完了
1	12月15日	概要説明資料	10	スライド5（通しページP10）のフローおよびその注釈の文章の表現がスライド7（通しページP12）と異なるため、表現を統一すること。	注釈の表現を適正化した。（スライド13）	2021.1.7	
2	12月15日	概要説明資料	-	プラントの概要説明の資料を追加すること。	プラント概要説明のシートを追加した。（スライド3）	2021.1.7	
3	12月15日	概要説明資料	-	これまで実施した大規模改造工事の一覧資料を参考として追加すること。	主要機器の改造工事一覧のシートを追加した。（スライド4、5）	2021.1.7	
4	12月15日	概要説明資料	24	耐震安全性評価の評価結果が記載されていないので、記載を適正化すること。	耐震安全性評価結果を追記した。あわせて、耐震評価を実施する劣化事象の抽出の考え方や評価期間、追加保全策に関する記載も追記した。（スライド28、29）	2021.1.7	
5	12月15日	概要説明資料	24	耐震評価の概要説明の表について、記載する劣化事象の抽出の考え方を整理すること。	表に記載する劣化事象について、6事象に関係するものとその他劣化事象のうち「摩耗」「流れ加速型腐食」に再整理した。また、記載した事象は例示である旨を追記した。（スライド28）	2021.1.7	
6	12月15日	概要説明資料	15	中性子照射脆化を懸念されている照射量に、ノズルコーナー部やノズルが入っているか入っていないかを記載すること。	評価対象機器の項目に追記した。（スライド18）	2021.1.7	
7	12月15日	概要説明資料	15	関連温度の表の書式が他と異なるので修正すること。	書式を統一した。（スライド18）	2021.1.7	
8	12月15日	概要説明資料	-	実施体制について概要資料に記載すること。	実施体制および実施工程の概要説明のシートを追加した。（スライド8、9）	2021.1.7	
9	12月15日	概要説明資料	13	経年劣化事象について、対象を6事象に限定していないことを明示すること。	主要6事象に限定していない旨を説明するシートを追加した。（スライド15）	2021.1.7	
10	12月15日	概要説明資料	25	配管減肉の耐震評価について、評価期間を記載すること。	評価期間を運転開始後60年を想定した上で、現場の管理基準よりも更に厳しい減肉状態を評価条件として想定している旨を追記した。また、合わせて現状保全や追加保全策に関する記載も追記した。（スライド29）	2021.1.7	
11	12月15日	概要説明資料	-	加圧器スプレイ配管の亀裂事象の評価は、議論の進捗を反映すること。	運転経験の1つとして検討対象としている事象であることを初回会合資料に反映した。（スライド10） 評価書の補正は、原因究明の進捗状況を踏まえて検討する。	2021.1.7	
12	12月15日	概要説明資料	7	「長期保守管理方針」を「長期施設管理方針」とし、注釈文は削除すること。	コメントの通り反映した。（スライド7） なお、高経年化技術評価書本冊については本件に係る補正を行う。	2021.1.7	
13	12月15日	上流規制 （設置許可）	164	設置変更許可申請書11.7の記載が、保安規定の内容（技術評価および長期施設管理方針）に整合しているか整理し、他に直接的に関連できる箇所があれば記載を適正化すること。	設置許可には「11.1　運転保守の基本方針」以外に直接的に関連する箇所はなかった。なお、現状の保守管理の妥当性も確認して長期施設管理方針を策定しており「11.7　保守」の記載は必要と考える。	2021.1.7	
				以下余白			