

2016埋埋発第60号

平成28年12月8日

原子力規制委員会 殿

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付4番地108

日本原燃株式会社

代表取締役社長 社長執行役員 工藤 健二

廃棄物埋設確認申請書（廃棄体用）の一部補正について

平成28年11月25日付2016埋埋発第59号をもって申請いたしました、当社「廃棄物埋設確認申請書（廃棄体用）」（中部電力㈱浜岡原子力発電所（充填固化体））について下記のとおり一部補正いたします。

記

1. 補正内容

(1) 本文 放射性廃棄物の種類

<補正前> 充填固化体（溶融体および溶融体以外の固体状廃棄物）

<補正後> 充填固化体（溶融体以外の固体状廃棄物）

(2) 「別紙の記号等の説明」のうち号機0の記号の説明

<補正前> 廃棄物の発生号機が共通であることを示す。

<補正後> 廃棄物の発生号機が1～4号機であることを示す。

2. 補正理由

放射性廃棄物の種類に記載している誤記の修正および廃棄物の発生号機の記載を明確にするため。

以上

2017埋埋発第52号
平成29年9月15日

原子力規制委員会 殿

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付4番地108
日本原燃株式会社
代表取締役社長 社長執行役員 工藤 健二

廃棄物埋設確認申請書（廃棄体用）の一部補正について

平成28年11月25日付け2016埋埋発第59号（2016埋埋発第60号で一部補正）をもって申請いたしました、当社「廃棄物埋設確認申請書（廃棄体用）」（中部電力㈱浜岡原子力発電所（充填固化体））について下記のとおり一部補正いたします。

記

1. 補正内容

(1) 本文 埋設しようとする年月日

<補正前> 平成29年 1月10日～平成29年 9月15日

<補正後> 平成29年 9月15日～平成30年 7月20日

(2) 本文 確認を受けようとする年月日

<補正前> 平成28年12月19日～平成29年 1月 6日（発電所）

平成29年 1月10日～平成29年 9月15日（濃縮・埋設事業所）

<補正後> 平成28年12月19日～平成28年12月22日（発電所）

平成29年 9月15日～平成30年 7月20日（濃縮・埋設事業所）

(3) 本文 確認を受けようとする場所および確認を受けようとする年月日の注釈（※）部
廃棄体に係る確認証の分割交付延べ日数

<補正前> 「確認が終了した日ごと（延べ5日）に分割交付願います。」

<補正後> 「確認が終了した日ごと（延べ4日）に分割交付願います。」

2. 補正理由

2号埋設クレーンの不具合に伴い、埋設しようとする年月日、確認を受けようとする年月日（濃縮・埋設事業所）および廃棄体に係る確認証の分割交付延べ日数を変更する必要が生じたため。（確認を受けようとする年月日（発電所）の実績を反映）

以 上

2018埋埋発第3号
平成30年4月13日

原子力規制委員会 殿

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駸字沖付4番地108
日本原燃株式会社
代表取締役社長 社長執行役員 工藤 健二

廃棄物埋設確認申請書（廃棄体用）の一部補正について

平成28年11月25日付け2016埋埋発第59号（2016埋埋発第60号および2017埋埋発第52号で一部補正）をもって申請いたしました、当社「廃棄物埋設確認申請書（廃棄体用）」（中部電力㈱浜岡原子力発電所（充填固化体））について、下記のとおり一部補正いたします。

記

1. 補正内容

- (1) 本文 確認を受けようとする場所および確認を受けようとする年月日の注釈（※）部
廃棄体に係る確認証の分割交付延べ日数
- <補正前>「確認が終了した日ごと（延べ4日）に分割交付願います。」
- <補正後>「確認が終了した日ごと（延べ5日）に分割交付願います。」

2. 補正理由

廃棄物埋設施設操業工程の変更に伴い、廃棄体に係る確認証の分割交付延べ日数を変更する必要があるため。

以 上

原子力規制委員会 殿

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付4番地108
日本原燃株式会社
代表取締役社長 社長執行役員 工藤 健二

廃棄物埋設確認申請書（廃棄体用）の一部補正について

平成28年11月25日付け2016埋埋発第59号（2016埋埋発第60号、2017埋埋発第52号および2018埋埋発第3号で一部補正）をもって申請いたしました、当社「廃棄物埋設確認申請書（廃棄体用）」（中部電力㈱浜岡原子力発電所（充填固化体））について、下記のとおり一部補正いたします。

記

1. 補正内容

(1) 本文 廃棄体の数量

<補正前> 640本

<補正後> 638本

(2) 本文 別紙

廃棄体2本（整理番号：1640255CB1L、1640572CB1L）に係る記載（「整理番号」、「容器に封入し、又は容器に固型化した方法」、「重量」、「廃棄体に含まれる放射性物質の種類ごとの放射エネルギー」、「廃棄体に含まれる放射性物質の種類ごとの放射能濃度」、「表面の放射性物質の密度」、「耐荷重強度」）を取り下げる。

(3) 本文 埋設しようとする年月日

<補正前> 平成29年 9月15日～平成30年 7月20日

<補正後> 平成30年 7月20日～平成31年 8月16日

(4) 本文 確認を受けようとする年月日

<補正前> 平成29年 9月15日～平成30年 7月20日（濃縮・埋設事業所）

<補正後> 平成30年 7月20日～平成31年 8月16日（濃縮・埋設事業所）

(5) 本文 確認を受けようとする場所および確認を受けようとする年月日の注釈（※）部
廃棄体に係る確認証の分割交付延べ日数

<補正前> 「確認が終了した日ごと（延べ5日）に分割交付願います。」

<補正後> 「確認が終了した日ごと（延べ4日）に分割交付願います。」

2. 補正理由

整理番号1640255CB1L、1640572CB1Lの廃棄体について、当社濃縮・埋設事業所において廃棄体底面に水滴および塗装膨れを確認したことへの対応として、当該廃棄体を中部電力㈱浜岡原子力発電所へ返送し、本申請から取り下げた上で詳細調査を実施することとしたこと、また、廃棄物埋設施設操業工程の変更により、埋設しようとする年月日、確認を受けようとする年月日（濃縮・埋設事業所）および廃棄体に係る確認証の分割交付延べ日数を変更する必要が生じたため。

以上

2018埋埋発第62号

平成31年1月15日

原子力規制委員会 殿

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駸字沖付4番地108

日本原燃株式会社

代表取締役社長 社長執行役員 増田 尚宏

廃棄物埋設確認申請書（廃棄体用）の一部補正について

平成28年11月25日付け2016埋埋発第59号（2016埋埋発第60号、2017埋埋発第52号、2018埋埋発第3号および2018埋埋発第20号で一部補正）をもって申請いたしました、当社「廃棄物埋設確認申請書（廃棄体用）」（中部電力㈱浜岡原子力発電所（充填固化体））について、下記のとおり一部補正いたします。

記

1. 補正内容

代表者氏名

<補正前> 日本原燃株式会社
代表取締役社長 社長執行役員 工藤 健二

<補正後> 日本原燃株式会社
代表取締役社長 社長執行役員 増田 尚宏

2. 補正理由

平成31年1月1日付けをもって、代表取締役社長 社長執行役員の交代があったため。

以上

2019埋埋発第5号
平成31年4月18日

原子力規制委員会 殿

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付4番地108
日本原燃株式会社
代表取締役社長 社長執行役員 増田 尚宏

廃棄物埋設確認申請書（廃棄体用）の一部補正について

平成28年11月25日付け2016埋埋発第59号（2016埋埋発第60号、2017埋埋発第52号、2018埋埋発第3号、2018埋埋発第20号および2018埋埋発第62号で一部補正）をもって申請いたしました、当社「廃棄物埋設確認申請書（廃棄体用）」（中部電力㈱浜岡原子力発電所（充填固化体））について、下記のとおり一部補正いたします。

記

1. 補正内容

(1) 本文 廃棄体の数量

<補正前> 638本

<補正後> 637本

(2) 本文 別紙

廃棄体1本（整理番号：1640591CB1L）に係る記載（「整理番号」、「容器に封入し、又は容器に固型化した方法」、「重量」、「廃棄体に含まれる放射性物質の種類ごとの放射エネルギー」、「廃棄体に含まれる放射性物質の種類ごとの放射能濃度」、「表面の放射性物質の密度」、「耐荷重強度」）を取り下げる。

2. 補正理由

整理番号1640591CB1Lの廃棄体について、当社濃縮・埋設事業所において廃棄体底面に水滴および膨らみを確認したことへの対応として、当該廃棄体を中部電力㈱浜岡原子力発電所へ返送し、本申請から取り下げた上で詳細調査を実施することとしたため。

以上

2019埋埋発第40号

令和元年8月9日

原子力規制委員会 殿

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駸字沖付4番地108

日本原燃株式会社

代表取締役社長 社長執行役員 増田 尚宏

廃棄物埋設確認申請書（廃棄体用）の一部補正について

平成28年11月25日付け2016埋埋発第59号（2016埋埋発第60号、2017埋埋発第52号、2018埋埋発第3号、2018埋埋発第20号、2018埋埋発第62号および2019埋埋発第5号で一部補正）をもって申請いたしました、当社「廃棄物埋設確認申請書（廃棄体用）」（中部電力㈱浜岡原子力発電所（充填固化体））について、下記のとおり一部補正いたします。

記

1. 補正内容

(1) 本文 埋設しようとする年月日

<補正前> 平成30年 7月20日～平成31年 8月16日

<補正後> 令和 元年 8月16日～令和 元年11月 8日

(2) 本文 確認を受けようとする年月日

<補正前> 平成30年 7月20日～平成31年 8月16日（濃縮・埋設事業所）

<補正後> 令和 元年 8月16日～令和 元年11月 8日（濃縮・埋設事業所）

2. 補正理由

廃棄物埋設施設操業工程の変更に伴い、埋設しようとする年月日および確認を受けようとする年月日（濃縮・埋設事業所）を変更する必要が生じたため。

以上