

## 泊発電所3号炉 DB/SA/BF 審査資料の説明状況

(注)耐震設計方針[(第4条、第39条)、(第3条、第38条)の設備の地盤への対処も含む]および耐津波設計方針(第5条、第40条)に関連する審査項目は別管理のため、この資料には記載していない。  
 ※1: 基準地震動等ハザード側の審議結果を踏まえた評価結果を示すもの  
 ※2: ハザード側の審議によらない追而有無と解消時期  
 ※3: 技術基準規則第34条(計測装置)における使用済燃料ピット温度の表示等の追加要求を踏まえた設備について、設置許可基準規則第16条SFPにおいて説明する。

凡例(ハッチング)  
 ■: 審査会を実施し現時点で課題がないもの  
 ■: 審査会を実施し、指摘事項があるもの  
 ■: 本日の会合条件

凡例(新たな課題)  
 ◎: 基準適合性に関する課題  
 ○: 記載内容に確認事項あり  
 △: 記載の適正化  
 -: 現時点で課題のないもの

ID	審査項目	資料提出	追而(ハザード関連)※1	追而(プラント関連)※2		審査会合	新たな課題	ステータス ( )内は説明可能時期
				有無	解消時期			
1	外部事象 (第6条)	・竜巻に対する設計方針 2022/8/31(Gr.2) 基本方針:2022/12/15 2023/3/28 2023/3/31(一式提出) 2023/4/12	有	無	—	2023/4/24週		本日説明
2		・火山事象に対する設計方針 2022/8/31(Gr.2) 基本方針:2022/12/15 2023/3/3 2023/3/14 2023/3/31(一式提出) 2023/4/25予定	有	無	—	2023/3/30	—	まとめ資料仕上げ中
3		[BF]降下火砕物の影響評価 BFの対応は、「外部事象(第6条) 火山事象に対する設計方針」の審査に含めて説明する。						
4		・外部火災に対する設計方針 2022/8/31(Gr.2) 基本方針:2022/12/15 2023/3/3 2023/3/14 2023/3/31(一式提出)	有	無	—	2023/3/30	—	まとめ資料仕上げ中
5		・その他自然現象等に対する設計方針 2022/8/31(Gr.2) 基本方針:2022/12/15 2023/3/3 2023/3/14 2023/3/31(一式提出) 2023/4/7	有	有	2023年4月(地滑り影響評価)	2023/3/30 2023/4/24週	◎	本日説明
6	不法な侵入(第7条) 2022/8/5(Gr.1) 2022/10/7 2022/11/11 2023/3/31(一式提出)	無	無	—	2022/10/25	—	まとめ資料仕上げ中	
7	内部火災(第8条) 2022/9/30(Gr.3) 基本方針:2022/12/23 2023/1/13 2023/3/24 2023/3/29 2023/4/7	無	無	—	2023/1/24 2023/4/24週	◎	本日説明	
8	火災感知器の設置要件の明確化に係る対応	「内部火災(第8条)」の審査に含めて説明する。						
9	内部溢水(第9条) 2022/8/31(Gr.2) 基本方針:2022/12/1 2023/2/1 2023/2/14 2023/3/31(一式提出) 2023/4/5 2023/4/12	有	有	2023年4月(地滑り影響評価)	2023/2/28	◎	会合指摘事項回答予定(2023/5予定) まとめ資料見直し中	
10	誤操作の防止(第10条) 2022/8/5(Gr.1) 2022/10/28 2022/12/1 2022/12/21 2023/2/16 2023/3/31(一式提出)	無	無	—	2022/10/25 2023/1/24	—	まとめ資料仕上げ中	
11	安全避難通路(第11条) 2022/8/5(Gr.1) 2022/10/28 2022/12/1 2022/12/21 2023/2/16 2023/3/31(一式提出)	無	無	—	2022/10/25 2023/1/24	—	まとめ資料仕上げ中	
12	安全施設(第12条) 2022/8/5(Gr.1) 2023/2/15 2023/3/2 2023/3/9 2023/3/31(一式提出) 2023/4/14	無	有	2023年4月(地滑り影響評価)	2022/10/25 2023/3/16	—	まとめ資料仕上げ中	
13	全交流電源喪失(第14条) 2022/8/5(Gr.1) 2022/12/8 2022/12/21 2023/2/16 2023/3/31(一式提出)	無	無	—	2022/10/25 2023/1/24	—	まとめ資料仕上げ中	
14	SFP(第16条※3) 2022/8/31(Gr.2) 2022/11/22 2022/12/21 2023/2/7 2023/3/31(一式提出)	無	無	—	2023/1/24 2023/2/28	—	まとめ資料仕上げ中	
15	RCPB(第17条) 2022/8/5(Gr.1) 2022/11/17 2022/12/21 2023/2/16 2023/3/31(一式提出)	有	無	—	2022/10/25 2023/1/24	—	まとめ資料仕上げ中	
16	安全保護回路(第24条) 2022/8/5(Gr.1) 2022/10/7 2022/11/11 2022/12/21 2023/2/16 2023/3/31(一式提出)	無	無	—	2022/10/25	—	まとめ資料仕上げ中	
17	原子炉制御室(第26条) 2022/8/31(Gr.2) 2022/12/22 2023/2/21 2023/3/15 2023/3/31(一式提出)	無	有	2023年4月(地滑り影響評価)	2023/4/13	—	まとめ資料仕上げ中	
18	監視設備(第31条) 2022/9/30(Gr.3) 2022/12/8 2023/1/31 2023/2/14 2023/3/31 2023/4/11	無	無	—	2023/2/28	—	まとめ資料仕上げ中	
19	保安電源(第33条) 2022/8/5(Gr.1) 2022/12/8 2022/12/21 2023/2/16 2023/3/31(一式提出)	無	無	—	2022/10/25 2023/1/24	—	まとめ資料仕上げ中	

(注)耐震設計方針[(第4条、第39条)、(第3条、第38条)の設備の地盤への対処も含む]および耐津波設計方針(第5条、第40条)に関連する審査項目は別管理のため、この資料には記載していない。

※1: 基準地震動等ハザード側の審査結果を踏まえた評価結果を示すもの

※2: ハザード側の審査によらない追而の有無と解消時期

※3: 技術基準規則第34条(計測装置)における使用済燃料ピット温度の表示等の追加要求を踏まえた設備について、設置許可基準規則第16条SFPにおいて説明する。

凡例[ハッチング]

■: 審査会合を実施し現時点で課題がないもの

●: 審査会合を実施し、指摘事項があるもの

■: 本日の会合案件

凡例[新たな課題]

○: 基準適合性に関する課題

◎: 記載内容に確認事項あり

△: 記載の適正化

—: 現時点で課題のないもの

ID	審査項目	資料提出	追而(ハザード関連)※1	追而(プラント関連)※2		審査会合	新たな課題	ステータス ( )内は説明可能時期	
				有	解消時期				
20	緊急時対策所(第34条)	2022/8/31(Gr.2) 2023/2/6 2023/3/2 2023/3/31(一式提出)	有	有	2023年4月(地滑り影響評価)	2023/3/30	—	まとめ資料仕上げ中	
21	通信連絡設備(第35条)	2022/9/30(Gr.3) 2023/2/14 2023/3/23 2023/3/31(一式提出)	無	無	—	2023/4/13	—	まとめ資料仕上げ中	
22	【BF】有毒ガス	2022/8/31(Gr.2) 2023/2/22 2023/3/31(一式提出) 2023/4/18予定	無	無	—	2023/3/16	—	まとめ資料仕上げ中	
23	PRA	Lv 1	2022/11/30(Gr.4) 2022/12/9 2023/3/9	無	無	—	2023/3/30	—	まとめ資料仕上げ中
24		Lv 1.5	2022/11/30(Gr.4) 2022/12/9 2023/3/9	無	無	—	2023/3/30	—	まとめ資料仕上げ中
25		停止時	2022/11/30(Gr.4) 2022/12/9 2023/3/9	無	無	—	2023/3/30	—	まとめ資料仕上げ中
26		地震	「主要な説明項目と想定しているもの」にて工程を管理するため、本資料では説明状況を記載せず。						
27	津波	「主要な説明項目と想定しているもの」にて工程を管理するため、本資料では説明状況を記載せず。							
28	事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス	2022/11/30(Gr.4) 2022/12/9 2023/3/9	有	有	2023年4月(地滑り影響評価)	2023/3/30	—	まとめ資料仕上げ中	
29	解析コード	2023/3/27 2023/4/11	無	無	—	2023/4/24週	—	本日説明	
30	CV温度圧力	2022/8/31(Gr.2) 2023/3/8 2023/3/31	無	無	—	2023/4/24週	—	本日説明	
31	炉心	2次冷却系からの除熱機能喪失	2022/8/31(Gr.2) 2022/11/24 2023/3/8	無	無	—	2023/2/2 2023/3/30	—	まとめ資料仕上げ中
32		全交流動力電源喪失	2022/8/31(Gr.2) 2022/11/11 2023/3/8 2023/4/10	無	無	—	2022/12/6 2023/3/30	◎	会合指摘事項回答予定(2023/5予定) まとめ資料見直し中
33		原子炉補機冷却機能喪失	2022/8/31(Gr.2) 2022/11/24 2022/12/19 2023/3/8	無	無	—	2023/2/2 2023/3/30	—	まとめ資料仕上げ中
34		原子炉格納容器の除熱機能喪失	2022/8/31(Gr.2) 2022/12/9 2023/1/17 2023/4/19予定	無	無	—	2023/2/2	—	まとめ資料仕上げ中
35		原子炉停止機能喪失	2022/8/31(Gr.2) 2022/11/24 2022/12/19 2023/3/8	無	無	—	2023/2/2 2023/3/30	—	まとめ資料仕上げ中
36		ECCS注水機能喪失	2022/8/31(Gr.2) 2022/12/19 2023/1/17 2023/4/19予定	無	無	—	2023/2/2	—	まとめ資料仕上げ中
37	炉心	ECCS再循環機能喪失	2022/8/31(Gr.2) 2023/1/30 2023/3/1 2023/4/25予定	無	無	—	2023/3/16	—	まとめ資料仕上げ中
38		格納容器バイパス(インターフェイスシステム LOCA、蒸気発生器伝熱管破損)	2022/8/31(Gr.2) 2023/1/30 2023/3/1 2023/4/25予定	無	無	—	2023/3/16	◎	会合指摘事項回答予定(2023/5予定) まとめ資料見直し中
39		過圧破損	2022/8/31(Gr.2) 2023/2/7 2023/3/1 2023/4/25予定	無	無	—	2023/3/16	—	まとめ資料仕上げ中
40	過温破損	2022/8/31(Gr.2) 2023/3/2 2023/3/27	無	無	—	2023/4/24週	—	本日説明	
41	DCH	2022/8/31(Gr.2) 2023/3/2 2023/3/27	無	無	—	2023/4/24週	—	本日説明	
42	FCI	2022/8/31(Gr.2) 2023/2/7 2023/3/1 2023/4/25予定	無	無	—	2023/3/16	—	まとめ資料仕上げ中	
43	MCCI	2022/8/31(Gr.2) 2023/2/7 2023/3/1 2023/4/11	無	無	—	2023/3/16 2023/4/24週	◎	本日説明	
44	水素燃焼	2022/8/31(Gr.2) 2023/3/2 2023/3/27	無	無	—	2023/4/24週	—	本日説明	
45	SFP	想定事故1	2022/8/31(Gr.2) 2022/12/20 2023/1/31 2023/4/18予定	有	無	—	2023/2/28	◎	会合指摘事項回答予定(2023/5予定) まとめ資料見直し中
46		想定事故2	2022/8/31(Gr.2) 2022/12/20 2023/1/31 2023/4/18予定	有	無	—	2023/2/28	◎	会合指摘事項回答予定(2023/5予定) まとめ資料見直し中
47	停止時	崩壊熱除去機能喪失	2022/8/31(Gr.2) 2023/3/31 2023/4/20予定	無	無	—	—	—	まとめ資料見直し中
48		全交流動力電源喪失	2022/8/31(Gr.2) 2023/3/31 2023/4/20予定	無	無	—	—	—	まとめ資料見直し中
49		原子炉冷却材の流出	2022/8/31(Gr.2) 2023/3/31 2023/4/20予定	無	無	—	—	—	まとめ資料見直し中
50		反応度誤投入	2022/8/31(Gr.2) 2023/3/31 2023/4/20予定	無	無	—	—	—	まとめ資料見直し中

(注)耐震設計方針[(第4条、第39条)、(第3条、第38条の設備の地盤への対処も含む)]および耐津波設計方針(第5条、第40条)に関連する審査項目は別管理のため、この資料には記載していない。

※1:基準地震動等ハザード側の審議結果を踏まえた評価結果を示すもの

※2:ハザード側の審議によらない追而の有無と解消時期

※3:技術基準規則第34条(計測装置)における使用済燃料ピット温度の表示等の追加要求を踏まえた設備について、設置許可基準規則第16条SFPにおいて説明する。

凡例[ハッチング]

■:審査会合を実施し現時点で課題がないもの

●:審査会合を実施し、指摘事項があるもの

■:本日の会合案件

凡例[新たな課題]

◎:基準適合性に関する課題

○:記載内容に確認事項あり

△:記載の適正化

—:現時点で課題のないもの

ID	審査項目	資料提出	追而(ハザード関連)※1	追而(プラント関連)※2		審査会合	新たな課題	ステータス ( )内は説明可能時期	
				有無	解消時期				
51	1.0 43条 共通(1.0.2(保管アクセス)以外)【1.0】	2022/9/30(Gr.3) 2023/2/22 2023/3/22 2023/4/11	有	有	2023年4月(アクセスルート変更に伴う被ばく評価等)			まとめ資料見直し中	
52		2022/8/31(Gr.2) 2023/1/25 2023/2/17 2023/4/25予定	無	無	—	2023/3/16	—	まとめ資料仕上げ中 (添付資料:2023/4/18予定)	
53		共通(1.0.2(保管アクセス))【1.0/43条】	「主要な説明項目と想定しているもの」にて工程を管理するため、本資料では説明状況に記載せず。						
54	1.1 44条 ATWS	2022/8/31(Gr.2) 2023/3/2 2023/3/31 2023/4/26予定	無	無	—	2023/4/24週		本日説明 (添付資料:2023/4/18予定)	
55	1.2 45条 高圧時冷却	2022/8/31(Gr.2) 2022/12/2 2022/12/19 2023/4/18予定	無	無	—	2023/2/2	○	会合指摘事項回答予定(2023/5予定) まとめ資料見直し中 (添付資料:2023/4予定)	
56	1.3 46条 減圧	2022/8/31(Gr.2) 2022/12/16 2023/2/17 2023/4/18予定	無	無	—	2023/3/16	○	会合指摘事項回答予定(2023/5予定) まとめ資料見直し中 (添付資料:2023/4予定)	
57	1.4 47条 低圧時冷却	2022/8/31(Gr.2) 2023/4/6	無	無	—			まとめ資料見直し中 (添付資料:2023/4予定)	
58	1.5 48条 最終ヒートシンク	2022/8/31(Gr.2) 2023/3/14 2023/4/14	無	無	—			まとめ資料見直し中 (添付資料:2023/4予定)	
59	1.6 49条 CV冷却	2022/8/31(Gr.2) 2023/4/6 2023/4/26予定	無	無	—			まとめ資料見直し中 (添付資料:2023/4予定)	
60	1.7 50条 CV過圧破損防止	2022/8/31(Gr.2) 2023/4/6 2023/4/26予定	無	有	2023年4月(アクセスルート変更に伴う被ばく評価等)			まとめ資料見直し中 (添付資料:2023/4予定)	
61	【BF】KK67号炉の技術的知見の反映(過圧破損)		泊3号は、該当設備なし。						
62	1.8 51条 CV下部注水	2022/8/31(Gr.2) 2023/3/22 2023/4/14	無	無	—			まとめ資料見直し中 (添付資料:2023/4予定)	
63	1.9 52条 CV水素対策	2022/8/31(Gr.2) 2023/3/15 2023/4/14	無	無	—			まとめ資料見直し中 (添付資料:2023/4予定)	
64	1.10 53条 RB水素対策	2022/8/31(Gr.2) 2023/3/15 2023/4/14	無	無	—			まとめ資料見直し中 (添付資料:2023/4予定)	
65	1.11 54条 SFP	2022/8/31(Gr.2) 2022/10/6 2022/12/20 2023/4/18予定	無	有	2023年4月(アクセスルート変更に伴う被ばく評価等)	2023/2/28	○	会合指摘事項回答予定(2023/5予定) まとめ資料見直し中 (添付資料:2023/4予定)	
66	【BF】KK67号炉の技術的知見の反映(SFP蒸気影響)		2022/8/31(Gr.2) 2023/1/31 2023/4/18予定	無	無	—	2023/2/28	◎	会合指摘事項回答予定(2023/5予定) まとめ資料見直し中
67	1.12 55条 放射性物質の拡散抑制	2022/8/31(Gr.2) 2023/3/14 2023/4/19予定	無	無	—			まとめ資料見直し中 (添付資料:2023/4予定)	
68	1.13 56条 水源	2022/8/31(Gr.2) 2023/3/31 2023/4/26予定	無	有	2023年4月(アクセスルート変更に伴う被ばく評価等)			まとめ資料見直し中 (添付資料:2023/4予定)	
69	1.14 57条 電源	2022/8/31(Gr.2) 2023/3/27 2023/4/26予定	無	無	—			まとめ資料見直し中 (添付資料:2023/4予定)	
70	1.15 58条 計装	2022/8/31(Gr.2) 2023/3/1 2023/4/11	無	無	—			まとめ資料見直し中	
71	1.16 59条 原子炉制御室	2022/8/31(Gr.2) 2023/2/21 2023/3/15 2023/3/31(一式提出)	無	有	2023年4月(地滑り影響評価)	2023/4/13	◎	まとめ資料見直し中	
72	【BF】KK67号炉の技術的知見の反映(MCR居住性)		2022/8/31(Gr.2) 2023/3/15	無	無	—	2023/4/13	—	まとめ資料仕上げ中
73	1.17 60条 監視測定	2022/9/30(Gr.3) 2022/12/16 2023/1/31 2023/3/31 2023/4/11	無	無	—	2023/2/28 2023/4/24週	◎	本日説明	
74	1.18 61条 緊急時対策所	2022/8/31(Gr.2) 2023/2/6 2023/3/2 2023/3/31(一式提出)	有	有	2023年4月(地滑り影響評価)	2023/3/30	—	まとめ資料仕上げ中	
75	1.19 62条 通信連絡	2022/9/30(Gr.3) 2023/2/14 2023/3/23 2023/3/31(一式提出)	無	無	—	2023/4/13	—	まとめ資料仕上げ中	
76	2.1 一 大規模損壊	2022/11/30(Gr.4) 2023/4/12	有	有	2023年4月(地滑り影響評価)			まとめ資料見直し中	
77	共通 火災(第41条)	2022/9/30(Gr.3) 基本方針:2022/12/23 2023/1/13 2023/3/24 2023/3/29	無	無	—	2023/1/24 2023/4/24週	◎	本日説明	
78	技術的能力(添付書類五)	2022/9/30(Gr.3) 2023/4/11 2023/4/21予定	無	無	—			まとめ資料見直し中	
79	品証(添付書類十一)	2022/9/30(Gr.3) 2023/4/11 2023/4/21予定	無	無	—			まとめ資料見直し中	